

△△△△△△ 상임감사

경고2, 회수, 통보

제 목	2023년 훼손탐방로 정비공사 공사감독 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 탐방객의 증가로 인해 탐방로에 설치된 목재데크 노후화와 탐방객 답압에 의한 탐방로 훼손 심화, 강설·강우에 의한 노면 유실 및 침식 등 훼손된 탐방로를 자연친화적으로 복구하고 안전시설물을 정비·설치 하여 탐방객 안전사고 예방 및 편의기능 향상과 △△ 이미지개선을 추구하고자 ‘2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사’를 추진하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 △△ 「헬기이용 자재(물자)운반 매뉴얼」에 따르면, 각 헬기 운영회사가 항공법 제117조(운임 및 요금의 인가)에 의거 건설교통부장관에게 신고(공고)한 운임 및 해당 헬기의 일반적 제원(순항속도, 1회 운반중량) 등 근거에 따라 자체로 설계하는 원가계산*가격, 2개 이상의 견적가격 등 헬기운반 산출 결과와 인력 운반에 의한 산출가격 등을 비교 분석하여 헬기운반이 적합할 경우 합리적 비용(단가)을 설계에 반영(별첨3)하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] 2023년 △△△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사 현황

○ 현황사진

△△△△△△△△△△에서는 「2023년 훼손탐방로 정비공사」 사업을 추진하면서 [그림 1]와 같이 시공업체 △△△△△△△△△△(이하 “시공업체”라 한다)로부터 자재운반 인양위치 주변 과수농가 밭집에 따른 피해 발생 우려로 인양위치 변경이 불가피 할것으로 판단된다는 현장실정 보고를 받았다.

[그림 1] 2023년 △△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사 업체 실정보고 현황

이에 공사감독 △△△ △급 △△△은 현장실정을 검토하여 [표 2]과 같이 헬기 이용 자재운반비용(**,***,***원 → **,***,***원) 및 물량조정(2구간 데크 13m 삭제) 등 설계변경을 시행하였다.

[표 2] 2023년 △△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사 설계변경 현황

구분	당초	변경	비고
계약금액(천원)	***,***	***,***	
공사내용	- 침목계단 철거 및 설치 124단 - 데크로드 및 데크계단 신설 1식 - 데크계단 철거 후 아자매트 설치 1식 등	- 침목계단 철거 및 설치 124단 - 데크계단 철거 후 아자매트 설치 1식 등	
주요 변경사항	- 인양위치 조정: 배점주차장(3. 61km) → 회방제3주차장(10.21km) - 항공수송 인양위치 변경에 따른 비용 증가 (**,***,***원 → **,***,***원 / **,***,***원 증가) - 물량조정(2구간 데크 13m 삭제)		

공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 합리적 비용(단가)을 설계에 반영하고 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

그러나 공사감독 △△△ △급 △△△은 시공업체에서 제출한 현장실정보고의 헬기이용 자재운반비용(**,***,***원)을 △△ 「헬기이용 자재(물자)운반 매뉴얼」에 따른 산출가격 등과 비교하여 합리적 비용(단가)을 설계에 반영하고 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함에도, 별도의 비교 검토 없이 시공업체에서 제출한 금액을 그대로 설계에 반영하는 등 공사감독을 소홀히 하였다. 또한 △△△ △급 △△△은 탐방△△△ 업무를 총괄하며, 현장실정 보고를 면밀히 검토하여 적정한 상태로 설계변

경하여야 함에도, 공사감독 △△△ △급 △△△이 보고한 현장실정 보고를 수정없이 결재하고 설계변경하는 등 검토를 소홀히 하였다.

이에, 시공업체에서 제출한 헬기이용 자재운반비용(**,**,***원)을 △△ 「헬기이용 자재(물자)운반 매뉴얼」에 따른 산출가격 등과 비교하였을 경우 [표 3]와 같이 약 *,**,***원의 예산 낭비를 초래한 사실을 확인하였다.

[표 3] 2023년 △△△△△△ 훼손탐방로 정비공사 헬기운반비 검토 현황

구분	설계변경 반영 금액(원)	검토결과 금액(원)	증감(원)	비고
총계	**,**,***	**,**,***	감 *,**,***	
현장이동비	**,**,***	*,**,***	감 **,**,***	
자재운반비	**,**,***	**,**,***	증 *,**,***	
연료차 대기료	***,***	***,***	증 ***,***	
안전요원	***,***	***,***	증 ***,***	
연료차사용	*,**,***	*,**,***	-	2일
톤백	***,***	***,***	-	25매

나. 정비공사 부산물(고철)처리 미반영

사무소에서 제출한 설계도서에 따르면 기존 데크계단을 철거(1,245.39kg)하는 공종이 있으며 철거에 따른 철재량을 미리 예상하여 부산물(고철)처리를 설계에 반영하여야 함에도, [표 4]에서와 같이 내역서에 미반영되어 있음을 확인하였다. 이에 따라 철골재 철거 시 발생하는 고철의 총중량은 1,245.39kg으로 사업 당시 고철의 판매단가[2023년 11월_kg당 310원(물가자료)]를 고려하였을 때 과다 지급된 공사비 총 **,***원을 회수할 필요가 있다.

