

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목 '22년 ○○○ 훼손탐방로 정비 과속방지턱 설치 공사비 과다 집행

소 관 기 관 □□□□□□□□□□□□

조 치 기 관 □□□□□□□□□□□□

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□□□□□□에서는 2022년 ○○○~○○○ 구간 낙석에 의한 목재 데크 및 낙석방호망 파손, ○○○ 일원 목재난간 및 안내표지판 파손, ○○○ 입구~○○○ 구간 탐방객 안전사고 예방을 위한 목재데크 등 시설 정비를 통한 안전성 확보를 위하여 아래 [표1]에서와 같이 '2022년 ○○○ 훼손탐방로 정비'를 시행하였다.

[표1] 2022년 ○○○ 훼손탐방로 정비 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
2022년 ○○○ 훼손탐방로 정비	2022. 11. 23. ~ 2022. 12. 12.	- 목재데크 정비 및 신설 등 1식	13,210	○○○~○○○ 일원

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부

터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사 현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공 기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□□□□□□에서 시행한 ‘2022년 ○○○ 훼손탐방로 정비’에 대한 준공도서를 확인한 결과, 착공 및 준공서류의 견적서에는 ○○○ 가는 길 차량통행 보 완을 위하여 과속방지턱 W3000*L1000 규격으로 설치한다고 되어 있음에도 현장에 서는 W1000*L1000 규격 2개가 설치되어 있음을 확인하였다.

이에 따라 현장 확인결과, 과속방지턱 설치 당초 수량(W3000*L1000)에 대비하여 W1000*L1000 수량이 부족하게 설치되어 있음을 확인하였다.

따라서 아래 [표2]에서와 부족하게 설치된 수량(W1000*L1000)에 대하여 과다 지급된 공사비 총 222,000원을 회수할 필요가 있다.

[표1] 2022년 ○○○ 훼손탐방로 정비 과속방지턱 설치 부족분 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
5. 과속방지턱 설치							△222,000	
과속방지턱 설치	W1000* L1000	1	-	-	200,000	200,000	△200,000	
소계			-	-	200,000	200,000	△200,000	
부가세		1식	-	-	-	20,000	△20,000	
합계			-	-		220,000	△220,000	
산업안전관리비						2,590	△2,590	
총 회수 금액							△222,000	천원이하 절사

※ 현황사진

	
준공도서 사진	현장 실측 사진

4. 관련부서 의견

△△산△△△△△△사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

□□□□□□□□□□□□장은 과다 지급된 공사비 222,000원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

□□□□□□□□□□□□장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)