

일련번호 제2023-13-6호

한국가스공사 상임감사

시정

제 목 ○□기지 ○◎□♠⊗ ⊗⊗공사 재료비 산출 오류

관 계 부 서 ●○□○본부 ⊗○●♠부

조 치 부 서 ●○□○본부 ⊗○●♠부

내 용

1. 업무 개요

●○□○본부 ⊗○●♠부는 「직제규정 시행세칙」 및 「임시조직 운영지침」에 따라 생산설비 신증설, 저장탱크 개방보수 공사 업무를 담당하면서 ‘●○□○본부 ○◎□♠⊗ ⊗⊗공사’(계약상대자 : 주식회사 ⊗□♠●◆□공사, 계약기간 : 2022. 07. 13.~2023. 12. 31.)를 관리 감독하고 있습니다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규)공사계약일반조건」 제19조 제1항 및 제19조의2 제1항에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호모순이 되는 점이 있을 경우에는 설계변경 등 적절한 조치를 해야 하며, 동 규정 제19조의2 제2항 제2호에 따르면 설계서에 누락, 오류가 있는 경우에는 그 사실을 조사, 확인하고 설계서를 보완하도록 되어 있으며, 동 규정 제20조에 따라 설계변경으로 공사량 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 ○○□○본부 ⊗⊙●♠부는 ‘○○□○본부 ○◎□♣⊗ ⊞⊞공사’의 설계서에 누락, 오류가 있는 경우 그 사실을 조사, 확인하고 설계서를 보완하도록 업무를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 상기 공사의 계약내역서를 살펴본 바, 【표】 과 같이 배관분야 내역서의 스페셜 서포트 재료비가 무게(ton)기준으로 계상하여야 하나, 길이(m) 기준으로 잘못 계상되어 **,**,***원(간접비, 부가세 포함)의 공사비가 과다 계상되어 있으므로 동 부서는 과다 계상된 재료비를 감액할 필요가 있다.

【표】 ○◎□♣⊗ ⊞⊞공사 배관분야 재료비 오계상 내역

구 분	공 종		수량	단가	금 액(원)
옳은 계산	SLEEPER PLATE	12t PLATE	1.79ton	***,***	*,***,***
틀린 계산			19m	***,***	** ,***,***
과다계상 금액(직접비, 부가세 별도)				-	** ,***,***
과다계상 금액(간접비, 부가세 포함)				-	** ,***,***

※ 출처: 확인서 “○○□♣⊗ ⊞⊞공사 재료비 계상에 관한 사항”

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○□○본부 ⊗⊙●♠부는 감사지적사항에 대해 다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○□○본부장은 “○○□○본부 ○◎□♣⊗ ⊞⊞공사”의 계약내역서에 과다 계상된 배관분야 ‘스페셜 서포트 재료비’ **,**,***원(간접비, 부가세 포함)을 감

액하시기 바랍니다.(시정)

[관련부서]

●○○■○본부 ⊗○○●♠부 (시정)