

1. 업무 개요

기후대기본부 □□□□□□처 □□□□□□부에서는 전기이륜차 보급 활성화를 위해 짧은 주행거리에 따른 잦은 충전 불편함을 해소하고자 2020년 전기이륜차 배터리교환형 충전기 시범사업을 3개 유형별(거점형, 공유형, 보급형)로 물품 용역¹⁾으로 추진하면서 협상에 의한 계약방식으로 “2020년 보급형 전기이륜차 배터리교환형 충전기 시범구축” 물품용역을 (주)△△△△△△와 계약을 체결하였다.

<표1> “2020년 보급형 전기 이륜차 배터리교환형 충전기 시범구축” 용역 현황

계약상대자	계약기간	계약금액	비고
(주)△△△△△△	2020. 10. 20. ~ 2021. 8. 16.	367,501,700원	

2. 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 의하면, 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하게 하여야 하며, 같은 법 시행령 제55조(검사)에 의하면, 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하도록 정하고 있다고 되어 있다.

1) 물품용역: 물품 용역과 공사(설치)가 혼합되어 있어 공사 관련 법령을 근거로 사업추진.

3. 감사결과 확인된 문제점

기후대기본부 □□□□□□처 ▣▣▣▣▣▣부에서는 “2020년 보급형 전기이륜차 배터리교환형 충전기 시범구축 사업” 설치에 필요한 공사의 품질확보를 위해 책임감리 용역을 (주)▣▣▣▣▣와 계약²⁾을 체결하여 설치공사 감리업무를 수행하였다.

“2020년 보급형 전기이륜차 배터리교환형 충전기 시범구축 사업” 준공검사 시 책임감리 용역 업체(주)▣▣▣▣▣는 준공검사 조서에서 <표2>와 같이 계약내역에 없는 한전불입금 납부 금액, 소화기 및 CCTV 구매·설치비용을 준공정산 내역에 반영하였으나, 품질관리 기준 및 기타 약정대로 어김없이 납품 설치 및 시공되었음을 승인하였고, (주)△△△△△에서는 이를 근거로 준공계를 제출 후 □□□□□□처 ▣▣▣▣▣▣부의 감독자(●급 ▣▣▣) 및 검사자(□급 ▲▲▲)는 준공검사 결과 적정으로 준공처리 하였다.

<표2> 준공검사 정산합의 내역서

물 품 명	계약내역서		준공내역서		증감액	비 고
보급형	1.보험료(경비)	7,298,700원	1. 보험료(경비)	0원	(감) 7,298,700원	
			2. 한전불입금	4,720,100원	(증) 4,720,100원	
			3. 소화기	2,466,000원	(증) 2,466,000원	
			4. CCTV	1,377,000원	(증) 1,377,000원	
	계	7,298,700원	계	8,563,100원	(증) 1,264,000원	
	준공정산 합의내역				0원	

※ 계약내역에 없는 소화기 설치, 한전불입금 청구금액, CCTV 설치를 반영하여 정산

이에 “2020년 보급형 전기이륜차 배터리교환형 충전기 시범구축 사업” 용역 준공검사 내역서 중 계약 내역서에 없는 한전 불입금 납부금액, 소화기 및 CCTV 구매·설치비용 반영에 대한 적정성을 검토하였다.

2) 2) 계약기간: 2020. 12. 3. ~ 2021. 9. 6. 계약금액: 54,370,000원

한전 불입금 납부금액 반영과 관련하여 확인 결과, □□□□□□처 ▢▢▢▢▢▢부과 (주)△△△△△△는 3월 4주차 주간 보고(2021. 3. 22.)에서 (주)△△△△△△에서 선 지출 후 증빙을 포함하여 제출하는 것으로 협의하여 한전불입금 납부금액 반영은 적정한 것으로 확인되었다.

소화기 구매 및 설치비용 반영과 관련하여 □□□□□□처 ▢▢▢▢▢▢부과 (주)△△△△△△는 별도 협의한 증빙자료가 없었으며, 소화기 구매 및 설치비용 산정에 대한 적정성 근거도 없이 준공정산 내역에 반영하였다. 다만, 소화기 설치 여부는 준공 사진 및 담당자 확인 결과 실제 설치한 것으로 확인되었다.

CCTV 구매 및 설치비용 반영과 관련하여 2020. 10. 13.(화) 제안서 협상 시 협상 대상자인 (주)△△△△△△의 특별 제안으로 충전소 내 고해상도 CCTV 장착을 발의하였고, 협상 결과 입찰금액 가감 없이 계약의 일부로 수행하는 것으로 동의하여 협상을 완료하였다.

이에 따라, CCTV 구매 및 설치비용은 계약상대자인 (주)△△△△△△에서 계약 금액의 증액 없이 무상으로 구매 및 설치해야 함에도 준공검사 시 CCTV 구매 및 설치비용을 반영한 사실을 확인하였다.

따라서, “2020년 보급형 전기이륜차 배터리교환형 충전기 시범구축 사업”의 준공검사 조사를 작성한 책임감리 용역 업체((주)▣▣▣▣▣) 및 준공검사 업무를 담당한 □□□□□□처 ▢▢▢▢▢▢부의 감독자(●급 ▣▣▣) 및 검사자(□급 ▲▲▲)는 관계법령에 따라 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 확인해야 함에도 <표3>과 같이 반영 사유가 없는 소화기 및 CCTV 구매·설치비용을 정산내역에 반영하여 준공검사를 완료하였다.

<표 3> 준공검사 정산내역 재산정 결과

준공내역		준공내역 재산정		결과	비고
보험료(경비)	0원	보험료(경비)	0원		
한전불입금	4,720,100원	한전불입금	4,720,100원		
소화기	2,466,000원	소화기			
CCTV	1,377,000원	CCTV			
계	8,563,100원	계	4,720,100원		
합의내역	7,298,700원	재산정 내역	4,720,100원	(감) 2,578,600원	

※ 보험료 감액 비용: 7,298,700원

4. 관련자(부서) 의견

관련부서에서는 계약내용 일부에 충전기 시운전, 계약기간 동안 유지보수 등의 내용이 포함되어 있어 이에 따라 CCTV나 소화기 등의 설치는 해당 시설의 적정성 운영과 이용자의 안전 등을 위하여 과업 수행에 필요한 사항으로 계약 내용에 이미 포괄적으로 반영되어 있는 사항으로 판단되어 반영하였습니다. 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 “2020년 보급형 전기이륜차 배터리교환형 충전기 시범구축” 준공검사 감독 및 검사업무를 소홀히 한 기후대기본부 □□□ □□□처 ▣▣▣▣▣▣▣부 ●급 ▣▣▣ 및 □급 ▲▲▲에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

기후대기본부장(친환경모빌리티처장)은 준공정산 내역서에 계약내역에 없는 항목을 부적정하게 반영한 2,578,600원을 “시정(회수)” 조치하시기 바랍니다. 【시정(회수)】