

일련번호	2024-01
수령자	-----

현지조치 요구서

2024년도 수도권동부환경본부 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이전에 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치 요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 감사규정 제28조 규정에 의하여 이의신청하시기 바랍니다.

2024. 6. 5.

소 관	시행년도	처분종류	금 액	인 원
-----	2024년	현지조치(시정)	-	-

제 목 : 본부 통합사무실 구축에 관한 사항

(현 황)

〰〰〰 부는 0층 통합사무실 구축을 위하여, 보유자산 공간 외에 추가 공간을 임차하면서 실시설계 용역('---.---.~---, --백만원, (주)〇〇〇〇)을 기반으로, 통합사무실 구축 건축공사('---.---.~---, ---백만원, (주)〇〇〇〇)를 실시하였다.

(위법부당내용)

수도권동부환경본부 〰〰〰 처 〰〰〰 부에서는 실시설계 용역으로 건축 설계도 및 공사 시방서, 비용 등을 성과물로 도출하였음에도, 기존 설계에 반영되지 못한 사항으로 증액 00백만원이 발생하게 되었다.

이에 대하여 세부적으로 내용을 확인하여 본 결과, 시설 노후화로 인한 보완 필요점(사시 및 경량벽체 철거로 인한 추가, 노후화된 천장·벽체·바닥상태 불량에 따른 마감 추가 등)을 신규로 공사에 반영하게 되었고, 공단 최초로 운영할 ‘〇〇〇〇〇〇〇〇〇 상황실’ 신규 구축으로 기존 --실험실의 원상복구(철거)비가 증가되었음을 확인하였다.

그에 따라, 설계대비 추가로 반영된 사항을 포함하여 준공상태를 0.0.(○)에 확인하였는데, 천장공사 중 기존에 장착되었던 천장마감자재(텍스두께 0mm)가 단종되어 0mm로 할 수 밖에 없었고 페인트칠도 하였음에도, 갈라짐이 발생한 부분과 통신선 등 때문에 마감되지 못한 부분에 대해서는 하자보수가 필요함을 확인하였다. 특히, 소회의실의 경우 시공 중, 천장 철거 시에 텍스가 한 번에 무너지는 현상이 있었고(안전사고는 미발생), 이를 반영하여 골조(몰딩)를 포함한

천장공사를 실시하였음에도, 직원들의 안전한 업무환경을 마련하기 위해 하자 보수 및 주기적인 안전관리를 할 필요가 있다고 확인하였다.

또한, ○○실험실 철거에 따라 천장 텍스가 떨어지고 있는 등의 상황이 확인되므로, 상황실 착공 전까지는 접근금지 등의 표시를 통해 위험사고를 예방하기위한 조치가 필요하다.

(조치할 사항)

↓↓↓↓ 부는 준공에 따른 하자보수검사를 신속하게 실시하고, 상황실 착공 전까지 수질실험실 철거 공간에 접근금지 표시를 하며, 천장 갈라짐 등으로 보강이 필요한 부분에 대해서 직원의 안전을 위해 즉시 하자보수를 실시하시기 바랍니다.