

한전KPS(주) 상임감사

주의 · 시정 요구

일련번호 2024-○㉮▽▲ #-4

제 목 하도급공사 공사비 산정 부적정

관계부서 ○㉮▽▲ #

조치부서 ○㉮▽▲ #

내 용

1. 업무개요

○㉮▽▲#는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 “제3호기 계획예방정비공사(2023.05.04.~2025.01.08. / 12,342백만 원)” 등 3건의 공사를 수주하였고, 해당공사의 효율적 수행을 위해 “경상협력사 3호기 OH공사 정비지원 부분하도급공사(터빈/보일러/전기설비)(2023.09.11.~11.17. / 45백만 원)” 등 3건의 하도급공사(이하 ‘해당 하도급 공사’라 한다)를 설계 후, 화력분야 경상정비 하도급공사 설계 및 공사비 산정방식 등을 명시한 「2023년도 경상정비 하도급 공사비 산정 및 운영기준 알림(▽㉮㉮㉮★-1020, '23.04.06.)」(이하 ‘경상정비 하도급공사 운영기준’이라 한다) 제28조(계획예방정비공사)를 근거로 경상정비 하도급사들과 하도급계약(수의계약)을 체결하였다.

[표 1] 하도급 공사 시행내역

연도	원도급공사				하도급 공사				
	공사명	공사기간	계약일	계약금액	공사명	공사기간	계약일	계약금액	계약업체
'23년	제3호기 계획예방정비공사 (터빈/보일러/전기)	'23.05.04.~ '25.01.08.	'23.05.03.	12,342백만 원	경상협력사 3호기 A공사 정비지원 부분하도급공사 (터빈/보일러/전기설비)	'23.09.11.~ '23.11.17.	'23.09.04.	45백만 원	OO산업
	제3호기 계획예방정비공사 (탈황)	'23.05.04.~ '25.01.08.	'23.05.03.	508백만 원	경상협력사 3호기 탈황설비 A공사 정비지원 부분하도급공사	'23.09.11.~ '23.11.17.	'23.09.04.	18백만 원	OO 에너지
'24년	제9호기 터빈설비 계획예방정비공사	'24.02.26.~ '24.06.19.	'24.02.16	10,293백만 원	경상협력사 9호기 OH 공사 부분하도급 공사	'24.02.26.~ '24.06.19.	'24.02.21.	36백만 원	OO산업

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 판단기준

경상정비 하도급공사 운영기준 제28조(계획예방정비공사) 제1항에 따라 [표 2]와 같이 계획예방정비공사 중 경상정비공사와 하자구분이 곤란하거나 정비 품질 확보와 관련된 분야에 대해서는 기존 경상정비업체에서 수행할 수 있으며, 이 경우 경상정비공사 낙찰률을 적용하여 계약금액을 결정하여야 한다.

따라서 ○㉠▽▲#는 계획예방정비공사 수행 시 상기 사유로 인해 경상정비 하도급업체를 활용하여 하도급을 시행하고자 하는 경우 경상정비 하도급공사 운영기준에 따라 해당 하도급업체와 체결한 경상정비공사 낙찰률을 확인하여 계획예방정비공사 하도급을 설계하여야 한다.

[표 2] 「'23년 경상정비 하도급 공사비 산정 및 운영기준 알림」 中 발체

IV. 공사계약 특수조건

제28조 (계획예방정비공사)

- ① 계획예방정비공사 중 경상정비공사와 하자구분이 곤란하거나 정비 품질 확보에 관련된 분야에 대해서는 기존 경상정비업체에서 수행할 수 있으며, 이 경우 경상정비공사 낙찰률을 적용하여 계약금액을 결정한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○㉠▽▲# 공사담당자는 제3호기 계획예방정비공사 등 3건의 수주공사 수행과 관련하여 하도급을 설계 및 계약의뢰 하면서 변경된 경상정비 하도급공사 운영기준을 인지하지 못하고, [표 3]과 같이 경상정비공사 낙찰률과 상이한 낙찰률을 적용하였고, 그 결과 공사비 1,667천 원을 과오지급한 것으로 확인되었다.

[표 3] 하도급공사 낙찰률 오적용 내역

구 분	하도급공사 운영기준 적용		낙찰률 오적용		차액(B-A)
	경상정비 낙찰률	경상정비 낙찰율 적용 금액(A)	오적용 낙찰률	오적용 낙찰률 적용 금액(B)	
경상협력사 3호기 OH공사 정비지원 부분하도급공사 (터빈/보일러/전기설비)	87.6%	37,342,000원	88.8%	37,873,720원	531,720원
경상협력사 3호기 탈황설비 OH공사 정비지원 부분하도급공사	87.6%	14,766,504원	89.7%	15,120,941원	354,437원
경상협력사 9호기 OH 공사 부분하도급 공사	87.6%	29,414,116원	89.9%	30,195,207원	781,091원
합 계					1,667,248원

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

관계부서 의견 ⊖㉡▽▲# 공사담당자는 경상정비 하도급공사 운영기준이 변경('23.4월) 되었으나 낙찰율과 관련한 내용을 간과하여 낙찰률을 오적용 한 사실을 인정하면서, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ⊖㉡▽▲#장은

- ① 하도급공사 공사비를 과오 산정한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
⊖㉡▽▲#	대리	ZSL	공무담당	'13.01.05.~현재	하도급공사 공사비 산정 부적정	주의