

한전&&(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-□□??-007
제 목 하도급공사 관리 미흡
관계부서 □□??
조치부서 □□??
내 용

1. 업무개요

□□ ?? □ □ □ □ 는 감사대상기간(2022. 7. 1.~2024. 12. 31.) 동안 *****
과 장기정비공사계약(*****)의 공사 수행과 ■■■■■***발전소의 발주사인 ****
*****의 변동공사를 수주하여 원활한 공사 수행을 위해 “◇◇◇◇ 3호기
TFLC ***** 하도급 용역” 등 8건의 하도급 공사와 용역을 수행하였다.

2. 하도급공사 감독일보 작성 미흡

가. 판단기준

사규 「공사관리규정」 제24조(공사감독원), 제28조(감독일보)와 제35조(검사
신청)에 따르면 공사시공부서는 회사가 도급으로 시행하는 모든공사에 공사
감독원을 임명하고 공사감독원은 공사의 감독결과를 감독일보에 기록하며,
계약상대자로부터 기성 또는 준공검사요청서를 접수받으면 공사감독원은
공사진도 상황과 전회 기성, 검사후의 기간 등을 검토하고 시공상태를 확인한
후 기성지급 또는 준공처리 가능 여부 등에 대한 의견을 기록하여 보고
하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

□□?? □□□□□ 소속 공사감독원은 감사대상기간(2022. 7. 1.~2024. 12. 31.)동안 “◇◇◇◇ 3호기 TFLC Maintenace 하도급 용역” 등 총 8건의 하도급 공사와 용역을 수행하면서 감독일보를 작성하지 않았다.

[표 1] 하도급 공사 감독일보 작성 미흡 내역

하도급 공사명	착수일	종료일	최초 계약금액(AED)	감독일보 작성
◇◇◇◇ 3호기 TFLC ***** 하도급 용역	2022. 4. 25.	2022. 7. 5.	855,000.00	X
◇◇◇◇ 2호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 기술인력 공급 하도급	2022. 12. 14	2023. 4. 12.	664,827.84	X
◇◇◇◇ 2호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 지원인력 공급 하도급	2022. 12. 13.	2023. 4. 12.	990,210.00	X
◇◇◇◇ 1호기 2차 계획예방정비 연료장전공사 인력공급 하도급	2023. 7. 27.	2023. 11. 3.	1,533,810.80	X
◇◇◇◇ 4호기 초기연료장전 TFLC 정비공사	2023. 10. 25.	2023. 12. 26.	900,865.00	X
◇◇◇◇ 3호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 보조 용역	2024. 2. 12.	2024. 3. 13.	930,226.80	X
◇◇◇◇ 3호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 보조 용역(신규)	2024. 3. 14.	2024. 4. 26.	932,744.00	X
◇◇◇◇ 2호기 2차 계획예방정비 연료장전공사 보조 용역	2024. 7. 19.	2024. 10. 24.	1,132,841.30	X

※ 자료: 확인서 내용 재구성

3. 하도급 공사 공사감독원과 준공검사자 임명 미흡

가. 판단기준

사규 「공사관리규정」제36조(검사자의 임명)에 따르면 계약상대자로부터 기성 또는 준공검사요청서를 접수하면 공사시공부서장은 소속직원 중에서 검사자를 임명하여 지체없이 기성 또는 준공 검사를 실시하여야 한다. 다만, 공사감독원과 기성 또는 준공검사자가 소속된 하부조직(실·부·팀)은 다르게 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

□□?? □□□□□에서는 감사대상기간(2022. 7. 1.~2024. 12. 31.)동안 “◇◇◇◇ 3호기 TFLC Maintenace 하도급 용역” 등 8건의 하도급 공사와 용역

을 수행하면서 공사감독원과 준공검사자를 동일부서 내의 서로 다른 직원으로 임명하였다.

[표 2] 하도급 공사 공사감독원과 준공검사자 임명 미흡 내역

하도급 공사명	준공금액(천원)	공사감독원		준공검사자	
		부서명	성명	부서명	성명
◇◇◇◇ 3호기 TFLC ***** 하도급 용역	855,000	□□□□□	●●●	□□□□□	**
◇◇◇◇ 2호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 기술인력 공급 하도급	660,256	□□□□□	●●●	□□□□□	@@@
◇◇◇◇ 2호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 지원인력 공급 하도급	630,405	□□□□□	●●●	□□□□□	@@@
◇◇◇◇ 1호기 2차 계획예방정비 연료장전공사 인력공급 하도급	1,416,762	□□□□□	●●●	□□□□□	@@@
◇◇◇◇ 4호기 초기연료장전 TFLC 정비공사	900,865	□□□□□	●●●	□□□□□	@@@
◇◇◇◇ 3호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 보조 용역	212,336	□□□□□	●●●	□□□□□	@@@
◇◇◇◇ 3호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 보조 용역(신규)	706,206	□□□□□	●●●	□□□□□	@@@
◇◇◇◇ 2호기 2차 계획예방정비 연료장전공사 보조 용역	1,032,872	□□□□□	●●●	□□□□□	@@@

※ 자료: 확인서 내용 재구성

관계부서 의견

□□?? □□□□□는 하도급 공사와 용역에 대해 작업일보가 미비하게 관리하였음을 인정하고, 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 하도급 관리 절차를 강화하여, 작업일보 작성 및 검토 체계를 정비하겠다는 의견을 제시하였다.

그리고 □□?? □□□□□는 공사감독원과 준공검사자 임명 미흡한 사실을 인정하였고, 향후 유사사태가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□??장은

- ① 하도급 공사 감독일보를 작성하지 않은 담당자와 관리감독자에게 주의 조치해주시고, (주의)
- ② 하도급 공사와 용역 수행할 때 필요한 하도급 관리 절차를 강화하고

작업일보 작성 및 검토 체계를 정비하시며, (시정)

③ 하도급공사 감독일보 작성과 공사감독원과 준공검사자 임명 미흡 관련하여, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
□□??	차장	\$\$\$	2021. 1. 22. ~ 현재	하도급공사 감독일보 작성 미흡	기조치 No.006
***** (前□□??)	대리	●●●	2021. 2. 5. ~ 2025. 2. 10.	하도급공사 감독일보 작성 미흡	주의