

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	4,727,000
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2018.08.28.	회신기일	2018.11.27. 2018.09.27.

□□□국립공원사무소 (재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 ○○○대피소 증축공사 헬기운반거리 등 과다 계상
관 계 기 관 □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 현황

(단위: 천원)

사업명	사업기간	계약금액	계약업체	고재처리 미반영액	헬기운반 표고차이		
					당초	변경	차액
□□□국립공원 ○○○대피소 증축(건축)공사	2017.11.3.~ 현재	1,741,454	(주)○○○○○	3,650천원	1,425m	1,340m	85m (1,077천원)

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며
- 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

- □□□국립공원사무소는 ‘□□□국립공원 벽소령대피소 증축(건축)공사’를 시행하면서 당초 ○○○대피소의 지붕은 동판으로 시공되어 있음에도 설계내역서 작성시 너와지붕으로 철거수량을 산출하여 기존대피소 지붕 철거에 따른 고재처리 비용 3,650천원을 누락하였으며
- 또한 헬기운반의 경우 ○○○대피소 해발고도를 잘못 적용(설계반영 1,425m → 실제 1,340m)하여 표고차이(85m)에 따른 헬기운반비 1,077천원을 과다 계상한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 감액 (중기조치: 3개월 이내) 【□□□국립공원사무소】
 - □□□국립공원사무소장은 동판지붕의 고재처리비용 및 헬기운반 고도 과다 계상을 통한 과대 계산액 4,727,000원에 대하여 설계변경 등을 통한 감액조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】
 - □□□국립공원사무소장은 공사관련 지침 숙지 및 재발방지를 위한 직원 교육 실시