

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○사무소 (행정처 인재개발부, ○○○○○사무소)	처분요구일자	2018.12.28.	회신기일	2019.01.27.

행정처 인재개발부, ○○○○○사무소
(○○○ ○○, 행정상 통보)

제 목 ○○야영장 실시설계 용역 감독업무 소홀
관 계 기 관 행정처 인재개발부, ○○○○○사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2017년 ○○야영장 정비공사 실시설계 용역 현황

공 사 명	계 약 금 액	계 약 업 체	공 사 기 간				
			착공일	(계약준공일	준공계접수일	준공완료일	지체일수
2017년 ○○야영장 정비공사 실시설계 용역	5,120천원	○○ 산업개발(주)	'17.3.17.	'17.4.25.	'17.5.12.	'17.5.12.	16일

- 공단「공사업무집행 규칙」 제22조(문제점보고) 제1항에 의거, 공사감독원은 공사추진에 장애가 발생되거나 발생될 우려가 있을시 계약상대자로 하여금 그 문제점과 대책을 세워 공사감독원 경유 공사집행부서의 장에게 보고토록 하여야 하고,
- 동 규칙 제20조(착공 및 공정보고) 제5항에 의거 계약담당직원은 공정이 지체되어 소정기한내에 공사가 준공될 수 없다고 인정할 경우에는 제4항의 규정에 의한 월별 현황과는 별도로 주간공정현황의 제출등 공사추진에 필요한 조치를 계약상대자에게 지시할 수 있고,
- 동 규칙 제41조(계약이행 내용의 위반등의 처리) 제1항에 의거 검사원은 준공 검사기간이내에 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 지체 없이 미준공보고서(별지 제16호 서식)를 준공검사보고절차에 의거 보고하고, 공사집행부서의 장은 계약상대자에게 통보하여야 함
 - ○○○○○사무소는 '17년도 ○○야영장 실시설계 용역' 을 시행하면서 당초 용역 준공기한인 '17.4.25.까지 계약이 이행되지 않고 16일이 지체된 '17.5.12. 준공 완료되었고,
 - 공사감독원은 공사추진에 장애가 발생되거나 발생될 우려가 있을 시 계약상대자로부터 문제점과 대책을 세워 공사집행부서장에게 보고하여야 함에도 별도의 보고를 하지 않았으며, 또한 용역이 계약대로 이행되지 않아 미준공보고서를 준공검사 보고 절차에 의거 보고하여야 함에도 보고를 하지 않는 등 실시설계 용역 감독업무를 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ ○○○○ ○○ (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 실시설계 용역 감독업무 소홀

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
○○직○급	○○○	공사감독	○○○○○사무소	주의	

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○사무소】

- ○○○○○사무소장은 공단「공사업무집행 규칙」 준수 및 재발방지를 위한 교육 실시