

① ○○지구 불법건축물(7동) 자진철거를 통한 환경정비

1) 추진개요

- ○○지구 미정비 불법시설물 소송 종결에 따라 유관기관(○○군청, ○○○○○○○○○연구소) 협력을 통한 자진철거 완료

주요 현황

- 행위장소: ○○ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○-○번지 외 3필지
- 행 위 자: ○○영농조합(○○○○○)
- 행위내용: 불법건축물 7동(447.18㎡)

2) 추진내용

- 행위자 면담 및 자진철거 유도(8회), 유관기관 협의체 구성·회의(3회)

소송진행 현황('14~'16)		자진철거 현황('17)	
· '14.04.16. 불법건축물 고발(1차) · '14.05.12. 불법건축물 고발(2차) · '14.06.12. 집행정지 신청제기 및 공단승소 · '15.08.04. 피고 고등법원 항소제기 및 공단승소 · '16.08.05. 피고 대법원 상고제기 · '16.11.09. 판결선고(기각)		· 철거일시: '17.02.21.~03.03.(11일) · 철거인원: 30명 투입 · 철거장비: 굴삭기(6W, 02 각 1대), 5톤 트럭 4대 · 폐기물 자체 철거: 1,250t(25t×50회) · 철거비용 : 약 1억원(행위자 부담)	
			
불법시설물 현황		철거전	
			
철거중			
			
		철거후	

3) 기대효과

- 자진철거 유도로 행위자(종교단체)와 마찰해소 및 인력·예산절감
- 마을단위의 불법시설물 철거로 자연환경의 획기적 개선 및 유관기관과의 긴밀한 협력체계 구축