

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△처 △△△△부 (△△처 △△△△부)	처분요구일자	2017.12.29.	회신기일	2018.03.28.

△△처 △△△△부 (행정상 개선)

제 목 설계승인 처리기간 초과 및 설계승인 요청문서 지연접수
관 계 기 관 △△처 △△△△부
내 용

1. 현황 [설계승인 요청문서 지연접수 및 처리기간 초과 현황]

사무소	사업명	요청일자	접수일자	승인일자	지연접수일수	승인소요일수	소관부서
○ ○	○○훼손탐방로정비공사	'15-06-05	'15-06-05	'15-06-24	0	14	○○○○부
○○○	○○○생태관광 10대 모델 사업	'15-08-21	'15-09-16	'15-09-23	18	6	○○○○부
○○○	○○분소신축공사	'15-12-03	'15-12-17	'15-12-18	10	2	○○○○부
○○○	'15년○○○안내표지판정비공사	'15-07-14	'15-07-17	'15-08-03	3	12	○○○○부
○○○	○○○훼손탐방로정비공사	'16-04-20	'16-04-26	'16-05-04	4	7	○○○○부
○ ○	○○○○○훼손탐방로정비공사	'16-04-29	'16-05-02	'16-05-26	3	17	○○○○부
○○○	○○○국립공원탐방로조성사업	'16-05-04	'16-05-08	'16-05-26	4	14	○○○○부
○○○	○○○○○탐방로정비공사	'16-05-24	'16-05-24	'16-06-16	0	17	○○○○부
○○○	○○○훼손탐방로정비공사	'16-05-27	'16-05-30	'16-06-16	3	13	○○○○부
○○○	○○○○○지구탐방로정비공사	'16-06-10	'16-06-13	'16-06-30	3	14	○○○○부
○ ○	○○○○○훼손탐방로복원공사	'16-06-13	'16-06-14	'16-06-30	1	13	○○○○부
○○○	○○야영장정비사업	'16-09-26	'16-10-03	'16-10-12	4	7	○○○○부
○ ○	○○○○○훼손탐방로정비공사	'17-04-26	'17-05-02	'17-05-16	4	8	○○○○부
○ ○	○○○○○훼손탐방로정비공사	'17-04-26	'17-05-02	'17-05-16	4	8	○○○○부
○○○	○○○훼손탐방로정비공사	'17-06-01	'17-06-07	'17-06-16	3	8	○○○○부
○○○	○○○야영장정비공사	'17-05-26	'17-05-29	'17-06-16	1	14	○○○○부
○ ○	○○야영장정비사업	'17-09-07	'17-09-21	'17-10-12	10	10	○○○○부
○○○	'17년○○○안내표지판정비사업	'17-03-24	'17-03-28	'17-04-12	2	12	○○○○부
○ ○	'17년○○○○○안내표지판정비공사	'17-08-28	'17-08-28	'17-09-13	0	13	○○○○부

2. 지적내용

○ 공단 「공사업무집행 매뉴얼」에 따르면

1) 본부 설계승인 대상사업은 다음과 같다

가) 단위사업의 총공사비가 2억원 이상인 국립공원사업, 자체예산사업 및 재해복구사업(정비·보수사업 포함)을 대상으로 한다.

※ 총공사비 2억원 이상인 단위사업을 개별동, 공중, 공구 등으로 분류하여 2억원 미만 사업으로 시행하더라도 해당사업은 설계승인 대상임

나) 단위사업의 총공사비가 2억원 미만인 경우라도 다음 각 호에 해당되는 경우에는 설계승인 대상으로 한다.

① 안내표지판 사업 전체

② 기타 이사장 또는 담당부서장이 필요하다고 인정하는 사업

2) 동 매뉴얼에 따르면 설계승인 처리기간은 다음과 같다

가) 본부 담당부서장은 사무소(연구원)장이 설계승인 요청할 경우 동 설계서(안)를 접수한 날로부터 10일 이내에 검토·처리하여야 한다. 단, 시설규모, 기능, 구조 등 설계(안)에 대한 보완 또는 추가(보충) 자료가 필요하다고 인정되어 이를 보완토록 통보할 경우 동 설계가 보완되어 재 접수한 날로부터 7일 이내에 이를 처리한다.

○ △△처는 2015년부터 2017년까지 총 140건의 사업에 대하여 설계승인을 하였음. 그러나 사무소에서 설계승인 요청한 사업 중 11건의 사업에 대하여 공사업무집행매뉴얼에서 정한 설계승인 처리기간(10일)을 초과하여 처리하였으며, 특히 2016년 ○○○○○, ○○○에서 설계승인 요청한 「훼손탐방로 정비공사」에 대해서는 설계승인 요청 문서 접수 후 17일 만에 처리한 사실이 있음

- 또한 「2015년 ○○○ 생태관광 10대 모델 사업」 경우 사무소에서 설계승인 요청한 문서를 18일 동안 문서를 접수하지 않는 등 총 3건의 설계승인 요청문서를 5일 이상 접수를 하지 않아 설계승인일이 지연되도록 하였음

3. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (장기조치: 3개월 이내) 【△△처 △△△△부】

- △△처 △△△△△장 현실에 맞게 적시에 설계승인이 될 수 있도록 조치. 필요시 설계승인 금액 상향 조정 등 공사업무 집행매뉴얼에 대한 개선 검토