

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	○	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원□□사무소 (△△처 △△△△부, □□□국립공원□□사무소)	처분요구일자	2017. 8. 30.	회신기일	2017. 9. 29.

△△처 △△△△부, □□□국립공원□□사무소
(신분상 ○○, 행정상 시정)

제 목 '17년 □□□□□ 훼손지(비정규탐방로) 복원 정비공사 실시설계 용역 감독소홀
관 계 기 관 △△처 △△△△부, □□□국립공원□□사무소
내 용

1. 현 황['17년 □□□□□ 훼손지(비정규탐방로) 복원정비공사 실시설계 용역현황] (단위 : 원)

사 업 명	사업기간	계약금액	도급업체
2017년 □□□(□□) 훼손지(비정규탐방로) 복원 정비공사 실시설계 용역	2017. 4. 5. ~ 2017. 5. 14.	10,200,000	****(주)

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,
- 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계 변경을 하여야 함.

2. 지적 내용

- □□□□□사무소-1630(2017.03.21.) 및 1969(2017.04.05.)호에 따라 2017년 □□□(□□) 훼손지(비정규탐방로) 복원을 위한 실시설계 용역완료 후 사업시행을 위한 계약체결(2017.6.28.)을 진행중에 있음.
- 실시설계 용역감독원 ○급 ○○○은 용역성과물에 대한 검토를 성실히 수행하여 오류가 없도록 하여야 함에도 불구하고, 일부 식재에 대한 산지할증(1.40) 미반영, 인력운반 수량산출서상 식재에 부적합한 자갈 물량 오산입, 인력운반비 산정을 위한

노임(보통인부) 단가 적용 오류 및 연접지역이나 산지할증 적용상이(1.25~1.5) 등 설계내역서를 면밀히 검토하지 않은 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【△△처 △△△△부】

- 훼손지 복원 실시설계 용역 업무소홀

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직○급	○○○	○○○○○	□□□국립공원□□사무소	○○	

○ 행정상 시정(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□국립공원□□사무소】

- □□□국립공원□□사무소장은 자갈물량 오산입, 노임단가 적용오류, 산지할증 적용상이 등에 따라 설계서를 재검토 및 변경조치