

[25] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 수목보양조치 미시공
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 ◆◆◆◆◆도시 3-※생활권에 대하여 [표 73]과 같이 조경공사 도급계약을 체결하여 본 공사를 준공(2016. 12. 31.)하였으며, 현재 식생유지관리공사를 시행 중에 있다.

[표 73] 3-※생활권 조경공사 계약 현황

공사명	공사규모 (㎡)	도급사	계약금액(백만원)		낙찰율 (%)	공사기간		비 고
			최초	최종		착공일	준공일	
3-※생활권 조경공사	281,000	**개발주 외 1개사	24,814	28,784	80.00	2014.5.15.	2018.12.31.	관리공사 시행중

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

「설계지침(조경)」에 따르면 이식공사 시 하절기 햇볕 및 동해, 병충해 등으로부터 수피의 피해를 예방하고 수목의 생존율을 높이기 위해 수피가 얇은 수목, 노거목, 병충해 우려수목 등 필요한 수종에 대해 수간보호를 시행하도록 하고 있으며, 교목의 뿌리 호흡을 도와 하자를 예방할 수 있도록 흉고 직경 B18 이상의 교목에는 통기관을 설치하도록 규정하고 있다.

이에 따라 3-※생활권 조경공사 발주 시 수간보호가 필요한 일부 수목에 대해 수간보호⁸⁴⁾ 공종을 반영하여 발주하고, 유보지(H13) 내 야생수목 이식공사 시 수간보호⁸⁵⁾ 및 통기관 설치를 반영하여 설계변경 시행하였음에도 대상 수목의 시공확인 결과 일부 수목에 대하여 수간보호 및 통기관 설치를 시행하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 74] 수목보양조치 설계 및 시공현황

(금액 : 천원)

구 분	설계현황			시공현황		미시공 관련금액	비 고
	수목보양내용	설계수량	설계금액	시공수량	시공금액		
발주 시	수간보호	2,168㎡	35,204	-	-	35,204	
설계변경 시	수간보호 및 통기관 설치	399주	365,945	262주	357,731	8,214	
계						43,418	제경비포함

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

그 결과 수목 식재 시 미 시공된 수간보호 등 수목보양조치 관련 공사금액 43,418천 원이 시공사에 과다 지급되었다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

식재공사 및 수목이식공사 시 미시공된 수간보호 등 수목보양조치 관련 공사금액 43,418천 원을 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

84) 수간보호 : 수목의 줄기에 수목보호봉대 1회 감기 후 황토수간 보호제 바르기(발주 시 적용)

85) 수간보호 : 수목의 근원부에서 줄기의 일정 높이(1.5~2m)까지 녹화마대를 2겹 감기하여 줄기를 보호
(설계변경 시 적용)