

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시 정 요 구

제 목 : 고재처리비 미반영

관계부서 : 교육산업처

내 용

교육산업처에서는 2016. 12. 13. 제주특별자치도 제주시 고마로 ●●에 있는 ◇◇◇◇◇◇(주)와 ‘제주영어교육도시 부지조성 보완공사’를 계약금액 1,217,917,000원으로 공사계약하고, 같은 해 12. 19. 착공하여 2017. 7. 31. 준공예정으로 공사를 시행중에 있으며, 실시설계시 일부 시설물의 철거가 필요함에 따라, 철거 공종을 반영하였다.

따라서 철거시 발생하는 고철에 대하여는 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제17조 제4항에 따라 계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비에서 공제하여야 했다.

그런데 위 공사의 실시설계시 철거에 따라 발생하는 경량철, 스테인레스 등 고재 17.66톤에 대한 고재처리비용을 설계내역서에 반영하지 않았고, 공사중 실정보고를 통하여 5.32톤의 고재처리 계획만을 반영함에 따라, 현재 12.34톤의 고재에 대한 계약금액 감액 조치가 이루어지지 않고 있어, 시공중 발생하는 고재 12.34톤의 9,645,425원을 회수하지 못할 우려가 있다.

【관계부서 의견】

실시설계시 누락된 고재처리비 9,645,425원을 설계변경을 통하여 감액 조치 하겠으나, 조경부분의 고재(스테인레스 강관(D50mm~D200mm))는 철거후 신규설치로 반영되어 있음에 따라, 추가적인 예산절감을 위하여 공사시 재사용 가능여부를 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

위 공사에 누락된 고재 12.34톤의 9,645,425원 상당을 설계변경으로 계약금액을 ‘감액’하시기 바랍니다. [시정 : 교육산업처]