

감사결과처분요구서

일련번호	7	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△ (□□□부, △△△)	처분요구일자	2016.06.30.	회신기일	2016.07.29.

□□□□부, △△△국립공원사무소
(신분상 주의, 행정상 시정)

제 목 △△△ 자연학습장 기본 및 실시설계용역 준공처리 부적절
관 계 기 관 □□□□부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현 황 (용역성과품 납품현황)

목 록		계약 수량	납품 수량	비 고
설 계 도 서	보고서	10부	10부	
	설계도서	각 5부	각 5부	건축, 토목, 조경, 구조, 전기, 통신, 소방, 기계 등
	총괄설계도면(A1)	10부	미 납품	
	총괄설계도면(A3)	20부	A4 각 5부 A3 각 5부	건축, 토목, 조경, 구조, 전기, 통신, 소방, 기계 등
	조감도	1부	1부	

2. 지적내용

- 용역계약일반조건(기획재정부예규 제218호, 시행 2015.1.1) 제21조(인수)에 따르면 계약담당 공무원은 해당 용역의 특성상 계약목적물의 인수가 필요한 경우에는 계약상대자가 서면으로 인수를 요청하였을 때에는 제20조에 의한 검사를 실시하여 용역의 완성을 확인하고, 즉시 해당 용역목적물을 인수하여야 하며, 계약상대자가 인수 요청을 안 한 때에는 용역대가의 지급과 동시에 해당 용역목적물의 인도를 요구할 수 있고 이 경우 계약상대자는 지체 없이 해당 목적물을 인도하여야 함
- △△△국립공원사무소는 (주)○○○○○ 건축사무소와 계약체결(2014.9.5)한 “자연학습장 기본 및 실시설계용역” 준공처리 과정에서 준공에 필요한 성과품이 계약내용대로 납품되지 않았음에도 보완 없이 준공 처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치 : 1개월 이내) 【인재개발부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	◇◇◇◇부	주의	

○ 행정상 시정(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 미 납품된 성과품 수급