

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	재정상 감액	재정상 조치금액	9,050,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△사무소 (△△△△사무소)	처분요구일자	2016. 5. 20.	회신기일	2016. 6. 19.

△△△△국립공원사무소 (재정상 감액)

제 목 2015년 △△△△ <<주차장 확장공사 공사비 과다 산정
관 계 기 관 △△△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 (추진경위 및 용역현황)

사 업 명	사업기간	사업비 (천원)	과다반영액 (천원)	도급업체
2015 △△△△ <<주차장 확장사업	2015.12.18. ~2016.10.12.	1,389,518	9,050	****(주)

2. 지적내용

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산 되지 않도록 하여야 하며,
 - 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계 부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,
 - 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계 변경을 하여야 함.
- △△△△국립공원사무소는 2015년 12월 14일 ****(주)과 '2015년 △△△△ <<주차장 확장공사'를 계약 체결하여 추진하고 있는 공사 설계서에 ①포장공의 보조기층 포설다짐 적용기계 오류(핸드레일 다짐→진동롤러 다짐), ②중기운반비 산정 오류(운반이 필요없는 15ton 덤프 포함), ③보도블럭 헐기 단가 산정 오류(기존소형고

압블럭을 재사용하지 않음에도 불구하고 철거 단가를 재사용 품으로 산정), ④투수콘크리트 할증오류(재료할증에 설치비를 포함하여 적용) 등으로 인해 공사비가 과다 반영되었음에도 불구하고 감사일 현재까지 설계 변경 등 별다른 조치없이 진행되고 있어 총 9,050천원이 과다 반영된 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 재정상 감액(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】
 - 과다 반영된 공사비(9,050천원)에 대하여 설계변경 등을 통해 감액 조치