

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	3,138,770원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ (□□□□부, △△△△△)	처분요구일자	2016.05.02.	회신기일	2015.06.01.

□□□□부, △△△국립공원△△사무소
(신분상 주의, 재정상 회수)

제 목 2015년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사 공사비 과다 산정
관 계 기 관 □□□□부, △△△국립공원△△사무소
내 용

1. 현 황

사 업 명	사업기간	계약금액(원)	계약업체
2015년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사	2015.4.9.~.7.21.	400,000,000	(유)****

2. 지적내용

- 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함
- △△△국립공원△△사무소는 '15년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사'의 헬기운반 비용을 산출함에 있어 1회 화물운반 거리(편도)가 2.3km임에도 불구하고 운반거리를 3.0km로 잘못 산정하여 공사비를 산출함에 따라 3,138천원을 과다 집행한 사실이 있음

공 종	설계금액(원) 3km, 57t	실제 금액(원) 2.3km, 61.34t	과다산정액	비고
헬기 운반	50,900,490	47,648,794	3,251,696	낙찰률 87.752%, 부가세 10% 적용시 3,138,770원 과다집행

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	△△△△△	주의	

○ 재정상 회수(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원△△사무소】

- 과다 집행된 3,138,770원 회수