

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	F국립공원사무소 (○○○○)	처분요구일자	2016.11.30.	회신기일	2016.12.30.

○○○○○

(신분상 징계)

제 목 기타 공사 감독 소홀 등(F사무소)

관 계 기 관 ○○○○○

내 용

1. 현황

○계약 현황

공 사 명	계약상대자	계약금 액 (천원)	사업기간	사업(계약)내역	IP의심 인계량
2013년 F 소공원 노면정비공사	***** (주)	153,806	'13.6.24. ~.10.21.	-	
2013년 F 소공원 노면정비공사 폐기물 처리용역	(주)****	112,000	'13.6.24. ~9.21.	폐콘크리트 4,214톤	4,215톤
2011년 F *** 일원 재해위험지구 정비공사 폐기물 처리용역	(주)****	26,112	'11.7.20. ~12.6.19.	폐콘크리트 1,488.35톤	894톤

○설계변경 현황

사 업 명	당 초(a)			변 경(b)			증 감(a-b)		
폐기물처리 용역	폐기물량 (ton)	수량	2,185	폐기물량 (ton)	수량	4,214	폐기물량 (ton)	수량	2,029
		금액	57,785		금액	112,000		금액	54,215
2013년 F 소공원 노면정비공사	보조기층 (m³)	수량	340	보조기층 (m³)	수량	1,419	보조기층 (m³)	수량	1,079
		금액	5,028		금액	20,987		금액	15,958

2. 지적내용

- F 국립공원사무소 일반직 ○급 ●●●는 『2013년 F 소공원 노면정비공사 폐기물 처리용역(이하 ‘소공원 폐기물 처리용역’)』의 1건의 공사를 추진하는 과정에서 발생한 폐기물 5,108.63톤을 반출하면서,

- 건설폐기물 인계·인수에 관한 내용을 배출자가 올바로시스템에 입력하도록 되어있음에도, 이를 직접 입력하지 않고 폐기물 처리 업체에게 공인인증서를 제공 후 배출 인계서를 대리 입력하게 한 사실이 있으며,
- 또한, '소공원 폐기물 처리용역'에 대해 '13.9.5. 현장실정보고를 하면서 철거 대상 노면 포장두께를 실측한 결과 당초 설계한 15cm가 아닌 20~30cm라고 하였으나, '13.9.12. 변경시행 결의 시 철거 포장두께를 30cm로 일괄 적용하여 폐기물량을 변경·처리하였으나,
- 준공검사조서(F사무소-6041, '13.9.27) 상에 첨부된 '준공검사대지 사진'과 공사 중 촬영 보관중인 상당수의 사진을 보면 포장두께가 30cm이하인 것으로 검측 되어 있으나, 평균 포장두께가 30cm라는 증빙자료 없이 단지 업체에서 제공한 계량대장만으로 전량을 인정함

※ 계량사진이 전혀 첨부되어 있지 않았으며, 폐기물처리 등을 증명할 수 있는 감독 일지도 작성하지 않음

- 이는 공인인증서가 유출되고 폐기물 물량이 2배로 늘어나는 등 집중적인 관리가 필요함에도, '건설폐기처리업무매뉴얼' 상의 건설폐기물 배출시에는 계량시설에서 수집운반차량의 적재량 계근 과정을 수시로 확인토록 한 주의 사항을 미 이행함(한 번도 검측과정을 확인하지 않음).

○ 『2013년 F 소공원 노면 정비공사(이하 '소공원 노면정비공사')』는 기존에 마사토 포장이 되었던 구간을 재포장하는 사업으로서 당연히 보조기층이 포설 되어 있을 것 이라는 가정 하에 보조기층 두께를 50mm로 설계하였으나 F사무소-5579('13.9.5.)호에 의하면 기존 노면 포장깨기 작업결과, 하부에 보조기층 이 미 부설되었다 보고하고 설계변경 시 보조기층 두께를 150mm로 변경하였고 동 기준에 적합하게 시공하였다 주장하였으나, 감독의 적합시공 주장을 확인하기 위하여 '16.8.26. 감사실에서 현장 검측한 결과(붙임2 참조)에 의하면 일부지역은 보조기층 두께가 120mm로 시공되어 있었으며,

- 상기 '소공원 노면정비공사' 설계변경을 하면서 보조기층 두께의 수량산출 검토 소홀로 150mm가 아닌 195mm로 계산하여 보조기층을 327.6m³ 과다 산정 (약4,844천원)하였음
- 또한, 당초 포장계획 중·횡단면도(도면번호 L-14)에 의하면 황토포장 두께 150mm, 비닐깔기, 와이어메쉬 등으로 설계되어 있으나, 설계도면에 반영되어 있는

와이어메쉬를 빼고 노면포장공사를 하면서도 와이어메쉬 설치 필요성 여부에 대한 설계책임자의 검토의견 없이 조달 요청 시 와이어 매쉬 설치가 필요없는 '산책로 및 자전거도로'로 임의 발주한 후 와이어메쉬를 설치하지 않음으로서 현재 상당한 균열이 일어나는 등 하자가 발생한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 조치(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□□□】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직○급	●●●	시설업무	K사무소	신분상 징계	