

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	○명	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	12,438천원
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○처○○○○부, □□□국립공원사무소)	처분요구일자	2017. 7. 7.	회신기일	2017. 10. 6.

○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
(신분상 ○○, 재정상 회수)

제 목 □□□ ○○○ 일원 독립훼손지 복원공사 공사비 과다산정
관 계 기 관 ○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
내 용

1. 현 황 [2016년 □□□ ○○○ 일원 독립훼손지 복원공사 현황]

(단위 : 원)

사 업 명	사업기간	계약금액	과다산정액	비고
2016 □□□ ○○○ 일원 독립훼손지 복원공사	2016.8.10.~11.17.	265,674,960	12,438,000	

2. 지적내용

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산 되지 않도록 하여야 함.
- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계 변경을 하여야 함.
- □□□국립공원사무소는 ‘2016 □□□ ○○○일원 독립훼손지 복원공사’를 추진하면서 현장 여건에 따라 황마마대 용량을 축소(당초 0.048m³ → 변경0.020m³)하는 대신 황마마대 수량을 확대(당초 1,623대 → 변경 1,928대)하는 것으로 설계 변경을 하면서 황마마대 규격이 축소되어 시공 단가가 줄어들었음에도 공사비 산출 시 당초 제작 금액을 그대로 반영하여 과다 설계 변경하였으며,
- 토질개선제(제품명 ‘대지생명정’)를 통해 훼손지 복토용 흙과 황마마대에 사용할 흙을 개선하도록 설계하면서, 생산업체(대지생명정)의 시방서(흙과 토양 개선제의 혼합비

4:1)를 준수하지 않고 잘못 설계하여(흙과 토양 개선제의 혼합비 3:2)로 잘못 설계하여 토질개선제 44,340kg이 설계에 반영되어 있었으며 실제 시공시에도 토질개선제가 20,000kg만 사용되었음.

- 따라서 황마마대 제작단가 적용 오류와 토질개선제 수량 산출 오류로 공사비 29,915천원이 과다 계상되었으며, 설계변경시 반영하지 못한 돌배수로(30m), 뒷채움 토사량(27m³), 수목식재(청단풍 3주) 등을 반영한다고 해도 공사비 12,438천원을 과다 집행한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직○급	○○○	보전	○○○국립공원사무소	○○	
일반직○급	○○○	시설	○○○국립공원사무소	○○	

○ 재정상 회수(단기조치 : 3개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 토지개선제 수량산출 오류로 과다 계상된 공사비 12,438천원을 회수조치