

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	○명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○○0000부)	처분요구일자	2017. 7. 7.	회신기일	2017. 8. 6.

○○처 ○○○○부
(신분상 ○○)

제 목 2015년 □□□국립공원 ○○○탐방로 조성사업 공사비 과다산정
관 계 기 관 □□□국립공원사무소, ○○처 ○○○○부
내 용

1. 현 황 [2015년 □□□국립공원 ○○○탐방로 조성사업 현황] (단위 : 천원)

사 업 명	사업기간	사업비(준공)	과다반영액	도급업체
2015 □□□국립공원 ○○○탐방로 조성사업	2015.8.7. ~ 2015.12.9.	1,337,000	22,334	신원건설(주)

2. 지적내용

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 함.
- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,
- 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계 변경을 하여야 함.
 - □□□국립공원사무소는 2015년 □□□국립공원 ○○○탐방로 조성사업을 추진하면서
 - ①부대공의 자재적재 및 해체 공중에서 토사 등을 헬기운반하기 위하여 항공마대에 적재하는 일위대가표 산출근거를 보면 기계 80%+인력20%로 자재적재비를 반영하고도, 별도의 인력품(0.17인/ton당)을 또 추가계상 하여 9,776천원을 과다계상 하고,
 - ② 목재테크교량 제작 및 설치 공을 보면 골조 빔 고정을 위한 공법으로서 교량설치 지점의 암을 암각기 평탄작업 후 동 위치에 골조고정철물(500x500, 20T)을 암반천공 후(Ø22m/m) 48개의 양카볼트(M20xL300)로 고정토록 설계되어 있으나, 현장여건상 설계대로 시공이 어렵다하여 모암 깎기가 아닌 콘크리트 타설 후 골조고정철물을 26개의 양카볼트로 변경 시공 하고도 이를 설계변경 하지 않은 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	○○○ ○○○○○○	○○	