

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	43,290,140원
수감부서 (처리할 부서)	□□국립공원사무소 (▣▣처 ▣▣▣▣부, □□)	처분요구일자	2017.06.19.	회신기일	2017.07.18. 2017.09.18.

▣▣처 ▣▣▣▣부, □□국립공원사무소
(신분상 ○○, 재정상 감액)

제 목 재해위험지구 정비 공사 공사비 과다 산정
관 계 기 관 ▣▣처 ▣▣▣▣부, □□국립공원사무소
내 용

1. 현황[사업현황 및 제경비 과다 계산현황]

○ 사업현황

(단위: 원)

사 업 명	사업기간	설계금액	과다산정액	계약업체
2016년 □□국립공원 재해복구공사	2017.04.~07.	1,348,389,000	43,290,140	**** *

○ 제경비 과다 계산현황

(단위: 원)

공 종	단가	당초		변경		제경비 포함 과다계산액	비고
		수량	금액	수량	금액		
계			573,969,184		530,679,040	43,290,144	
레미콘	56,450	1,331m³	75,134,950	864m³	48,772,800	26,362,150	
레미콘 운반비	11,357	1,531m³	17,387,567	1,064m³	12,083,848	5,303,719	
제경비		1식	481,446,667	1식	469,822,392	11,624,275	

2. 지적내용

- 정부 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산 되지 않도록 하여야 함
- 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적절한 상태로 설계 변경을 하여야 함

- □□국립공원사무소는 「2017년 □□국립공원재해위험지구 정비공사」를 시행하면서 재해위험지구에 석축을 쌓기(찰쌓기) 위해 필요한 '뒷채움콘크리트(레미콘 180-40-8)' 수량을 산출하면서 단위 적용 오류(m당 수량을 m'당 수량으로 잘못 적용)로 레미콘 467m³(오1,331m³→정864m³)가 과다 설계되어 공사비 43,290,140원이 과다 반영된 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【☒처 ☒☒☒부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	□□국립공원사무소	○○	

○ 재정상 감액(장기조치: 3개월 이내) 【□□국립공원사무소】

- □□국립공원사무소장은 과다 계상되어 설계된 공사비 43,290,140원에 대하여 설계 변경을 통하여 감액 조치 시행