

감사결과처분요구서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원□□사무소 (□□□국립공원□□사무소)	처분요구일자	2018.05.21.	회신기일	2018.11.20.

□□□국립공원□□사무소 (행정상 권고)

제 목 ○○자동차야영장 운영 및 진입도로 조성공사 종합 대책 마련 필요
관 계 기 관 □□□국립공원□□사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- □□□국립공원□□사무소에서는 광주지역에 편중된 □□□국립공원의 탐방문화를 개선하고 주변의 자연경관과 연계된 국민 휴양 공간 조성을 위하여 2014년 8월부터 ○○자동차 야영장 조성에 착수하여 2017년 6월 59동 규모의 자동차 야영장을 준공하였음

사업명	사업량	사업비	사업기간	비 고
○○자동차야영장 (** **군 **면 **리 *****일원)	규모: 9,870㎡, 59동(풀오피션 23동, 일반영지 36동) 시설: 관리사 1동, 화장실 2동, 취사장 7동 등	35억 원 (용지보상 4억 원, 공사비 31억 원)	2014.~ 2017. (2017.06.20.준공)	준공 후 감사일 현재까지 미 운영

- 또한, 야영장 조성지가 ○○명품마을과 인접하고 있어 ○○자동차야영장이 준공되어 운영될 경우 진입도로가 협소하여 마을주민과 야영장을 찾는 탐방객의 안전사고의 위험이 예상되어 안전사고 예방과 더불어 주민 및 탐방객에게 편의를 제공하기 위한 진입도로 정비가 필요함에 따라 2014년 7월 ○○군과 ‘○○마을 진입도로 개설공사 위탁협약’을 체결하고 마을 진입도로 조성공사를 공동으로 추진하였음. 동 협약의 주요 내용은 2015년까지 진입도로 개설공사를 완료하는 것으로 사업시행은 ○○군에서 시행하되 사업비는 국립공원과 ○○군이 각 각 20억 원을 분담하는 사항으로, □□□국립공원□□사무소에서는 협약의 후속조치 이행을 위하여 ○○군에 2014년 15억 원, 2015년 5억 원의 사업비를 위탁하였음

사업명	사업량	총 사업비	사업방식	사업기간	비 고
□□□□ ○○마을 진입도로 조성공사 (** **군 **면 **리 원)	진입도로 정비 (L=1.4km, B=10m)	40억 원 (공단 20억 원, ○○군 20억 원)	지자체 (○○군) 위탁	2014.~ 2018.06.30.	· ‘14.09.29. 위탁 협약 체결 · ‘15.12.16. 1차 사업기간 변경 (당초: ‘14년~‘15년→‘14년~‘17년) · ‘17.12.20. 2차 사업기간 변경 (당초: ‘14년~‘17년→‘14년~‘18년6월)

- 종합감사일 현재 □□□국립공원□□사무소에서 자동차야영장 조성 및 운영과 관련하여 추진한 2건의 사업에 대하여 검토한 결과 사무소에서 직접 추진한 자동차야영장은 당초 계획대로 정상 완공되었음
- 그러나 ○○군에 위탁하여 추진한 진입도로 조성공사는 당초 15년까지 사업을 완료하기로 하였으나 사업시행 중 토지보상문제 등으로 사업추진이 지연되어 ○○군에서 사업기간 연장 협의를 요청함에 따라 2차례의 사업기간 연장협의를 통하여 최종적으로 2018년 6월 30일까지 사업을 완료하기로 하였음
- 2차례의 사업연장 협의에도 불구하고 종합감사일 현재 진입도로 사업추진 현황을 검토한 결과 총연장 1.4km 중 1km만 사업이 진행 중에 있으며 0.4km는 보상문제 지연으로 사업추진 자체가 이루어지지 않고 있어 현재 공정으로는 2018년 6월 30일까지 사업 완공이 어려운 실정임
- 그 결과 진입도로 미 개설로 2017년 6월 완공한 ○○자동차야영장이 9개월 동안 운영되지 못하고 있는 점과 ○○군이 협약한 사업기한 내 사업 완공이 어려운 문제점 등이 발생할 수 있으므로 아래의 주요 사항을 포함한 종합적인 대책 마련이 필요함

- ① ○○마을 진입도로 조성공사 조속 완공을 위한 대책 마련
- ② ○○군이 진입도로 조성을 협약일까지 완공하지 못할 경우에 대비한 후속조치 마련
- ③ ○○자동차야영장 진입도로 미개설시 ○○자동차야영장 운영 대책 마련 등

2. 조치할 사항

○ 행정상 권고(장기조치: 6개월 이내) 【□□□국립공원□□사무소】

- □□□국립공원□□사무소장은 ○○자동차야영장 운영 및 진입도로 조성공사 조속 완공을 위한 종합대책 마련 시행