

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	5,593천원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○사무소 (○○○○○사무소)	처분요구일자	2018.12.28.	회신기일	2019.01.27.

○○○○○사무소
(재정상 감액)

제 목 훼손탐방로 정비공사 설계 부적정

관 계 기 관 ○○○○○사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2018년 ○○○○ 탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	계 약 업 체
2018년 ○○○○ 탐방로 정비공사	18.10.18. ~ 12.16.	287,679천원	○○건설 주식회사

- 공종별 공사비 현황

공 종	단 가	수 량	금 액(천원)	제 경 비(천원)	총 액(천원)
바탕만들기(목재)	6,118원	577.18m ²	3,531	2,062	5,593

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함.

○ 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,

○ 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

- ○○○○○사무소는 ‘18년도 훼손탐방로 정비공사’를 시행하면서 목재계단 및 목재데크 설치를 위하여 공사에 반입되는 목재의 경우 4면 대패 마감된 말라스에 엠보싱(미끄럼 방지) 가공처리를 별도로 반영하고 있음에도 불필요한 목재면 바탕만들기 공종(577.18m²)을 추가로 반영한 사실이 있음.

2. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○사무소】

- ○○○○○사무소장은 불필요한 공종에 추가 반영된 공사비 5,593천원을 감액조정