

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (▼▼처 ▽▽▽▽부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.06.20. 2019.06.20.	회신기일	2019.12.19. 2019.07.19.

▼▼처 ▽▽▽▽부, △△△국립공원사무소
(행정상 권고, 행정상 통보)

제 목 시설관리시스템 준공보고 소홀
관 계 기 관 ▼▼처 ▽▽▽▽부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 시설관리시스템 준공보고 현황

구분	전체공사 ¹⁾	준공보고 대상 ²⁾			2016년			2017년			2018년		
		계	지연	정상 ³⁾	계	지연	정상	계	지연	정상	계	지연	정상
건수	49	11	8	3	9	8	1	1	1	-	5	3	2

주 1) 전체공사: 당해연도 시행한 시설 공사

2) 준공보고 대상: 설계심의 및 승인사업, 기타 이사장이 필요하다고 인정하는 사업 중 공사(지정보수 등 일상적인 유지·보수사업 제외)

3) 정상입력: 준공검사 완료 후 7일 이내 전자결재(시설관리시스템)에 입력한 건 수

○ 공단『공사업무집행 매뉴얼』에 의거 설계심의 및 승인사업, 기타 이사장이 필요하다고 인정하는 사업 중 공사(지정보수 등 일상적인 유지·보수사업 제외)에 해당되는 사업은 준공검사 완료 후 7일 이내에 전자결재(시설관리시스템)에 입력하도록 규정함

- 2016년~2018년 준공보고 대상사업(전체 11건)에 대하여 준공검사 완료 후 7일 이내 전자결재(시설관리시스템)에 준공보고 입력을 완료하여야 함에도 ‘2016년 △△△ 자연학습장 조성사업(정보통신, 소방시설)’ 등 8건의 경우 최소 13일에서 65일까지 준공보고 입력을 지연한 사실이 있으며,
- 또한 준공보고의 경우 사업이 완료된 사업에 대하여 전산화하여 시설물 관리, 통계자료 작성 등에 활용하고자 하는 사항으로 전체 사업에 대하여 준공보고를 하도록 할 필요성이 있음에도 공사업무집행 매뉴얼의 경우 준공보고 대상을 설계심의 및 승인사업, 기타 이사장이 필요하다고 인정하는 사업 중 공사(지정보수 등 일상적인 유지·보수사업 제외)에 해당되는 사업으로 정하고 있어 설계심의 및 승인사업외의 시설공사에 대하여는 준공보고가 이루어지지 않고 있어 시설물 관리, 통계자료 작성 등에 활용이 어려운 실정으로 준공보고 대상을 명확히 할 필요성이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【▼▼처 ▽▽▽▽부】

- 준공보고 대상에 대한 기준을 명확히 하고, 보고 기한을 현실화 하는 등 관련 규정개정

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 재발방지 대책을 마련