

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△사무소(행정처 인재개발부)	처분요구일자	2019.06.20.	회신기일	2019.07.19.

행정처 인재개발부 (신분상 주의)

제 목 공사비 증가에 따른 설계승인 이행 소홀
관 계 기 관 행정처 인재개발부
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사비 증가에 따른 설계승인 미이행 현황

공 사 명	공사기간	계약업체	공사비 현황			비고
			당초공사비	변경공사비(1차)	증가액	
2018년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사	2018.7.5.~2018.10.27.	**건설(주)	244,671천원	359,518천원	114,847천원 (47%증가)	※본사 설계승인 (2018.05.14.)

○ 공단 「공사업무집행 매뉴얼」에 따르면 본부 설계승인 대상사업은 단위사업의 총 공사비가 2억원 이상인 국립공원사업, 자체예산사업 및 재해복구사업(정비·보수사업 포함)과 단위사업의 총공사비가 2억원 미만인 경우라도 안내표지판 사업전체, 기타 이사장 또는 담당부서장이 필요하다고 인정하는 사업의 경우에는 설계승인 대상으로 하며, 기 설계심의 된 사업의 내용 중 시설의 배치계획, 규모, 중요방침, 구조 및 공종의 변경요인이 있거나 또는 전체 공사비(계약금액)의 20%이상 변경(물가변동에 의한 계약금액 변경은 제외)이 될 경우에는 설계승인을 득하여야 함

- △△△△△사무소는 「2018년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사」를 **건설(주)와 계약금액 244,671천원으로 계약을 체결하여 사업 시행중 본사로부터 추가 예산 100,000천원을 배정받아 ㉠사~㉡구간 노면정비 등의 공종을 추가하여 계약상대자와 계약금액 359,518천원으로 변경 계약을 체결하여 사업을 시행하면서, 당초 배정된 공사비 244,671천원에 대하여는 2018.05.14. 본사 담당부서의 설계승인을 득하였으나, 추가예산 배정에 의한 전체 공사비의 47%(114,847천원 중)가 변경되어 본사로부터 변경사항에 대한 재승인을 득하여야 함에도 별도의 설계승인을 득하지 않고 사업을 추진함

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- “2018년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사”를 시행하면서 추가예산 배정(244,671천원→359,518천원)으로 전체 공사비의 47%가 변경되어 본사로부터 변경 사항에 대한 재승인을 득하고 사업을 추진하여야 함에도 별도의 재 설계승인 절차를 이행하지 않음

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
1	일반직 ○급	○○○	탐방시설 업무총괄	◀◀◀국립공원사무소	주의	총괄 담당과장
2	일반직 ○급	○○○	탐방시설업무	◀◀◀국립공원사무소	주의	시설 담당자