

# 감사결과처분요구서

| 일련번호             | 11                     | 감사자      | 감사실         |          | 공개(○)<br>비공개( ) |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------------|
| 신분상 조치인원         | -                      | 재정상 조치방법 | -           | 재정상 조치금액 | -               |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△△△사무소<br>(△△△△△사무소) | 처분요구일자   | 2019.04.05. | 회신기일     | 2019.05.04.     |

△△△△△사무소

(행정상 통보)

제 목 공사 및 연구용역 공정관리 소홀  
관 계 기 관 △△△△△사무소  
내 용

## 1. 현황 및 지적내용

### ○ 계약체결 및 준공 현황

| 공 사 명                                       | 계약금액     | 계약업체     | 공 사 기 간    |             |            |            |          |
|---------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|----------|
|                                             |          |          | 착공일        | (계약)<br>준공일 | 준공계<br>접수일 | 준공<br>완료일  | 지체<br>일수 |
| 2016년 △△△△△<br>무장애탐방로 정비공사                  | 85,657천원 | (유)***건설 | '16.04.04. | '16.05.13.  | '16.05.20. | '16.05.20. | 7일       |
| 2016년 △△△△△<br>□□명품마을 BI 및 마을디자인<br>개발 연구용역 | 46,000천원 | ***      | '16.06.30. | '16.09.25.  | '16.10.08. | '16.10.08. | 12일      |

○ 공단 「공사업무집행 규칙」 제22조(문제점보고) 제1항에 의거, 공사감독원은 공사추진에 장애가 발생되거나 발생될 우려가 있을시 계약상대자로 하여금 그 문제점과 대책을 세워 공사감독원 경유 공사집행부서의 장에게 보고토록 하여야 하고,

○ 동 규칙 제20조(착공 및 공정보고) 제5항에 의거 계약담당직원은 공정이 지체되어 소정 기한 내에 공사가 준공될 수 없다고 인정할 경우에는 제4항의 규정에 의한 월별 현황과는 별도로 주간공정현황의 제출등 공사추진에 필요한 조치를 계약상대자에게 지시할 수 있고,

○ 동 규칙 제41조(계약이행 내용의 위반등의 처리) 제1항에 의거 검사원은 준공 검사 기간이내에 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 지체 없이 미준공보고서(별지 제16호 서식)를 준공검사보고 절차에 의거 보고하고, 공사집행부서의 장은 계약상대자에게 통보하여야 함

- △△△△△사무소는 ‘2016년 △△△△△ 무장애탐방로 정비공사(이하 “정비공사”라 한다)’, ‘2016년 △△△△△ □□명품마을 BI 및 마을디자인 개발 연구용역(이하 “연구용역”이라 한다)’의 경우 당초 정비공사 및 연구용역 준공기한까지 계약

이 이행되지 않아 각각 준공예정일에 미준공보고를 하고 각각 7일, 12일이 경과된 후 최종 준공 완료되었음

- 상기 정비공사 및 연구용역의 경우 계약기간내 미준공되었으므로 공사감독원은 공사추진에 장애가 발생되거나 발생될 우려가 있을 시 계약상대자로부터 문제점과 대책을 세워 공사집행부서장에게 보고하여야 함에도 별도의 보고를 하지 않았으며, 공정이 지체되어 소정 기한내에 공사 또는 용역이 준공될 수 없다고 인정할 경우 주간공정현황의 제출 등 공사추진에 필요한 조치를 계약상대자에게 지시하여야 함에도 계약상대자에게 조치사항을 지시하지 않았으며,

※ 상기 연구용역의 경우 당초 준공예정일('16.9.25.) 이후 '16.10.4.에 계약상대자에게 용역 성과품을 완료할 것을 통보(△△△△△사무소-4766호, 2016.10.04.)

- 또한 공사 또는 용역이 계약대로 이행되지 않아 미준공보고를 할 경우 공사감독원 및 계약상대자의 확인서를 첨부하여 미준공보고서를 작성하여 준공검사 보고 절차에 의거 보고하고 업체에게 통보하여야 함에도 내부 결재를 통하여 미준공사실을 보고하고 계약상대자에게 통보하지 않는 등 정비공사 및 연구용역 감독업무를 소홀히 함

※ 상기 정비공사 및 연구용역의 경우 미준공사실을 별도로 통보하지 않고 준공검사 완료 이후 각 계약상대자에게 지체상금 결정통보만 이행하였음

## 2. 조치할 사항

### ○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 관련 규칙 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 방안 마련