

감사결과처분(요구)서

일련번호	20	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	249천 원
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . .	회신기일	2020. . .

○○○국립공원사무소

(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 목재데크 발판 설치 수량 산출 부적정
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사 현황

(단위: 천 원)

공사명	공사기간	주요공사내용	계약금액	계약업체
2020년 ○○○탐방로 정비공사	2020.04.27~2020.09.10	돌계단 정비, 데크 설치 등	713,000천원	주식회사 ○○토건

- 2020년도 탐방로 정비공사 공사비 계상 현황

품 명	단가	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
		수량	금액(A)	수량	금액(B)		
마루널깔기 (데크발판)	2,566원	712.2㎡	1,827,500원	641.115㎡	1,645,100원	182,400원	*목재데크 발판 수량산출 오류
소 계			1,827,500원		1,645,100원	182,400원	.
제경비			1,121,520원		1,009,580원	111,940원	.
총 계			2,949,020원		2,654,680원	294,340원	.

○ 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조제2항 규정에 의거, 계약담당공무원은
예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함

○ 공단『공사업무집행 규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가
계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고
그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약
내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는
바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불
분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계
변경을 하여야 함

- ○○○국립공원사무소는 ‘2020년도 ○○○국립공원 탐방로 정비공사’ 를 시행하면서 목재 데크 발판의 설치(마루널갈기) 수량 산출의 경우 발판 간 30mm 간격을 유지하고 설치함에 따라 설치수량(면적) 산출시 전체 데크면적에서 발판 간 간격을 공제하여야 함에도 공제하지 않아, 공사비 294,340원을 과다 계상하였음

2. 조치할 사항

- 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
 - ‘2020년도 ○○○국립공원 탐방로 정비공사’ 시행시 과다 계상하여 집행한 공사비 294천원 감액
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련