

감사결과처분(요구)서

일련번호	17	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	69,493천 원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○국립공원사무소 (○○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020.07.27. 2020.07.27.	회신기일	2020.10.26. 2020.08.26.

○○○○국립공원사무소 (재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 자연학습장 신축공사 자재비 중복 계상
관 계 기 관 ○○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계약금액(천원)	계 약 업 체
○○○○ 자연학습장 신축공사(건축)	2019.11.1.~2020.8.26.(예정)	체험학습관 신축	2,227,392	주◆◆◆◆◆

○ 공사비 계상 현황

품 명		수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
[관급자재] 준불연단열외체형 화강석 패널 106T	자재비	384㎡	180,000	69,120,000	-	-	69,120,000	자재비 중복 계상
	조달수수료 등	1식	373,000	373,000	-	-	373,000	
총 계				69,493,000		-	69,493,000	

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항)
제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나
과잉 계산되지 않도록 하여야 함

- 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거
공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사
준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여
정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에

대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조 (설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

- ○○○○국립공원사무소는 2019년 ‘태안해안 자연학습장 신축공사’를 시행하면서 건축물의 외벽 마감을 ‘화강석 붙임(포천석30mm, 앵글 및 코킹 포함)’ 공종으로 수량 500㎡를 도급자 공사비에 계상하였음에도 준불연단열 일체형 화강석 패널 384㎡를 관급자재에 중복 계상하여 불필요한 사업비 69,493천원을 과다 계상한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 감액 (중기조치: 3개월 이내) 【○○○○국립공원사무소】
 - 설계변경 등을 통해 과다 계상된 공사비 금69,493천원 감액
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○국립공원사무소】
 - 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련