

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○)	처분요구일자	2020. 4. .	회신기일	2020. 5. .

○○○○○○○○○○
(행정상 통보)

제 목 검사 완료 통지 소홀
관 계 기 관 ○○○○○○○○○○
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 검사 완료 미이행 및 지연 현황

(단위: 천 원)

연번	연도	계약명	계약금액	계약일	계약기간	준공일	검사일	검사완료 통지	비고
1	2017	○○○○○○○○○○ 침구류 제작구매	40,723	'17.08.22	'17.08.22. ~ '17.09.30.	'17.09.30.	'17.10.12	-	.
2	2019	○○○○○○○○ ◇◇◇ 환경개선공사	51,772	'19.06.26.	'19.06.26. ~ '19.09.03.	'19.09.03.	'19.09.10.	'19.09.17.	.

- 기획재정부계약예규 공사계약일반조건 제27조제6항 규정에 따르면 계약담당 공무원은 검사를 완료한 때에는 그 결과를 지체없이 계약상대자에게 통지하여야 하며, 또한 동예규 물품구매(제조)계약일반조건 제19조제8항에 따르면 계약담당 공무원은 검사를 완료한 때에는 그 결과를 서면으로 계약상대자에게 통지하여야 함.
- ○○○○○○○○○○에서는 물품검수 및 준공검사를 완료한 후 계약상대자에게 그 결과를 지체 없이 통지하여야 함에도 2017년 침구류 제작·구매 건에 대해 검사 완료 통지를 미이행 하였고, 2019년 ◇◇◇ 환경개선공사 건에 대해서는 검사 결과를 7일 지체하여 통지한 사실이 있음.

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○】

- 관련 규칙 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련