

감사결과처분(요구)서

일련번호	17	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	4,178천원
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

○○○국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 훼손탐방로 정비공사 등 공사비 과다 계상
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사현황

공사명	공사기간	주요공사내용	계약금액 (천원)	계약업체
2020년 ○○○국립공원 훼손탐방로 정비공사	2020.05.25.~2020.09.21.	훼손탐방로 정비(L= 10.7km)	451,440	㈜○○○○건설
2019년 ○○○국립공원 훼손탐방로 정비공사	2019.06.21.~2019.09.18.	훼손탐방로 정비(L= 12.8km)	416,949	○○조경(주)
○○○국립공원 ○○사 제2주차장 조성공사	2019.12.06.~2020.06.22.	주차장 조성(A= 10,116㎡)	746,845	㈜○○○○○○

- 공사비 계상 현황

<2020년 ○○○국립공원 훼손탐방로 정비공사>

품 명	수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	
폐기물처리비(폐콘크리트)	12.519ton	24,377	305,175	24,377	305,175	-
폐기물처리비(혼합폐기물)	9.402ton	60,322	567,147	60,322	567,147	
폐기물운반비	21.921	13,210	289,576	13,210	289,576	
소 계	-	-	1,161,898	-	1,161,898	-
제경비	-	-	367,501	-	0	367,501
총 계	-	-	1,529,399	-	1,161,898	367,000(천원 미만 절사)

<2019년 ○○○국립공원 훼손탐방로 정비공사>

품 명	수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	
폐기물처리비(폐콘크리트)	0.621ton	20,720	12,867	20,720	12,867	
폐기물처리비(혼합폐기물)	0.562ton	51,094	28,714	51,094	28,714	
폐기물운반비	1.183ton	13,372	15,819	13,372	15,819	
소 계	-		57,400		57,400	-
제경비	-		10,189		0	10,189
총 계	-		67,589		57,400	10,000(천원 미만 절사)

<○○○국립공원 ○○사 제2주차장 조성공사>

품 명		수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	
중기운반	60km→20km	1식	5,360,407	5,360,407	2,095,331	2,095,331	3,265,076
소 계		-	-	5,360,407	-	2,095,331	-
제경비		-	-	880,314	-	344,106	536,208
총 계		-	-	6,240,721	-	2,439,437	3,801,000(천원 미만 절사)

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 또한, 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함
- ○○○국립공원사무소는 ‘2020년 ○○○국립공원 훼손탐방로 정비공사’ 외 1건에 대하여 건설폐기물 처리비용은 일반관리비, 이윤, 폐기물처분분담금 등의 제경비가 포함되어 있음에도 별도 설계변경 절차 없이 367,000원과 10,000원을 과다 준공처리하였으며 ‘○○○국립공원 ○○사 제2주차장 조성공사’의 경우 설계시 중기운반거리에 대하여 60km가 반영되었다고 하더라도 계약 후 변동이 있는 경우에는 기획재정부 계약예규에 따라 실제 운반거리로 조정(20km)하여야 하나 별도 설계변경 절차 없이 3,801,000원을 과다 지급한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
 - ‘2020년 ○○○국립공원 훼손탐방로 정비공사’, ‘2019년 ○○○국립공원 훼손탐방로 정비공사’, ‘○○○국립공원 ○○사 제2주차장 조성공사’ 준공 처리시 과다 지급된 준공금 금4,178천원[2020년 훼손탐방로 정비공사: 금367,000원/ 2019년 훼손탐방로 정비공사: 금10,000원/ ○○사 제2주차장 정비공사: 금3,801,000원] 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련