

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-11	처분요구일자	2017. 05. 31.
처 분 종 류	신분상 처분 (경고)		
관 계 부 서	○○○○처		
제 목	감리용역 사업관리 부적정		

지 적 내 용

차장 ○○○은 2014.1.10.부터 ○○○처 ○○○팀에서 근무 중이며, 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치 감리용역¹⁾의 사업관리 업무²⁾를 담당하고 있다.

감리업체인 (주)▽▽▽은 감리업무수행계획서에 따라 책임감리원 1명 및 보조감리원 3명을 상주 투입하여 과업을 수행하고 있으며, 경비보안 네트워크 및 영상관제설비의 설계검토, 구매 및 납품, 설치와 검사 업무 등에 대하여 발주자의 권한을 대행하고 있다.

감리업체는 동 사업의 계약에 따라 제안된 실내회전형 돔 카메라가 하중 문제로 여객터미널 천정에 설치가 곤란한 것으로 검토되어 ○○○처에서 카메라 규격을 30배줌에서 20배줌의 낮은 사양으로 변경 승인함을 인지하고도, 카메라 반입검사를 위하여 계약사가 제출한 기자재공급원이 당초 승인내용과 상이하게 30배줌으로 오기(민원인 주장)된 상태로 제출되자 ○○○처와 상의 없이 기자재공급원을 자체 승인하고 입고된 20배줌 카메라를 불합격 처리함으로써 사업관리 측면에서 많은 문제를 야기하였다.

1) 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치 감리용역

- 계 약 자 : (주)▽▽▽

- 계약금액 : 829백만 원(VAT 포함)

- 계약기간 : 2015.05.20.~2017.8.21. (계약변경 1회, 2017.05.10.)

- 주요과업 : 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업 책임감리

2) ○○○처-5109(2016.05.27.) : 경비보안네트워크 및 영상관제설비 구매설치 감리용역 담당자 지정 보고

또한, 규격이 변경되는 카메라가 국가계약법에 따른 신규비목에 해당됨에도 국가계약법 시행령 제65조에 의해 계약단가를 산정하지 않고 미국 인터넷 업체 9개사를 조사하여 상 하위 모델(BBB社 30배줌 및 20배줌) 간 차액(비율)에 대해 감액 조치하는 등 감리업무를 수행하면서 감리업무를 소홀히 수행하였다.

【표1】 실내회전형 돔 카메라 규격 변경 승인 현황

구분	모델명	하중	배율	계약단가	비고
변경 전	AAA XX-XX598	5.0Kg	30배줌 (4.4mm ~ 129mm)	3,500백만 원	제안서 제품
변경 후	BBB X6220-XX0	2.9Kg	20배줌 (4.7mm ~ 94mm)	3,500백만 원	설계변경 제품

또한, 하도급사인 □□□(주)는 (주)△△△가 제안한 제품이 아닌 (주)DDD사의 XXX-800 제품으로 변경하는 기자재공급원을 원도급사인 (주)△△△ 및 감리업체를 통해 ○○○처에 승인 요청하였고, 이에 대하여 ○○○처는 감리업체에 당초 제안제품인 (주)CCC의 XXXFlex 대비 『다른 제품 선정사유 및 성능 비교』 검토를 진행하도록 지시하고 승인을 보류하였으나, 감리업체는 기술검토 없이 단지 『기술협상 안건번호 13호³⁾』로 같음한다는 단순한 검토내용을 첨부하여 회신하는 등 사업관리를 소홀히 하고, 발주처인 ○○○처의 요청사항을 준수하지 않았다.

아울러 ○○○처의 (주)DDD XXX-800 제품으로 변경 승인 조건인 『사업 포기 각서』를 ○○○처의 사전승인이나 협의 없이 감리업체 임의로 『상거래 책임 각서』로 수정하여 제출하도록 하는 등 발주처인 항고보안처의 승인조건을 무단 변경한 것으로 확인되었다.

한편 동 사업의 컨소시엄 구성사인 (주)▲▲▲에서 설계변경에 반영되지 않은 UPS⁴⁾를 3개소의 통신실(TCC, PCC, 여객터미널 주통신실)에 先시공한 사실과 (주)△△△에서 공동구에 카메라 40대를 설치하기 위해 일부 배관 및 배선

3) 기술협상 안건번호 13호 : (주)△△△컨소시엄은 IP Wall Controller 증설부분을 신규로 대체 공급하도록 한 기술협상 합의내용

4) UPS(Uninterruptible Power Supply : 무정전 전원공급 장치) 정전 등에 대비하여 중요 시스템(장비)에 안정적인 전원을 공급하게 위해 설치하는 전원공급 장치

물량을 先시공을 실시한 사실이 있음에도 시공과정에 수시 입회하여 현장시공 상태를 확인할 책임이 있는 책임감리원 및 보조감리원이 해당 사실을 인지하거나 파악하여 발주처인 ○○○처에 보고한 사실이 없는 것으로 파악되는 등 감리업무를 태만하게 수행하였다.

뿐만 아니라 UPS와는 별도로 축전지는 (주)▲▲▲에서 구매하도록 설계변경을 진행하였으나 단가검토를 소홀히 하여 동일한 축전지에 대한 단가가 【표2】에서 보는 바와 같이 최초 설계변경 단가 대비 47,125천 원 증액되는 결과를 초래하였다.

【표2】 설계변경 당시 축전지 단가 오적용 및 단가 증액 현황

구분	최초('16.8.4) 단가 오적용(천 원)				㉔최종단가('16.10.4)	차액 (㉔=㉔-㉓)
	A업체 (㉓최저가)	B업체	C업체	적용단가		
75kVA	38,782	39,500	41,200	41,200	48,616	9,379
20kVA	21,300	21,900	26,000	26,000	26,118	4,818

※ 설계단가 기준으로 증액된 금액 = 9,379×4대+4,818천 원×2대 = 47,125천 원

또한, ■■■(주)는 하도급 공사를 진행하던 중 승인된 하도급과 별도로 『정보통신공사 및 철거용역』⁵⁾ 계약을 발주기관인 ○○○처의 승인 없이 (주)△△△와 2016.09.28.에 체결한 사실이 있는데도 하도급을 관리하여야 할 감리업체는 해당 사실을 파악하지 못하는 등 감리업무를 부적정하게 수행한 것으로 나타났다.

감리업체는 계약서(과업내용 및 구매규격서), 정보통신공사업법 제8조 및 엔지니어링진흥법 제2조1항의 규정에 의거 용역업자가 발주자로부터 위탁받아 수행하는 정보통신공사 감리업무의 세부절차 및 방법을 정한 『정보통신공사 감리업무 수행지침서』에 따라 감리업무를 수행하여야 한다.

5) 정보통신공사 및 철거용역

- 계 약 명 : 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구축(정보통신공사) 설치 및 철거용역
- 계약당사자 : 원도급자 (주)△△△, 하도급자 ■■■(주)
- 도급금액 : 127백만 원(VAT 별도)
- 계약기간 : 2016.09.28.~2017.04.28.

그러나 동 사업의 감리용역을 관리하는 담당자로 지정된 ○○○은 과업내용과 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사 감리업무 수행지침서에 따라 감리업체가 감리업무를 올바르게 수행하고 있는지 확인할 의무가 있음에도 위에 열거한 사실에 대하여 감리업체에 주의조치를 하거나 책임감리원에게 이를 시정해 줄 것을 요구한 사실이 없는 등 선량한 담당자로서의 성실 의무를 다하지 않는 것으로 확인되었다.

관련자 주장 및 판단

이와 관련하여 관련자 본인은 감리용역 관리업무를 담당하면서 위와 같은 사실 등에 대하여 해당 사실을 사전에 인지하거나 감리업체로부터 보고 받은 사실이 없으며, 감리업체에 주의조치 또는 책임감리원에게 이를 시정해 줄 것을 요청한 사실이 없는 등 감리용역 관리업무를 소홀히 수행한 사실을 인정하였다.

조치할 사항

사장(○○○처장)은 감리용역의 사업관리 업무를 부적정하게 수행하여 인사규정 제36조(성실의 의무)를 위반한 “○○○”에게 제50조(징계의 사유)에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고)

<관련자>

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
○○○처 ○○○팀	3급	○○○	‘14.1. ~ 현재	감리용역 담당자, CCTV 운영 및 관리	○○○처 ○○○팀

인천국제공항공사 상임감사위원 (인)
(직인 생략)