

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018 - 75	처분요구일자	2018. 12. 24.
처 분 종 류	통보, 개선		
관 계 부 서	**본부(****처, ****처, ****처), ****처		
제 목	발주자요청에 따른 계획변경 관리 부적정		

지 적 내 용

3단계 건설사업은 약4조9천억 원이 소요되는 대규모 건설사업으로 국내·외 공항관련 전문설계용역업체가 설계를 수행하였으며, 설계과정에서는 건설 및 운영관련 공사내부 부서협조와 외부 전문가의 자문 등을 거쳐서 국토교통부, 인천광역시 등 인허가 기관의 승인 후 공사를 착수하였다.

한편, 건설공사 시행과정에서 공사계약일반조건 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따라 해당공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정공종의 삭제, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경사항이 발생되었을 경우에는 설계변경후 계약금액을 조정할 수 있으나, 과도한 매몰비용이 발생하는 계획변경에는 최초 설계의 취지나, 관련부서의 의견을 충분히 반영하는 등 신중을 기하여야 한다.

그런데, 3단계 건설사업중 다음과 같이 시공계획을 변경함으로써 예산 낭비, 공정지연 등이 발생되었다.

가. **** * **** 조성계획 변경

인천국제공항 **** * **공사에 포함된 **** * **** 조성공사는 3단계 ****시설 실시설계용역에서 기본 및 실시설계를 시행하고, 공사를 착수하였다.

동 공사는 특화경관 조성을 위해 2015.9월에서 10월까지 전문가자문회의(자문위원 5인)을 통하여 대안수립 및 개선방안을 제시하고, 최종적으로 자문위원 3인의 자문을 거쳐 식재면 계획 및 수목을 변경하는 것으로 1차 변경을 시행하였으나, 2016.2에는 국가관문으로써 공항 이용객에 한국적 이미지의 소나무 숲을 보여주기 위하여 1차 계획변경 시 반영된 배롱나무 등은 제외하고, 소나무 수림대 확장 및 규격이 작은 수목을 대형수목으로 교체하는 내용으로 2차 계획변경 후 식재를 완료하였다.

그러나 소나무 수림대에 작은 소나무가 혼재되어 강렬한 경관 연출이 미흡하다는 지적에 따라 또 다시 기 식재된 작은 수목은 이식하고, 큰 규격의 수목을 추가 식재하였다.

그 결과, 기 식재된 수목이식 비용이 추가 소요되었으며, 잦은 변경에 따른 추가공사 등으로 인하여 행정력이 낭비되는 결과를 초래하였다

나. ***** 전면지역 계단식 폭포 설치계획 변경

** ***** **공사에 포함된 *** ** 설치공사는 ** **시설 기본 및 실시 설계용역에서 복서풍 예방을 위하여 언덕을 조성하고, 계단식 폭포를 배치하는 안으로 설계를 시행하고 공사를 착수하였다.

그러나,계단식 폭포의 규모가 작아 공항이용객 시점에서 인지성이 부족하고 야간, 동절기시 수경시설 활용이 곤란하며, 제2여객터미널 진입부의 인상적인 랜드마크 시설 필요성에 따라 계단식 폭포를 LED 미디어월로 변경하여(설치비 약60억원(미디어월 구축비 47억원, 설계, 각종관로, 기초공사, 영상물 포함))시공을 완료하였다.

그 결과, 미디어월 설치비용이 추가로 발생되었고, ** ***** **공사의

과업삭제 및 조정 등에 설계변경 등으로 인하여 정상적인 공사추진이 되지 않았으며, 향후, 미디어월에 대한 유지관리비도 지속적으로 발생될 것으로 예상된다.

다. ***** 실내조경(대형 ***) 설치계획 변경

***** ***** ** 중양지역 설계는 국제현상공모를 통하여 선정된 ***** 기본 및 실시설계 용역에서 기본 및 실시설계를 수행하였다.

그 후 2016.9.5.부터 2016.9.9.까지 시행한 해외전문업체(*****사)의 전문가 자문이후 출발할 중양지역에 대형***를 설치하는 방안을 확정하고 설계변경(DCN- 2017A052, 2017.3.23.) 내용을 해당 시공사에 통보하였다.

***** ** 및 **설비공사에서는 통보된 설계변경 요청에 따라 조경구조물(대형***) 설치를 완료하였으나, 운영준비 완수 촉진회의 및 자문회의 결과 터미널 컨셉과 부합되지 않는다는 의견에 따라 기 설치된 구조물을 철거하는 것으로 또다시 계획을 변경하였다.

그 결과, 해외전문가의 자문을 통해 확정된 기존 시설은 객관적인 가치 평가도 받지 못했을 뿐만 아니라, 철거 및 위치이전으로 인하여 공사비가 낭비되는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

가, 나.항과 관련하여 설계과정에서 예상했던 기대효과와 실제 시공현장과는 차이가 있으며, 주변 환경변화에 능동적으로 대처하고 최선의 결과를 도출할 수 있도록 노력하겠다는 의견과 조경시설은 업무특성상 개인적인 선호도로 많이 다를 수 있다는 의견을 제시하고 있으나, 이러한 내용은 설계검토를 충분히 하지 않은 사항에 대한 변명에 해당되고, 다.항과

관련하여 시공완료 후 공항의 전반적인 운영상황을 고려하여 운영부서에
서 변경을 요청할 경우 공사시행부서에서는 받아들여야 한다는 의견을 제
시하면서, ** 출발층의 일부 화분대는 철거 후 3층 VIP Room 입구의 서
측 End Wall에 근접하여 미관시설(***)로 재활용하여 공항이용객들로부터
좋은 평가를 받고 있으며, 4단계 T2 확장시 공사현장을 가리는 역할을
한다는 의견을 제시하고 있으나, 이 또한, 계획변경시점에서 관련부서, 관
련기관의 의견을 충분히 수렴하지 않아 발생한 사안으로 판단된다.

조치할 사항

① 사장(****처장, **처장, ****처장, ****처장, ****처장)은 설계과정에
서 관련부서 및 관련기관과 충분하게 협의하는 등 설계품질을 향상하여 설
계변경이 최소화되도록 관리를 철저히 하시기 바라며, 『통보』

② 사장(****처장)은 건설공사 시공과정에서 발주자의 계획변경 요청으
로 예산이 낭비 될 수 있는 설계변경사항은 반드시 원설계자 및 최초 설계
당시 설계심의위원, 전문가 자문 등을 거치는 등 변경사항을 엄격하게 통제
할 수 있도록 관련절차를 개선하시기 바랍니다. 『개선』

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략