

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시 정 요 구

제 목 : 보강토옹벽블럭 운반비 감액 미조치

관계부서 : 시설관리처

내 용

시설관리처에서는 2016. 5. 2. 경상북도 경산시 경안로○○길 ○○-○에 있는 (주)○○○○외 1개사와 ‘SJA Jeju 국제학교 신축 건축공사’를 총공사부기금액 57,345,543,000원으로 공사계약하고, 같은 해 5. 3. 착공하여 2017. 9. 30. 준공예정으로 공사를 시행중에 있다.

위 건축공사 H-10블럭과 H-12블럭에 설치된 보강토옹벽¹⁾은 부지의 활용성을 극대화하기 위하여 계획하였고, 보강토옹벽블럭(이하 “옹벽블럭”)은 관급자재로 지정하여 제주국제자유도시개발센터(이하 “개발센터”)가 직접구매 및 대가를 지급하고, 옹벽블럭의 운반비용은 실시설계시 시공사가 운반을 계획함에 따라 설계내역에 반영하여 위 공사의 계약내역에 반영되었다.

그런데 개발센터에서 2016. 8. 30. 옹벽블럭 구매에 대한 입찰공고 시 옹벽블럭의 인도조건을 공사 현장 도착으로 입찰을 진행함에 따라 도급내역서에 반영되어 있는 H-10블럭의 592톤, H-12블럭의 817톤, 합계 1,409톤에 대한 운반을 시공사에서 할 사유가 없어졌다.

따라서 도급내역서에 반영되어있는 보강토블럭 1,409톤의 운반비 152,267,088원은 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제19조의 2항(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계)에 따라 설계변경을 통하여 감액조치를 하여야 하나 감사일 현재까지 감액조치 되고 있지 않아 준공시 과다 지급될 우려가 있다.

1) 보강토옹벽 : 제작된 소형 콘크리트블럭과 배면의 그리드의 배면토 중량으로 토압에 저항하는 공법

【관계부서 의견】

향후 설계변경을 통하여 감액조치 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

위 공사에 반영되어있는 보강토블럭 운반비 1,409톤의 152,267,088원
상당에 대한 설계변경을 추진하시고 계약금액을 ‘감액’하시기 바랍니다.

[시정 : 시설관리처]