

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시 정 요 구

제 목 : 설계수량 반영 불일치

관계부서 : 의료산업처

내 용

의료산업처에서는 2017. 2. 3. 제주특별자치도 서귀포시 태평로 ◆◆◆번길에 위치한 (주)□□□□와 ‘제주헬스케어타운 조성사업 조경공사(3공구)’를 계약금액 1,989,799,650원으로 공사계약하고, 같은 해 2. 8. 착공하여 2017. 10. 5. 준공예정으로 공사를 시행중에 있다.

「(계약예규) 공사계약일반조건」 제19조의2 제1항에 따르면 계약상대자는 공사계약의 이행 중에 설계서의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락·오류 및 설계서간에 상호모순 등이 있는 사실을 발견하였을 때에는 설계변경이 필요한 부분의 이행 전에 해당사항을 분명히 한 서류를 작성하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 통지하도록 되어있고, 동 조건 제19조의2 제2항 제3호에 따르면 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치시키도록 되어있다.

따라서 위 공사의 이행 중에 설계도면과 물량내역서가 일치하지 않는 사항이 발생되었을 경우에는 설계변경을 통하여 설계도면과 물량내역서를 일치시켰어야 한다.

그런데 위 공사의 수목 식재 등의 일부 수량이 설계도면과 물량내역서가 일치 하지 않음에도 불구하고 감사일 현재까지 실정보고 및 설계변경 등의 조치를 취하지 않고 있어, 물량내역서에 과다, 과소 계상된 수량에 대하여 계약금액 변경 등의 조치를 하지 않아 7,424,351원이 과다 지급될 우려가 있다.

【관계부서 의견】

향후 설계변경을 통하여 설계도면에 맞게 물량내역서를 일치시키겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

위 공사의 설계도면과 물량내역서의 수량을 일치시키는 설계변경을 실시하여 7,424,351원 상당의 계약금액을 ‘감액’하시기 바랍니다. [시정 : 의료산업처]