

통 보 사 항

일 련 번 호 19생산건설 - 9

제 목 기초강관파일 전기방식 기술표준 개선

소 관 부 서 〇〇〇〇처

관 계 부 서

내 용

〇〇〇〇처 〇〇〇〇부는 〇〇 4지구 및 〇〇〇〇기지 LNG 저장탱크 기초강관파일의 부식방지용 전기방식설비 설계내역과 시방서를 확정하는 등의 설계관리 업무를 수행하였다.

LNG 저장탱크 기초강관파일의 전기방식은 「시공 기술 표준」 제 5조(시공절차)와 제 7조(건설공사 기간 중 방식관리)에 따라 방식재료를 선정·시공하여야 하고, 설치완료 후에는 정기적으로 방식관리를 하여야 한다.

따라서 전기방식설비의 설치목적은 달성할 수 있도록 기술표준에 근거하여 공사 시방서를 검토·확정하여야 한다.

그런데 〇〇〇〇부는 기술표준과 다르게 아래 표와 같이 시방서를 확정하였고, 이에 따라 시공과 건설기간에 시행하는 방식관리도 기술표준과 다르게 시행되고 있는 실정이다.

【표 1】 시공 기술표준과 공사시방서 세부 내역 비교

비 고		전기방식 시공 기술표준	공사 시방서
방식재료		- 고규소철 양극	- M.M.O.(혼합금속산화물)
시공 방법		- 5.2.1 양극 결선 홈 청소	- 양극 결선 방식이 상이
		- 5.2.4 1차 에폭시(Epoxy) 투입	- 에폭시 투입 시공방식 상이
		- 5.2.5 아노드 캡(Anode Cap) 설치	- 아노드 캡 시공방식 상이
방식 관리	설치 후 3개월까지	일일점검	분기점검
	설치 후 3개월부터	주간점검	분기점검

※ 방식재료와 시공방법 변경으로 인한 재무적 손실이나 방식 성능의 저하는 없음

그러나 방식성능과 비용 측면에서 기술표준으로 정한 공법보다 시방서로 적용한 공법이 우월한 것으로 이번 감사에서 확인되어 공사의 기술표준을 개정할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

- ① 〇〇〇〇〇〇처장은 LNG 저장탱크 전기방식 신규 공법의 적정성을 검토하여 기술 표준에 반영하시기 바랍니다.(통보)