

본사 현지조치 통보서

연번	제 목	내 용	조치할 사항																																								
1	○ 전국공항 이착륙 시설공사 공정관리 미흡 (공항시설실)	- 이착륙 포장시설 체계적 안전관리방안 (운항지원실-3846,2016.11.22.)에 따라 1억원 이상 이동지역 포장보수사업에 대하여 매월 말 기준 공정보고를 해야 하나 시행하지 않음 <table><tr><th>사업명</th><th>공사기간</th><th>사업금액(천원)</th><th>현재 공정률</th><th>비고</th></tr><tr><td>김포공항 항공기 이동지역 및 기타 지역 포장보수공사</td><td>'18.02.28~11.14</td><td>2,482,601</td><td>83.15%</td><td></td></tr><tr><td>김포공항 콘크리트 포장보수공사</td><td>'18.05.25~12.20</td><td>3,495,359</td><td>65.67%</td><td></td></tr><tr><td>김해공항 주기장확장 및 개량공사</td><td>'18.4.20~'19.12. 10</td><td>11,832,409</td><td>42%</td><td></td></tr><tr><td>김해공항 계류장 포장보수공사</td><td>'18.6. 8~7.31</td><td>106,960</td><td>100%</td><td>공항개발사 업 미적용</td></tr><tr><td>제주공항 이동지역 포장보수 공사</td><td>'18.9.21~11.29</td><td>359,314</td><td>5%</td><td></td></tr><tr><td>울산공항 활주로 및 유도로 포장보 수공사</td><td>'18.6.5~8.6</td><td>246,026</td><td>100%</td><td>공항개발사 업 미적용</td></tr><tr><td>청주공항 이동지역 포장보수 공사</td><td>'18.05.24~10.20</td><td>168,069</td><td>80%</td><td></td></tr></table>	사업명	공사기간	사업금액(천원)	현재 공정률	비고	김포공항 항공기 이동지역 및 기타 지역 포장보수공사	'18.02.28~11.14	2,482,601	83.15%		김포공항 콘크리트 포장보수공사	'18.05.25~12.20	3,495,359	65.67%		김해공항 주기장확장 및 개량공사	'18.4.20~'19.12. 10	11,832,409	42%		김해공항 계류장 포장보수공사	'18.6. 8~7.31	106,960	100%	공항개발사 업 미적용	제주공항 이동지역 포장보수 공사	'18.9.21~11.29	359,314	5%		울산공항 활주로 및 유도로 포장보 수공사	'18.6.5~8.6	246,026	100%	공항개발사 업 미적용	청주공항 이동지역 포장보수 공사	'18.05.24~10.20	168,069	80%		- 해당 사업에 대하여 공정관리를 철저히 하시기 바랍니다
사업명	공사기간	사업금액(천원)	현재 공정률	비고																																							
김포공항 항공기 이동지역 및 기타 지역 포장보수공사	'18.02.28~11.14	2,482,601	83.15%																																								
김포공항 콘크리트 포장보수공사	'18.05.25~12.20	3,495,359	65.67%																																								
김해공항 주기장확장 및 개량공사	'18.4.20~'19.12. 10	11,832,409	42%																																								
김해공항 계류장 포장보수공사	'18.6. 8~7.31	106,960	100%	공항개발사 업 미적용																																							
제주공항 이동지역 포장보수 공사	'18.9.21~11.29	359,314	5%																																								
울산공항 활주로 및 유도로 포장보 수공사	'18.6.5~8.6	246,026	100%	공항개발사 업 미적용																																							
청주공항 이동지역 포장보수 공사	'18.05.24~10.20	168,069	80%																																								
2	○ 기술용역 직접경비 정산 부적정 (항공영업실)	- '17년 시행완료한 '김포공항 배후지원단지 개발사업 추진방안수립'과 관련하여 자문비를 출장여비로 지급함 * 과다지급금액 : 365,200원	- 과다지급된 금액을 회수하고 관련자 교육을 시행하시기 바랍니다.(10.22회수완료)																																								

연번	제 목	내 용	조치할 사항
3	○ 유지보수용역 과업 수행 미흡 (공항시설실)	- '18년 시행중인 '전국공항 지진가속도계측기 시스템 유지보수용역'과 관련하여 분기별 각 공항 점검결과 보고서를 제출하여야 하나 김해공항의 경우 시스템 장애로 3/4분기 점검실적을 현재(10.24)까지 제출하지 않고 있음 * 담당자 구두의견은 10월중 점검결과 제출에 정임	- 김해공항 지진계측기 시스템 장애로 미 실시한 3/4분기 정기점검 계획을 수립(문서)하여 조속 시행하시기 바랍니다.
4	○ 용역 성과품 제출 저장매체 개선 (공항시설실, 건설사업실, 항공영업실)	- 각종 용역 완료 성과품을 CD-ROM으로 제작하여 제출중이나 컴퓨터 및 노트북등의 현대화로 CD—ROM드라이버 미장착되어 판독 애로 (4건) *제주공항 시설 및 운영 개선방안 수립용역 *공항시설물 통합지리정보시스템 DB구축용역 *김포공항 배후지원단지 개발사업 추진방안 수립연구 용역 *김포공항 마스터플랜 수립용역	- 향후 컴퓨터 등 사무기기 확장성을 고려하여 용역 성과품을 외부 저장하드에 수록하여 제출 받으시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
5	○ 공항 탑승교시설 안전검사 용역에 관한 사항 (공항시설실)	- 공항 탑승교시설 안전검사 용역(2017년)의 시행과 관련하여 탑승교 자동제어 성능시험 중 '최근 5년간 PLC 오류발생 확인 및 분석'을 시행하도록 되어 있음 - 그러나 탑승교 PLC의 저장용량 한계에 따라 동 기간에 대한 분석을 시행하기가 어려움. 따라서 유의미한 데이터 확보를 위하여 설정 기간을 재검토하여 시행할 필요가 있음	- 향후 탑승교시설 안전검사 용역과 관련하여 PLC 데이터 분석의 유효한 기간을 설정하여 시행하시기 바랍니다.
6	○ 김해공항 국제선 여객터미널 증축 공사 중 탑승교에 관한 사항 (건설사업실)	- 김해공항 국제선 여객터미널 증축공사 시행과 관련하여 시공사는 공사 준공후 탑승교에 대하여 시방서 1.16.에 의하여 준공후 3개월 동안 월 1회 자체검사를 시행하도록 되었으나 시행하지 않음	- 김해공항 국제선 여객터미널 증축공사와 관련하여 탑승교시설에 대하여 자체검사를 시행하여 결과를 확보하시기 바랍니다.
7	○개인별 업무분장의 관리에 관한 사항 (기획조정실)	-우리공사「직제규정」 제8조(업무분장)는 공사의 업무분장(별표4)과 함께 세부 부서(팀)별 업무분장은 별도의 세칙으로 정하도록 규정하고 있으며, 제10조(권한과 책임)에는 모든 임·직원은 분장된 업무의 범위 내에서 그 직무권한을 성실히 수행하여야 하며, 그 권한에 상당하는 책임을 지도록 하고 있음.	- 모든 직원이 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 수행하고, 그에 상당하는 책임을 지도록 업무분장이 누락된 소속 팀의 개인별 업무를 분장 및 관리하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
		-이에 따라, 「직제규정시행세칙」제3조(업무분장) 제 1항에서 부서(팀)별 업무분장(별표3)을 규정하고, 제 2항에서 각 단위조직의 장이 업무의 효율적 수행을 위하여 필요한 때에는 단위조직 내의 업무분장을 조정·시행할 수 있도록 하고 있음. -그런데, 기획조정실은 업무분장 관리 부서로서 매 연초 전 직원의 업무분장을 제출토록 하여 관리하고 있음에도, 같은 실 소속 2개 팀(경영전략팀, 미래혁신팀)의 개인별 업무는 분장 및 관리하고 있지 않음.	