

주 의 사 항

1. 제 목 : 업무점검 등 불철저

2. 관계기관 : ◆◆◆◆실(◆◆이사)

3. 내 용 : ★★★★★병원에서는 낙후된 장례식장 시설을 개선하여 국가유공자에게 질 높은 장례서비스를 제공하기 위하여, 기존 지하1층~지상2층, 건축 연면적 2,468㎡(747평)이던 장례식장을, 지하1층~지상4층, 건축 연면적 5,310㎡(1,606평)으로 증축하는(기존시설 리모델링 포함) 공사를 시행중에 있습니다.

「복무규정」제6조에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 정하고 있는데, 우리 공단 최고경영자인 이사장이 사업이사에게 ★★★★★병원 장례식장 공사진행 상황을 확인·점검하여 공사가 원활하게 진행될 수 있도록 그동안 임원 실단장회의 등에서 수차례 지시하였습니다.

따라서, 이사장이 직무와 관련하여 정당한 명령지시를 받은 사람들은 이를 이행하기 위하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

한편, ★★★★★병원 장례식장 증축은 '16년 제6차 이사회('16. 8.31.) 의결로 자산취득 승인을 받았는데, 이때 장례식장 건축 공사는 '17. 6월까지 완료하는 것으로 계획하였으나, 장례식장 증축공사 설계를 하면서 ①장례식장 평면 설계 변경에 따른 실시설계 용역기간 연장, ②개발제한구역관리계획 재 변경승인, ③교통영향평가 및 환경보전방안 등 용역기간 연장 등의 사유로 '16.11.16. 장례식장 사업기간을 당초 '16.11월~'17. 8월에서 '16.12월~'17.10월로 조정하는 것으로 내부결재(서○○-13531, ○○○○장 결재)를 받아 본사 ☆☆☆☆실에 제출하였고, 이후부터는 장례식장 사업기간을 '16.12월~'17.10월인 것으로 대내외에 보고하여 왔으며, 병원홈페이지 팝업 안내문에도 증축공사에 따른 장례식장 휴업기간을 '16.12.26. ~ '17.10.31.로 안내하였습니다.

그러므로 확정된 장례식장 사업기간 내에 공사가 완료될 수 있도록 장례식장 증축 공사 현황을 주기적으로 점검하여 계획된 일정과 다른 상황이 발생하거나 인지할 경우에는 이를 해결하기 위한 대안 등을 적극 모색하고, 관련 상황을 이사장에게 보고하여야 합니다.

그런데 '16.11. 1. ★★★★★병원에서 서울지방조달청에 공사계약 요청을 하면서 ①조달청과의 기획·설계부문 맞춤형서비스 기 약정 진행, ②시설공사 및 감리업무 등 통합발주로 예산절감, ③공사기간 중복 및 장소의 인접 등으로 인한 공사진행 혼란방지 등을 사유로 장례식장과 보훈의학연구소를 통합 발주하기로 하였으며,

통합발주 할 경우 공사기간을 장례식장과 보훈의학연구소 별도로 구분하여 설정할 수 없다는 조달청 담당자 의견에 따라 총 공사기간을 450일로 표기하여 계약 의뢰 요청하였고, 총 공사기간 범위내에서 장례식장과 보훈의학연구소 사업기간이 서로 다르다는 사실을 공고내용 또는 특수조건 등에 반영·시행하지 못함으로써, 입찰에 참여하는 업체들이 관련사실을 인지할 수 없는 결과를 가져왔습니다.

이에따라 장례식장 증축 및 보훈의학연구소 건립공사 계약서 공사기간(계약기간)이 착공일로부터 450일(계약기간 '18. 3.20.)로 되어 있으며, 장례식장 증축과 보훈의학연구소 건립 계약기간이 서로 구분 관리가 불가능하게 되었습니다.

또한 공사기간을 좌우하는 주 공종인 건축공사 계약업체인 a건설에서 '12.12.26. 제출한 착공계에 포함된 예정공정표에도 장례식장 공사는 '18. 2.14.(보훈의학연구소는 '18.3.20. 완공) 완료하는 것으로 작성·제출되어 있어, 계약업체에서 동 기간을 주장하면 ★★★★★병원에서 이를 제지하거나 불이익을 부과할 수 있는 근거가 없게 되었습니다.

더욱이 그동안 개최되었던 공정회의에서도 ★★★★★병원 시설부에서 장례식장 공사기간 단축을 요구하였으나, 시공사에서는 '공사품질 확보' 등을 사유로 부정적인 의견을 제시하고 있어 장례식장 공사기간 단축은 불투명한 실정이며,

이에따라 당초 장례식장 사업기간인 '17.10.31.까지 공사 완료가 불가능할 것으로 예상되며, 장례식장이 계획대로 운영되지 못하여 직영 또는 임대 수익(공사 이전 임대수익 월 ₩₩천만 원 상당)이 공사가 연장되는 기간만큼 수익의 손실도 예상할 수 있습니다.

또한, 장례식장 증축 및 보훈의학연구소 건립공사 공사 진행률을 확인한 결과 장례식장 기초가 설계도면과 상이, 보훈의학연구소 흙막이 공사 중 암반 도출, 시공사 현장관리 능력부족(기간 중 현장소장 2명교체) 등의 사유로 '17. 5.25.현재 공정률이 예정공정률 대비 65%상당으로 지연 시공되고 있었습니다.

이와 같이 장례식장 증축공사가 당초 계획된 사업기간인 '17.10.31.까지 완료되기 곤란한 상황인데도, 이를 극복하기 위한 대안마련 또는 관련 사실 이사장 보고 등이 이루어지지 않았습니다.

4. 조치할 사항

○ 이사장은

- 동일사례 재발방지를 위하여 관련자에게 「주의」 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)