

시 정 사 항

1. 제 목 : 고효율 터보냉동기 및 부대시설 교체공사 정산 부적정
2. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 고효율 터보냉동기 및 부대시설 교체공사 계약을 체결하였습니다.

「건설산업기본법 시행령」 제34조의4 및 제64조의3에 따르면, 하도급대금지급보증서, 건설기계대여지급보증서 발급에 소요되는 금액을 산출내역서에 명시하여야 하고, 대금지급 시 건설업자의 소요비용 지출내역을 확인하여 건설공사의 산출내역서에 명시된 금액이 건설업자가 지출한 금액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 ☆☆☆☆병원에서는 공사계약에 따른 대가지급 시 산출내역서에 계상된 건설기계대여지급보증서 및 하도급지급보증서를 실제 발급 여부를 확인하고 보증서 발급수수료에 대한 증빙자료를 계약상대자로부터 제출받아 확인 후 실제 납부한 금액을 지급하여야 합니다.

그런데 ☆☆☆☆병원에서 고효율 터보 냉동기 및 부대시설 교체공사 계약 대가지급 현황을 살펴본 결과, 대가지급 시 건설기계대여지급보증서 및 하도급지급보증서 발급 여부를 확인 후 정산하여야 함에도 보증서 발급에 대한 증빙자료를 정확하게 확인하지 않고 계약상대자가 청구한 금액으로 정산함에 따라, 건설기계대여지급보증서, 하도급지급보증서 발급 수수료 ###천 원을 과다 지급하였습니다.

4. 관계기관 의견

☆☆☆☆병원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆☆장은

- 고효율 터보냉동기 및 부대시설 교체공사에 대한 대금 정산업무 미흡으로
과다 지급한 ###,###원을 회수 조치하시기 바라며,(시정)
- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)