

개 선 · 통 보

제 목 컨텐사이트 전용배관 인수인계에 관한 사항

관 계 부 서 ◆○처, ■▣지사

내 용

공사는 JV 트레이딩 사업을 위해 계약사인 ◆● 비용부담 조건으로 '16.10월 컨텐사이트 전용배관 설치계약을 체결하였으며, '16.12월 공사를 개시하여 '17.7.28일 준공을 완료하였다.

공사는 본 계약 10조(인도 및 인수거절)에 의거 전용배관 설치 및 최종 시운전 합격 시 15일 이내에 ◆●로부터 소유권을 이전받아 시설물 유지관리 등을 수행해야 하며, 소유권 이전시 발생하는 취득세(전용배관 시가의 4%) 납부를 위해 준공금액이 확정되어야 한다. 하지만, 시공사인 ►▷의 부도('17.4월)로 준공금액 집계가 지연되어 '17.7월말부터 '18.11월 현재까지 16개월간 ◆●과 준공내역을 협의 중으로 소유권 이전이 지연되고 있어 시설물 점검 미흡 등 관리 소홀이 우려되고 있다.

조치할 사항

◆○처장은 ◆●과의 준공정산을 조속히 완료하시고, 전용배관의 인수인계를 시행하시기 바라며,(통보)

■▣지사장은 전용배관의 인수인계가 완료되지 않았지만, 본 시설물의 예방점검 계획을 수립하여 동 시설물을 관리하시기 바랍니다.(개선)