

감 사 결 과 처 분 요 구 서

- 공사(용역) 산출내역서 적정성 감사 -

2018. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사범위 및 대상	1
3. 감사기간 및 인원	1
4. 감사중점	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

산출내역서는 계약문서의 일부로써 계약이 체결되면 계약상대자는 낙찰금액에 대해 산출내역서를 작성, 발주부서에 제출하여 “내역서 검토필”을 받아야 함에도 일부 미제출 또는 담당 감독자의 확인시 형식적인 검토가 이루어지고 있으며, 일부 계약상대자의 경우 일부 품목 단가를 임의 조정하는 부적정 사례가 추정되는 바, 이에 대한 실태점검을 통해 합리적인 계약관리 유도 및 개선사항을 도출하고자 2018년 ■본부 감사팀 연간 감사업무 계획에 반영하였고, 이에 감사를 실시하였다.

2. 감사범위 및 대상

이번 감사 대상으로 ‘16.09.01.~’18.08.31.기간 중 ■본부에서 계약한 공사·용역 349건을 대상으로 실시하였다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2018. 10. 29.부터 같은 해 11. 16.까지 ■본부 감사팀 감사역 등 3명이 실지감사를 실시하고, 2018. 12. 14. 감사팀 내부검토를 거쳐 2018. 12. 18. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

4. 감사중점

이번 감사의 중점은 ① 산출내역서 제출 여부 및 승인절차 적정성(계약상대자가 산출내역서를 제출하였는지, 제출한 산출내역서에 대해 감독부서에서 검토 및 승인절차를 이행하였는지 확인), ② 설계대비 산출내역서 일치 및 실적정산비목의 계약금액 결정 적절성(계약상대자가 산출내역서의 비목(품목)을 임의로 변경하여 제출하였는지, 산출내역서의 실적정산 비목을 낙찰률 이하로 반영하여 제출하였는지, 계약상대자가 설계변경을 사전 인지하고 특정품목 단가를 부당하게 조정하였는지 등의 확인), ③ 산출내역서 상에 법정경비 과소/과대 계상 여부[산출내역서상 입찰공고문에 명시된 법정경비(국민건강보험료 등, 안전관리비), 근로자재해보상보험료 과소계상 여부, 신고사업종류 임의 변경신고로 산재보험료의 부당이득 발생 여부 확인]에 중점을 두고 실시하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	■발 △팀	산출내역서 검토 및 승인절차 미흡	통보 (교육)	-
2	■발 △팀	산출내역서 검토 미흡 및 실적 비목 금액결정 부적정	통보 (교육)	-
	■발 △팀	"	"	-
	■발 △팀	"	"	-
3	■발 △팀	입찰공고문에 명시된 법정경비 등 과소 계상	통보 (교육)	-
	■발 △팀	"	"	-
	■발 △팀	"	"	-
	■발 △팀	"	"	-
4	■발 △팀	산재보험료(신고업종 상이) 부당 이득분 조치 필요	시정 통보 (교육)	43,828천 원
	■발 △팀	"	"	75,343천 원
	■발 △팀	"	"	81,609천 원
	■발 △팀	"	"	67,307천 원
	■발 △팀	"	"	61,292천 원

2. 처분요구 세부 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1

제 목 산출내역서 미제출 및 검토절차 미이행

관 련 부 서 ■본부 전 부서

내 용

공사(용역) 계약 일반조건에 따르면 ① 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서 등으로 구성되고, 산출내역서의 경우 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가지며, ② 계약상대자는 낙찰금액에 대한 산출내역서를 작성(공사 2부, 용역 5부), 공사(용역)주관부서에 제출하여 “내역서검토편” 날인을 받은 산출내역서(공사 1부, 용역 4부)를 착공신고서 제출시까지 계약담당직원에게 제출토록 시기와 절차가 명시되어 있다.

따라서, 계약상대자는 낙찰금액에 대한 산출내역서를 작성, 주관(시공)부서에 제출하여 내역서검토편 날인을 받아야 함에도 점검결과 아래 <표 1>과 같이 미제출 되었음에도 주관부서 담당자는 관련 절차를 제대로 알지 못해 계약상대자에게 산출내역서 제출, 검토절차 이행을 촉구하지 않았고 착공신고서 제출 시에 산출내역서가 누락되었음에도 계약부서 담당자는 이의 보완요구를 하지 않았다.

<표 1> 산출내역서 미제출 또는 검토절차 미이행

순번	계약번호	계약명	계약업체	준공여부
1	■17△027000	■본부 □호기 제200계통 정지용 전산기 정밀점검 정비용역	(주)■게인	준공
2	■17△191000	■본부 □호기 EQ(내환경검증) 케이블 접속부 개선공사	(주)■산전	진행중

번 호 2

제 목 산출내역서 검토 미흡 및 실적비목 금액결정 부적정

관 련 부 서 ■본부 전 부서

내 용

우리 회사 계약규정시행세칙(제194조, 내역서 제출) ③에 따르면, 공사(용역)주관 부서는 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토시 ④ 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 ⑤ 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치여부 ⑥ 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하여야 한다.

또한, 『용역계약일반조건』 제5조(내역서 제출)에 따르면 계약상대자는 산출내역서 작성 시 실적정산 비목을 아래의 산식에 의해 산출된 금액이하로 할 수 없으며,

$$\text{❖ 실적정산비목} = \text{실적정산비목 사정금액} \times \text{낙찰률(낙찰금액/사정금액)}$$

동 조건 제18조(실적정산비목의 계약금액 결정)에 “용역대가 원가산정시 용역 역무량 산정이 곤란하여 용역이행량에 따라 실적정산하기로 계약을 체결한 경우” 실적정산 비목의 정산금액 산출방법은 아래와 같이 명시되어 있다.

$$\text{❖정산금액} = \text{실적정산분이행량} \times \text{이행당시의 설계단가} \times \text{낙찰률(낙찰금액/사정금액)}$$

따라서, 공사(용역)주관부서 담당자는 계약상대자의 제출한 산출내역서 검토시 내역의 적정여부에 대한 검토뿐만 아니라 실적/실비정산분에 대해서도 낙찰률 이상으로 반영되었는지 확인해야 하며, 계약단가를 산출된 금액이하로 반영되었을 시는 이를 수정하게 한 후 내역서 검토필에 날인을 하여야 한다.

그러나, 점검결과 아래<표 4>와 같이 7건의 공사(용역)의 경우 ① 설계 대비 산출내역서상 기술자 등급별 공량이 상이 ② 실적정산비목을 산식에 의해 산출된 금액(실적정산비목 사정금액× 낙찰률) 이하로 반영 ③ 설계서(시방서)에 실적정산 대상으로 약정된 실적

비목을 제출된 산출내역서상에서는 확정급으로 임의 변경 ④ 일부비목을 임의 변경(또는 누락)하는 등의 부적정 사례가 확인되었다.

다만, 준공된 4건 확인결과 낙찰금액 대비 준공정산 금액에 영향을 끼치는 내역변경 없이 당초 내역 기준의 계약금액으로 지급되었다.

<표 2> 산출내역서 검토 미흡 및 부적정 현황

순번	계약번호	계약명	미흡내용	준공여부
1	■17△184000	○ 유지보수 및 ■본부 □호기 ○/○ 간격측정 용역	* 설계 대비 산출내역서상 기술자 등급별 공량이 상이 * 설계시 반영된 장비운송비 누락	진행중
2	■18△038000	2018년도 ■본부 콘크리트 ○○ 특별점검 용역	* 설계 대비 산출내역서상 기술자 등급 상이	진행중
3	■17△222000	■본부 □호기 △차 계획예방정비 산업○○ 용역	* 설계 대비 산출내역서상 용역인력 근무일수 상이 및 직접경비 항목 불일치	준공
4	■17△200000	■본부 □호기 신연료다발 인양공구 개발 현장적용 용역	* 설계대비 산출내역서상 실적비목 낙찰률 이하 반영	진행중
5	■18△076000	■본부 □호기 신연료다발 취급용 크레인 프레임 암 교체 공사	* 설계대비 산출내역서상 일부 공종의 공량 누락	준공
6	■16△199000	■본부 □호기 ○안정화장치(○) 시험 용역	* 설계대비 산출내역서상 실적비목을 확정분으로 변경	준공
7	■18△056000	■본부 □호기 ○감지기 이설공사	* 설계대비 산출내역서상 공종별 공량 상이	준공

한편, 계약상대자가 설계변경을 사전 인지하고 특정품목의 단가를 부당하게 조정한 사례여부 확인을 위해 설계변경을 시행한 114건의 상세내역 점검결과 부당하게 조정하거나 악용된 사례는 없었다.

번 호 3

제 목 입찰공고문에 명시된 법정경비 등 과소 계상

관 련 부 서 ■본부 전 부서

내 용

기획재정부 「계약예규」 정부입찰계약집행기준 및 사규 「계약규정시행세칙」에 따르면 계약담당자는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 ① 국민건강보험료 등은 국가계약법 시행령 제73조에 따라 사후정산을 하게 된다는 사항 ② 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등은 입찰참가자가 입찰금액 산정 시 국민건강보험료 등은 당초 설계금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항 등을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 명기되어 있다.

이에 따라 현재 우리 회사에서 발주하는 모든 공사 및 일반용역의 입찰공고문에 예정가격 작성 시 산출된 보험료(건강·연금·노인장기요양) 금액을 표기하고 이를 조정 없이 반영하여야 한다는 문구를 명시하고 있다.

또한, 우리 회사는 산업안전사고 예방을 위한 계약상대자의 적극적인 안전관리 활동을 장려하고자 공사(용역)의 설계내역에 계상된 근로자재해보장보험료¹⁾ 및 산업안전보건관리비²⁾에 대해서도 입찰참가자가 낙찰금액에 대한 산출내역서에 조정 없이 반영되도록 입찰공고문에 명시하고 있다.

따라서, 주관부서 담당자는 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토 시 입찰공고문에 명시된 해당 보험료 기입금액이 조정 없이 반영되었는지 확인해야 한다.

그러나, 조사 결과 아래 <표 3>과 같이 24건 공사(용역)의 경우 계약상대자가 제출한 산출내역서의 법정경비(연금, 건강, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 근로자재해보장보험료)를 입찰공고에 고지된 금액을 조정 없이 반영하여야 하나, ① 낙찰률 기준으로 산출한 노무비를 적용하여 과소 계상하거나 ② 보험 가입 대상이 아니라는 사유로 해당 보험료 비목을 누락하는

1) 문서번호 혁신(혁)-136 (협력업체근로자재해보장가입 계약특수조건 개정 알림, 2016. 3. 31)

2) 문서번호 위기(재)-2 (안전관리활동 제고를 위한 적정 안전관리비 확보 방안 알림, 2018. 1. 2)

등 부적정 사례가 확인되었다.

<표 3> 입찰공고문에 명시된 법정경비 등 과소 계상 현황

순번	계약번호	계약명	법정경비 금액			사례구분	
			입찰공고①	산출내역 ②	차액 ②-①	비목명	준공 여부
1	■17△179000	■본부 ■발 전신계측기(WBC) 이전 설치공사	12,996원	12,556원	-440원	근재	준공
2	■16△192000	■본부 ■호기 원자로 ○펌프 예비전동기 ○정비용역	105,548원	0원	-105,548원	근재	준공
3	■17△145000	○취수장 ○설비 교체공사	32,060원	31,129원	-74,419원	근재	준공
4	■18△023000	■본부 ■호기 여자변압기 케이블 단말부 재시공 공사	34,243원 752,295원	33,249원 669,509원	-994원 -82,786원	근재 산업안전	준공
5	■18△029000	■본부 ■호기 탄소강배관 감육 검사 공사	615,871원 7,656,172원 11,214,040원 565,025원	535,251원 6,653,953원 9,746,084원 491,061원	-80,620원 -1,102,219원 -1,467,956원 -73,964원	근재 국민건강 국민연금 노인장기	준공
			소 계		-2,724,759원		
6	■16△159000	2017년 ■본부 ■발 안전성관련 구조물 점검용역	225,000원	176,000원	-49,000원	근재	준공
7	■18△017000	■본부 ■발 관리구역 도장보수 공사	174,633원	154,992원	-19,641원	노인장기	진행중
8	■18△038000	2018년도 ■본부 콘크리트 구조물 특별점검 용역	183,004원	159,213원	-23,791원	근재	진행중
9	■17△103000	■본부 ■발 외곽 울타리 접지 공사	10,309원	8,763원	-1,546원	근재	준공
10	■18△072000	■본부 ○ 보호계전기 시험용역	466,049원	365,521원	-100,528원	근재	진행중
11	■17△112000	■본부 ■호기 옥외 시설물 개선공사	46,699원	39,956원	-6,743원	근재	준공
12	■18△049000	■본부 ■발 ○장비 등 ○창고 신축공사	110,050원 1,364,348원 1,998,369원 100,688원 6,616,742원	85,747원 1,252,963원 1,835,222원 82,069원 5,649,933원	-24,303원 -111,385원 -163,147원 -18,619원 -966,809원	근재 국민건강 국민연금 노인장기 산업안전	진행중
			소 계		-1,259,960원		
13	■17△132000	■본부 ■호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	1,182,466원	924,000원	-258,466원	근재	준공
14	■18△026000	■본부 ■호기 ○계통 내비형 밸브 ○ 수리 공사	816,338원 1,195,694원 60,244원	806,565원 1,181,381원 52,830원	-9,773원 -14,313원 -7,414원	국민건강 연금 노인장기	준공
			소 계		-31,500원		
15	■17△107000	■본부 ■호기 ○배관 감육 검사 공사	282,928원	0원	-282,928원	근재	준공
16	■17△111000	■본부 ■호기 ○ 진단시험 용역	323,286원	0원	-323,286원	근재	준공

순번	계약번호	계약명	법정경비 금액			사례구분	
			입찰공고①	산출내역 ②	차액 ②-①	비목명	준공 여부
17	■16△110000	○온실시범사업 전기 및 ○전기공사	160,612원	144,473원	-16,139원	근재	준공
18	■16△196000	2017년 ■본부 ○세대 전기설비 단가계약 공사	146,973원	0원	-146,973원	근재	진행중
			1,818,782원	1,824,985원	6,203원	국민건강	
			2,663,980원	2,672,627원	8,647원	국민연금	
			119,130원	119,516원	386원	노인장기	
			소 계		-131,737원		
19	■17△013000	■본부 ■호기 모의○센터 증축 전기 및 소방전기공사	301,002원	261,621원	-39,381원	근재	준공
20	■17△042000	■본부 ■발 ○올타리 상부 윤형철조망 보수공사	37,395원	32,869원	4,526원	근재	준공
21	■17△170000	■본부 ■발 사옥 LED 조명등기구 교체공사	59,337원	55,713원	-3,624원	근재	준공
22	■18△007000	■본부 ○사택 ○확장 및 환경개선 전기공사	14,195원	13,554원	-641원	근재	준공
23	■18△013000	○폐기물보관 및 유지창고 신축 소방공사	73,372원	62,430원	-10,942원	근재	준공
			2,243,235원	1,572,201원	-671,034원	산업안전	
			소 계		-681,976원		
24	■17△097000	■본부 ■발전소 설비감시용 CCTV 설치공사(△호기)	76,565원	72,587원	-3,978원	근재	진행중

번 호 4

제 목 산재보험료(신고업종 상이) 부담 이득분 조치 필요

관 련 부 서 ■본부 전 부서

내 용

우리 회사가 발주하는 공사·일반용역의 계약에서 보험료(건강,연금, 노인장기요양)는 계약예규 「공사계약일반조건」 제47조의2와 계약예규 「정부입찰·계약기준」 제91조부터 제94조에 따르면 기성 대가나 준공대가 지급 시 계약상대자가 발주기관이 산정한 대로 산출내역서에 반영한 보험료와 실제 납입한 보험료의 차액을 사후정산토록 명기되어 있으나, 산업재해보상보험료(이하 “산재보험료”)와 고용보험료의 경우 관련법령에 사후정산토록 규정하고 있지 않고 당초 사후정산조건으로 계약하는 사례도 없어, 현재 해당 보험료의 완납 또는 납부여부에 따라 정산하지 않고 담당자가 준공정산 시 해당보험료의 가입여부와 완납증명만을 확인 후 계약금액의 변경 없이 지급해 오고 있는 실정이다.

그렇지만 법정 의무가입 대상인 산재보험료의 경우 정산 시 전제조건은 우리 회사가 설계한 것과 동일한 사업종류로 신고 되고 계약금액(산출내역) 기준으로 납부된 경우에 성립되는바, 만일 설계서와 산출내역서의 산재보험료율이 동일하게 산정되었고 대가도 지급되었으나, 계약상대자가 근로복지공단에 신고(사업개시부터 ~ 현재)한 사업종류(예: 기계기구제조업)가 산출내역과 다르게 신고 되었으며 실제 근로복지공단에 신고된 사업종류로 산재보험료를 납부하여 차액이 발생되었다면 이에 대한 차액분 만큼은 계약상대자가 부담이득을 취한 것으로 볼 수 있으며, 이에 대한 권리는 우리 회사에 있다.

☞ ■본부 법률자문³⁾ 및 회수 관련 법률검토결과 요약 내용

법률 자문 자료

발주처에서 설계한 것과 동일한 산재보험료율(3.8%)이 계약금액(산출내역서)으로 산정하였고, 계약 체결 직후 상기의 산재보험료율의 사업종류로 계약상대자가 사업개시신고를 이행하였다가, 공사가 완료된 시점에서 사업종류가 변경되어 산재보험료율이 1.9%인 것으로 확인되는 과정에서 귀사에게는 어떠한 귀책사유도 없다고 하면, 이와 같은 경우로 말미암아 관할 공단이 계약상대자에게 환급하게 될 산재보험료 차액분은 계약상대자 입장에서 귀사로부터 법률상 원인 없이 취득한 금부에 속한다고 볼 수 밖에 없습니다. 따라서 계약상대자가 관할 공단으로부터 산재보험료 차액 분을 환급 받게 되면 귀사로서는 그 해당 금액만큼 부담이득을 이유로 계약상대자로부터 환수할 수가 있다고 판단되고 이에 대한 권리는 발주자에 있으며 5년의 소멸시효의 적용을 받는다.

3) 법률자문 : 법무법인 혜명(慧明) ('17.5.15. '18.1.22), 증거서류 참조

산재보험료 부담이득 환수 가능여부 검토

산재보험료율 (3.8% : 건설업, 1.01% : 낙찰자가 사업신고·납부한 율)

사례	원설계시	산출내역상	대가지급시	신고사업	환수가능여부
1	3.8%	1.01%	1.01%	1.9%	×
2	3.8%	3.8%	3.8%	1.9%	○

☞ ■본부의 경우 사례 2에 해당됨.

따라서 공사(용역) 감독부서에서는 산재보험료 가입여부 뿐만 아니라, 계약 체결 직후 계약상대자의 신고 사업종류가 설계시 산정한 요율에 적합하게 신고 되었는지도 확인하여야 한다.

그러나, 이번 조사 결과 아래 <표 4, 5>과 같이 「■본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사(■14△128000)」 외 2건의 경우 근로복지공단에 신고 또는 납부한 산재보험료 자료를 확인한 결과 계약상대자는 발주자가 설계시 적용한 산재보험의 업종(“공사”, 요율: 3.8%)을 계약체결 시 계약금액(산출내역서)에 그대로 반영하였으며, 이후 공사(기성) 대가도 같은 요율로 청구 및 지급받았음에도 불구하고 실제 관할 공단에는 지급받은 금액이 아닌 당초 계약상대자가 신고한 사업종류의 보험료율로 아래와 같이 납부하여 차액만큼 부담이득이 발생한 것으로 확인됨바 ① 산출내역서 요율(공사)로 변경신고(추가납부)토록 권고하고 ② 미 이행시에 법률상 원인 없이 취득한 급부로 보아 환수 조치가 필요하다.

☞ 산재 사고시 낮은 요율 가입/납부로 인한 재해보상이 미흡할 경우 발주자에게 연대책임(정부기관)이나 보상 요구(피해자) 소지가 있음.

<표 4> 산출내역 대비 신고·납부한 산재보험료율 적용 현황

순번	계약번호 (계약종료일)	계약명	대상발전소	산재보험료율 내용		준공 여부
				설계/산출요율	신고/납부요율	
1	■17△004002 ('20.04.07.)	■본부 ○수 이용 양○ 운영 용역	☐처	어업관련 서비스업 (3.6%)	전문기술서비스업 (0.91%)	진행중
2	■14△128000 ('18.12.31.) * 3개월 연장 품의 중	원전 ○설비 운전 및 경상정비 공사	■본부 ☐발	건설업 (3.8%)	기계기구제조업 (2.0%)	진행중
			■본부 ☐발	건설업 (3.8%)	기계기구제조업 (2.0%)	
			■본부 ☐발	건설업 (3.8%)	기계기구제조업 (2.0%)	
			☐처 (○처리)	건설업 (3.8%)	하수처리업 (0.7%)	
3	■15△026001 ('19.01.31.)	■본부 ○연료 건식운반·저장 및 취급설비 ○용역	■본부 ☐발	경상(3.7%) 계획(3.8%)	과학기술서비스업 (0.913%)	진행중
			■본부 ☐발	경상(3.7%) 계획(3.8%)	과학기술서비스업 (0.913%)	

<표 5> 산재보험료(신고업종 상이) 부담 이득 현황

순번	계약번호	계약명 (업체)	대상발전소	비목	금액	비고
1	■17△004002 ('20.04.07.)	■본부 ○수 이용 ○ 운영 용역 (○산업기술)	■저 (○처리)	설계금액-①	13,994,751원	3.6%
				산출내역서-②	13,009,521원	3.6%
				기성지급액-③	6,790,339원	1~9회 기성
				신고사업종류-④	1,716,440원	0.91%
				차액(④-③)	5,073,899원	1~9회 기성
2	■14△128000 ('18.12.31.) * 3개월 연장 품의 중	원전 ○설비 운전 및 경상정비 공사 (○서비스(주) & ○엔텍)	■본부 ■발 (○처리)	설계금액-①	189,826,087원	3.8%
				산출내역서-②	189,826,087원	3.8%
				기성지급액-③	173,681,705원	1~37회 기성
				신고사업종류-④	92,072,511원	2.0%
				차액(④-③)	81,609,194원	1~37회 기성
			■본부 ■발 (○처리)	설계금액-①	155,305,918원	3.8%
				산출내역서-②	155,305,918원	3.8%
				기성지급액-③	142,785,677원	1~37회 기성
				신고사업종류-④	74,785,677원	2.0%
				차액(④-③)	67,307,110원	1~37회 기성
			■본부 ■발 (○처리))	설계금액-①	141,398,493원	3.8%
				산출내역서-②	141,398,493원	3.8%
				기성지급액-③	129,394,301원	1~37회 기성
				신고사업종류-④	68,102,268원	2.0%
				차액(④-③)	61,292,042원	1~37회 기성
			■저 (○처리)	설계금액-①	98,146,937원	3.6%
				산출내역서-②	98,146,937원	3.6%
				기성지급액-③	86,137,128원	1~27회기성
				신고사업종류-④	15,867,365원	0.7%
				차액(④-③)	70,269,763원	1~27회기성
			소 계		280,478,109원	
3	■15△026001 ('19.01.31.)	■본부 ○연료 건식운반 · 저장 및 취급설비 ○용역 (○에너지)	경상용역분	설계금액-①	32,338,506원	3.7%
				산출내역서-②	32,338,506원	3.7%
				기성지급액-③	31,403,919원	1~9회 기성
				신고사업종류-④	7,749,130원	0.913%
				차액(④-③)	23,654,789원	1~9회 기성
			계획용역분	설계금액-①	42,785,127원	3.8%
				산출내역서-②	42,785,127원	3.8%
				기성지급액-③	26,553,700원	1~9회 기성
				신고사업종류-④	6,379,876원	0.913%
				차액(④-③)	20,173,824원	1~9회 기성
			소 계		43,828,613원	

* 상기 금액은 현재까지 기성지급액에서 산재보험료만을 기준으로 산출함.(일반관리비, 이윤 미포함)

조치할 사항

1. ■본부장은 향후 유사사례 재발방지를 위해 전 직원을 대상으로 계약체결 후 계약 상대자가 제출한 “산출내역서 미제출 및 미이행”, “산출내역서 검토 미흡 및 실적 비목 금액결정 부적정”, “입찰공고문에 명시된 법정경비 등 과소 계상” 및 “산재보험료(신고업종 상이) 부당 이득분 조치 필요” 지적사항에 대한 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)
2. ■본부장은 현재 계약이 진행중인 공사(용역)의 경우 계약담당자에게 제출된 산출내역서의 법정경비(건강·연금·장기요양보험료, 산업안전보건관리비 및 근로자재해보장보험료)를 입찰공고문에 명시된 금액으로 수정하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)
3. ■본부장은 계약상대자가 산출내역서상의 보험료율로 대가 청구·지급받고 이와 다르게 신고한 사업종류의 산재보험료 요율을 기준으로 관할공단에 납부하여 329,379천 원의 부당이득을 취한 상기의 공사(용역) 3건(표 5 참조)에 대해 추가납부 권고 및 미 이행시 환수(현 계약 진행건에 상계처리) 조치하시기 바랍니다. (시정)