

감 사 결 과 처 분 요 구 서

- 일상감사 비대상 소규모사업 이행실태 -

2019. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사 결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부 명세	2

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경

사업소 일상감사업무처리지침 개정 및 소요부서 직접 집행금액이 상향됨에 따라 일상 감사 비대상인 소규모 사업(공사, 용역 및 구매)을 시행함에 있어 공사 분할발주 여부, 부적합한 물품구매, 관련 규정·절차 준수 등에 소홀히 할 수 있는바, 이에 대한 실태점검을 통해 시정/개선 사항을 도출하고 취약분야에 대한 지속적인 점검기조 유지 필요하여 2019년 ○본부 □팀 연간 감사업무 계획에 반영하였고, 이에 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상

이번 감사 대상으로 '18. 1. 1. ~ '18. 12. 31. 기간 중 ○본부에서 계약한 추정가격 3,000만 원 미만 공사 103건(간이공사 : 94건, 일반공사 : 9건), 용역 17건, 자재 138건 및 준공 11건을 대상으로 실시하였다.

3. 감사 중점

이번 감사의 중점은 ① 사업시행 및 원가산정 적정성, ② 규정·절차 준수 및 계약 방법 적정성, ③ 준공대가 산정 및 지급 적정성 여부에 중점을 두고 실시하였다.

4. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 6. 3.부터 같은 해 6. 21.까지 ○본부 □팀 감사역 등 4명 이 실지감사를 실시하고, 2019. 7. 21. □팀 내부검토를 거쳐 2019. 7. 24. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분 요구 종류
1	전부서	산출명세서(원가산정) 작성 부적정	통보
1-1	☐ 처) ◇팀 ☐ 소) ◇팀, ◇팀 ☐ 소) ◇팀, ◇팀 ☐ 소) ◇팀	산출명세서(원가산정) 작성 부적정	경고(2) 주의(5)
2	전부서	계약관리 부적정	통보
2-1	☐ 소) ◇팀 ☐ 소) ◇팀, ◇팀	계약관리 부적정	주의(1)
3	☐ 소) ◇팀	시행방법 부적정	통보
3-1	☐ 소) ◇팀	시방방법 부적정	경고(1)
4	전부서	간이공사 축소(→일반공사) 필요	통보
		- 이하 여백 -	

2. 처분요구 세부 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1

제 목 산출명세서(원가산정) 작성 부적정

관 련 부 서 ○본부 전 부서

내 용

(1) 이윤율 적용 부적정

수의계약을 제외한 일반공사의 추정가격¹⁾ 산출 시 이윤은 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 제①항 제5호에 따라 노무비, 경비, 일반 관리비 합계액에 제⑥항 제1호의 공사를 적용하여 이윤율 100분의 15를 곱한 금액으로 산출하여야 하고, 간이공사 시행은 「계약규정시행세칙」 제8조(추정가격의 산정)에 따라 산출한 추정가격이 1,000만 원 미만인 경우에 한하며, 간이공사 시행이 확정되면 이윤율은 같은 규정 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 수의 계약 시 적용 이윤율인 10%를 적용하여 공사예정가격을 결정해야 한다.

그러나 “○ ♣호기 EQ관련 정비용 비계 설치/해체 공사” 등 5건은 아래<표 1>와 같이 간이공사 시행을 위한 산출명세서 작성 시 이윤율 15%를 적용하여 예정가격을 결정하고 간이공사를 시행하였다.

<표 1> 이윤율 오적용 현황

번 호	계 약 번 호	계 약 명	과다설계금액	발주부서	담당자
1	45001392**	○ ♣호기 EQ관련 정비용 비계 설치/해체 공사	356,000	□소 ◇팀	A
2	45001393**	○ ♣호기 고방사선지역 SV 주기교체용 비계설치/해체 공사	290,000		A
3	45001399**	○ ♣호기 지진감시설비 설계변경 관련 비계 설치/해체 공사	413,534		B
4	45001375**	○ ♣호기 SCA 및 CER 화재감지기 이설공사	387,000	□소 ◇팀	C
5	45001465**	○ ♣호기 불꽃감지기 및 유도등 추가설치 공사	710,000		C

1) 추정가격 : 「계약규정시행세칙」 제3조(용어의정의) “추정가격”이란 물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결함에 있어서 계약방법의 결정, 낙찰자의 결정, 제5호에 의한 협정적용계약 대상여부를 판단하는 기준 등으로 삼기 위하여 예정가격이 결정되기 전에 제8조의 규정에 의하여 산정된 가격을 말한다.

(2) 간접노무비, 기타 경비 및 산재보험료 요율 적용 부적정

간접노무비는 산출된 직접노무비에 기획재정부 「계약예규, 예정가격 작성기준」 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 및 제10조(노무비) 규정과 「통계법」 제15조(통계 작성지정기관의 지정)의 규정에 의거 지정기관(조달청)이 조사·공표한 “원가계산 제비율 적용기준”을 활용하고 기타경비 및 산재보험료 등도 제 비율이 매년 발표 시점에 따라 변동되므로 설계시점의 적용기준을 확인하고 해당 간접노무비율을 적용하여 예정가격을 산출해야 한다.

따라서, 공사원가 산정 시 제비율 적용은 산출명세서(예정가격) 작성시점에 유효한 조달청 발표 제비율을 적용해야 함에도 “○ ♣호기 EQ 관련 정비용 비계 설치/해체 공사”등 21건은 산출명세서 작성시점이 아닌 이전에 발표한 간접노무비, 기타경비 및 산재보험료를 제비율을 적용하였고 “○ □소 본관 및 별관 사옥 수도 배관 정비공사”등 2건은 아래<표 2>와 같이 발주자가 제공하는 수도광열비(구성비 7%)를 포함하여 산정하였다.

<표 2> 간접노무비, 기타경비 및 산재보험료/수도광열비 오적용 현황

번호	계약번호	계 약 명	설계요율 (%)	적정요율 (%)	차 액	발주부서	담당자	비고
1	45001392**	○ ♣호기 EQ관련 정비용 비계 설치/해체 공사	9.7	7.9	+128,630	□소 ◇팀	A	간접 노무비
2	45001393**	○ ♣호기 교량사선지역 SV 주기교제용 비계설치/해체 공사	9.7	7.9	+104,503	□소 ◇팀	A	
3	45001399**	○ ♣호기 자진감사설비 설계변경 관련 비계 설치/해체 공사	12.6	7.9	+379,748	□소 ◇팀	B	
4	45001408**	○ □소 펌프하우스 환경개선공사(계장설비 도장공사)	9.7	7.9	+ 68,184	□소 ◇팀	J	
5	45001389**	※※복지관 체육관내 조명릴 및 LED투광등기구 설치공사	9.7	7.9	+111,719	◇팀	E	
6	45001394**	※※※※센터 VCB반 수전설비 보수공사	9.7	7.9	+102,457	◇팀	E	
7	45001407**	○본부 식당 가스설비 보수공사	9.9	7.9	+16,000	◇팀	K	
8	45001460**	○ □소 시민 순찰로 개설공사	10.9	11.3	-20,008	□소 ◇팀	H	
9	45001452**	○ □소 수중취수구 임시부표 설치공사	10.9	12.6	-46,595	□소 ◇팀	H	
10	45001392**	○ ♣호기 EQ관련 정비용 비계 설치/해체 공사	4.8	5.5	- 48,709	□소 ◇팀	A	기타 경비
11	45001393**	○ ♣호기 교량사선지역 SV 주기교제용 비계설치/해체 공사	4.8	5.5	- 39,570	□소 ◇팀	A	
12	45001399**	○ ♣호기 자진감사설비 설계변경 관련 비계 설치/해체 공사	7.9	5.5	+188,375	□소 ◇팀	B	
13	45001389**	※※복지관 체육관내 조명릴 및 LED투광등기구 설치공사	4.8	5.5	- 51,499	◇팀	E	
14	45001394**	※※※※센터 VCB반 수전설비 보수공사	4.8	5.5	- 57,805	◇팀	E	
15	45001362**	※※※수영장 기계설비 보수공사	5.0	4.8	+5,000	◇팀	E	
16	45001407**	○본부 식당 가스설비 보수공사	4.8	5.5	-17,000	◇팀	E	
17	45001452**	○ □소 수중취수구 임시부표 설치공사	6.0	7.9	-42,259	□소 ◇팀	E	
18	45001364**	※※사택 구복지관 주변 우수관로 교체공사	6.3	6.0	+5,800	◇팀	L	
19	45001362**	※※※수영장 기계설비 보수공사	4.05	3.9	+2,000	◇팀	K	산재보험료
20	45001449**	○ □소 본관 및 별관 사옥 수도배관 정비공사	5.5%	5.12%	+21,580	□소 ◇팀	M	수도광열비
21	W8S1400**	○ ♣호기 부속물 사선지역 주기교제용 비계설치/해체 공사	5.5%	5.12%	+143,934	□소 ◇팀	N	미 제외

또한, 공사 원가계산 시 제비율은 해당공사 공종(토목/조경/건축)에 적정한 제비율을 적용해야 함에도 “○ □소 SFB 주변 지하수 관측공 설치 공사” 등 7건은 아래 <표 3>와 같이 해당공종과 다른 공사 제비율로 적용하였다.

<표 3> 간접노무비 및 기타경비 공종 오적용 현황

번호	계약번호	계 약 명	설계요율(%)		적정요율(%)		차액	발주부서	담당자	비고 (설계→적정)
			간·노	기타경비	간·노	기타경비				
1	45001470**	***주변 지하수 관측공 설치 공사	7.9	5.5	12.6	7.9	-1,194,000	□소 ◇팀	D	건축→토목
2	45001451**	○ □소 시육 분수대 주변 환경개선공사	10.9	7.9	12.6	7.9	-30,838	□소 ◇팀	H	조경→토목
3	45001398**	***취수장 균열 보수공사	11.6	6.0	9.7	4.8	181,077	◇팀	O	토목→건축
4	45001439**	○ 본부 ***사택 대운동장 트랙철거	12.6	7.9	11.3	7.0	80,916	◇팀	O	토목→조경
5	45001436**	○ □소 영구사면 정비공사	12.6	7.0	11.3	7.0	73,000	□소 ◇팀	F	토목→조경
6	45001461**	♻ 호기 보건콜리실 벽체개선 및 ♻ 호기 S/B 옥상 누수보수공사	12.6	5.5	7.9	5.5	114,000	□소 ◇팀	F	건축→토목

(3) 비계공량 과다산정 부적정

공사의 예정가격 산정 시 소요되는 공량은 건설표준품셈을 활용하여 현장여건, 기후의 특성 및 작업조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정가격 작성기준 제2조에 의거 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함에도 “○ ♻호기 EQ 관련 정비용 비계 설치/해체 공사” 등 3건은 아래<표 4>와 같이 비계면적을 과다 산정하였다.

<표 4> 비계공량 과다산정 현황

번호	계약번호	계 약 명	차액	내 용	발주부서	담당자
1	45001392**	○ ♻호기 EQ관련 정비용 비계 설치/해체 공사	1,119,892	비계바닥 돌레길이를 적용하여 비계면적 과다산정	□소 ◇팀	A
2	45001393**	○ ♻호기 고방사선지역 SV 주기교체용 비계설치/해체 공사	1,061,454			A
3	45001399**	○ ♻기 지진감사설비 설계변경 관련 비계 설치/해체 공사	1,316,964			B

(4) 근재보험료 원가계상 누락

우리회사의 ‘협력업체 근로자재해보장보험(이하 근재보험) 가입특수조건’ 개정(‘16.6.31)에 따라 가입대상 공사·용역(특수조건 제3조)은 근재보험료를 설계서에 계상해야 함에도 “본부 남문 확장 출입문 전기인입공사 외 3개소 전기공사”등

31건은 아래<표 5>와 같이 해당 보험료 계상을 누락하였다.

<표 5> 근재보험료 공사원가 누락 현황

번호	계약번호	계 약 명	계상 사유	발주부서	비고
1	45001361**	본부 *문 확장 출입문 전기인입공사 외 3개소 전기공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
2	45001378**	*문경비실 홍보전광판 전원 외 1개소 전기공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
3	45001389**	신○ 오피스 주변입기 고압측 단로기 개방 관련 케이블 포설공	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	□소 ◇팀	
4	45001389**	***복지관 체육관내 조명릴 및 LED투광등기구 설치공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
5	45001392**	○ 오피스 EQ관련 장비용 비계 설치/해체 공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	□소 ◇팀	
6	45001393**	○ 오피스 과방사선지역 SV 주기교체용 비계설치/해체 공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	□소 ◇팀	
7	45001394**	***센터 VCB반 수전설비 보수공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
8	45001399**	○ 오피스 지진감시설비 설계변경 관련 비계 설치/해체 공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	□소 ◇팀	
9	45001410**	***사택 체육시설 조명설비 보강공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
10	45001420**	2018년 ○본부 하계체련장 전기공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
11	45001422**	***-***간 입천교차로 교통신호기 이설공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
12	45001425**	○본부 ***대책실 거주성확보 외 1개소 전기공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
13	45001448**	□소 사옥 노후 파뢰용 자재배자 교체공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
14	45001454**	○본부 2세대 해안 보안설비전원 복구공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
15	45001465**	***단지 주방 전열설비 2천 교체공사	전압 75V 이상 활선 또는 정전 작업	◇팀	
16	45001449**	○ □소 본관 및 별관 사옥 수도배관 정비공사	용접 작업	□소 ◇팀	
17	45001364**	***공업용수관로 나산천 주변 이토밸브 교체공사	용접 작업	◇팀	
18	45001407**	○본부 식당 가스설비 보수공사	용접 작업	◇팀	
19	45001410**	사택저수조 밸브 교체공사	용접 작업	◇팀	
20	45001447**	○ ***센터 암벽등반실 스포링클러 보수공사	비계 작업	◇팀	
21	45001468**	***하수처리시설 맨홀 체크밸브 교체공사	맨홀 작업	◇팀	
22	45001452**	○ □소 수중취수구 임시부표 설치공사	잠수 작업	□소 ◇팀	
23	45001398**	***취수장 균열 보수공사	비계 작업	◇팀	
24	45001435**	***관 식당 천장 도장보수공사	비계 작업	◇팀	
25	45001440**	◇팀 사무실 환경개선 및 기타공사	석면해체 작업	◇팀	
26	45001449**	2018년 제한구역 해상경계부표 보수공사	잠수 작업	◇팀	
27	45001455**	태풍 공레이 피해 시설물 보수공사	비계 작업	◇팀	
28	45001460**	홍보관 내부 바닥재 교체 및 기타공사	석면해체 작업	◇팀	
29	45001467**	사택 ***복지관 독서실 및 참고 환경개선공사	비계 작업	◇팀	
30	45001469**	***양식장 관람통로 노후 벽체미감재 철거공사	비계 작업	◇팀	
31	45001436**	○ □소 영구시면 정비공사	사면 작업	□소 ◇팀	

번 호 2

제 목 계약관리 부적정

관 련 부 서 ○본부 전 부서

내 용

(1) 산재/고용보험 미 가입

산재/고용보험 및 근재보험은 착공계 제출 전까지 가입증명원을 제출받아 가입여부를 확인해야 함에도 이를 소홀히 하여 “○ □소 수중취수구 임시부표 설치공사”건은 산재/고용보험을 “○ □소 취수구 오일펜스 보수공사”등 4건은 근재보험을 공사기간에 미 가입된 상태였으며, 아래<표 6>와 같이 4건의 경우 준공대가 산정 시에 완납증빙 유무를 확인하여 감액처리 하였으나, 2건은 준공대가를 납부증빙 확인 없이 그대로 지급하였다.

<표 6> 산재/고용보험 및 근재보험 미 가입 현황

번호	계약번호	계 약 명	해당보험	금액	발주부서	담당자	비고
1	45001452**	○ □소 수중취수구 임시부표 설치공사	산재/고용보험	129,000	□소 ◇팀	H	준공대가 감액
2	45001385**	○ □소 취수구 오일펜스 보수공사	근재보험	7,273	□소 ◇팀	F	
3	45001438**	○ □소 취수구 오일펜스 보수공사	근재보험	8,000	□소 ◇팀	F	
4	45001461**	♻️호기 보건물리실 벽체개선 및 ♻️기 S/B옥상 누수보수공사	근재보험	2,806	□소 ◇팀	F	준공대가 미감액
5	45001450**	○ □소 P/H용수배관 굴착공사	근재보험	3,631	□소 ◇팀	F	

(2) 준공대가 산정 부적정

공사계약의 산재/고용보험료는 완납증빙을 확인하고 산출내역서상의 승률로 지급하여야 하고 건강/연금/노인장기요양보험료는 납부 증빙을 확인(사용자부담금 지급하되 가입자 부담금 제외)하여 사후정산 하여야 함에도“○ ♻️호기 현장 소방설비 개선공사”등 건은 아래<표 7>와 같이 승률지급 항목(산재/고용)의 실비정산, 사후정산 비목의 증빙 불일치 및 가입자부담금 포함한 금액으로 보험료를 부적정하게 정산하였으며, 용역계약의 경우 실적정산토록 되어 있는 직접경비 비목은 준공대가 산정 시 관련 증빙을 확인하여 적정하게 산정·지급해야 함에도“○ □소 폐기물오염검사장비 이전 설치용역”등 2건은 실적정산분

(인쇄비, 출장비, 엔지니어링손해보험)에 대한 적정증빙 확인 없이 대가 지급하였다.

다만, “2018년 ○본부 기업문화 진단 및 개선 컨설팅 용역”의 경우 용역결과보고서 및 용역수행자료 확인결과 산출내역서보다 초과한 금액으로 출장비 및 인쇄비가 집행되었다.

<표 7> 준공대가 산정 부적정 현황

번호	계약번호	계 약 명	해당 항목	금액	발주부서	담당자
1	W18S0220**	○ 공공 호기 현장 소방설비 개선공사	산재/고용보험료 승률->실비정산, 사후정산 보험료 증빙 검토 부적정	-985,170	□소 ◇팀	P
2	W18S0340**	○ □소 폐기물오염감시장비 이전 설치 용역	엔지니어링손해보험 증빙 미확인	154,418	□소 ◇팀	Q
3	W18S0650**	2018년도 ○본부 기업문화 진단 및 개선 컨설팅 용역	출장비 및 인쇄비 증빙 미확인	1,330,000	◇팀	R

(3) 준공검사 지연처리

준공검사는 세척 공사계약일반조건 제32조(검사)에 따라 준공검사요청 접수 후 14일 이내에 하여야 함에도 □소 ◇팀에서 시행한 ‘신○ ~~공공~~호기 터빈구동 보조급수펌프 유압증폭기 공장반출수리공사’(W18S0400**)는 ① 수리 완료된 유압증폭기를 펌프에 설치 후 정기시험 중 유압증폭기 응동불량(설비 자체문제로 인한 증폭기 내부 이물질 유입)으로 시험에 실패(발주자 귀책사유)하여 ② O/H 일정상 동일 내용을 긴급하게 외주수리를 통한 유압증폭기 재정비 및 시험 수행하였으나, ③ 외주수리 완료 후 계약상대자와 담당자는 외주수리 완료분의 대가지급을 반출공사 완료분 대가지급분으로 착오하고 있다가 담당자가 반출수리가 누락된 것을 인지할 때까지 장기간(74일) 준공검사를 지연 처리하였다.

(4) 지체상금요율 오적용

지체상금요율은 설계 적용시점의 유효한 요율을 적용해야 함에도 “본관 승강기 로프 및 시브 교체공사”등 8건은 아래<표 8>와 같이 개정(‘18.3.12, 1,000분의 1에서 1000분의 0.5로 개정) 전 요율로 오 적용하였다.

<표 8> 지체상금요율 오적용 현황

번호	계약번호	계 약 명	설계요율(%)	적정요율(%)	발주부서	비고
1	45001384**	※관 승강기 로프 및 시브 교체공사	1/1000	0.5/1000	◇팀	
2	45001407**	○본부 식당 가스설비 보수공사				
3	45001410**	사택저수조 밸브 교체공사				
4	45001420**	※※※센터 보일러 법정검사대비 정비공사				
5	45001447**	○ ※※※센터 암벽등반실 스프링클러 보수공사				
6	45001450**	※※하수처리시설 탈취기 보수공사				
7	45001468**	※※하수처리시설 맨홀 체크밸브 교체공사				
8	45001449**	○1발전소 본관 및 별관 사옥 수도배관 정비공사			□소 ◇팀	

번 호 3
제 목 시행방법 부적정
관 련 부 서 ○본부 전 부서
내 용

(1) 원가산정 착오에 따라 일반공사를 간이공사로 시행

예정가격작성 시 적정 거래실례가격, 제비율 및 할증 등을 적용하여 추정가격이 1,000만 원('18.8.23. 이후 2,000만 원) 미만의 소규모 공사인 경우 간이공사로 발주해야 함에도, “**☞호기 **** 주변 지하수 관측공 설치공사**”(45001470**)의 경우 제비율 등을 착오(추정가격 약 1,910만 원)하여 적정 원가산정 시 일반공사 대상임에도 간이공사로 시행하였다.

(2) 발전소 구조분야 경상보수 대상 공사를 간이공사로 시행

간이공사 건수 최소화 방안으로 시행하는 □소 구조분야 경상보수공사를 발주지연, 경상보수공사 예산 부족 등의 사유로 아래<표 9>와 같이 간이공사로 시행하였다.

<표 9> 경상보수 대상공사 간이공사 시행 현황

번호	계약번호	계 약 명	주 작업	발주부서	비고
1	45001469**	협력사동 화장실 시선회단용 도어 설치공사	화장실 바닥 타일 제거 및 플로어 한지 설치, 강판 설치 및 유리 설치, 강화 유리문 설치 및 시트지 부착	□소 ◇팀	발주지연
2	45001468**	구관 사옥 긴급 보수 및 기타공사	천장미감제 철거, 천장텍스 붙이기, 칸막이벽 설치, 바닥깔기	□소 ◇팀	발주지연
3	45001454**	태풍 피해 복구 및 기타 공사	천장미감제철거천장텍스붙이기, 천장방수유리 보수, 강화유리도어 설치, 방화도어 달기	□소 ◇팀	발주지연
4	45001431**	○ □소 물리적방호 관련 시설물 보강 공사	예산초저업, 아지매트설치, 차선도색, 출입문 설치	□소 ◇팀	예산부족
5	45001386**	협력사동 1층 유희공간 환경개선공사	S.S 포대임 철거 유리 철거, 플로어한지 철거, 스테인리스 세이프강화도어 강화유리문 철거및 설치, SGP 칸막이(일체형), SGP 문짝, 문틀(편개), PVC바닥 깔기, 롤보인더 유성 도장	□소 ◇팀	신규시유실 조성

번 호 4

제 목 간이공사 축소(→일반공사) 필요

관 련 부 서 ○본부 전 부서

내 용

간이공사는 추정가격 2,000만 원 미만의 소규모공사 「공사관리규정」 제88조(적용범위)를 말하며, 제89조(공사설계서류), 제90조(공사설계서류의 작성)에 따라 관련 서류를 갖추고, 산출명세서 작성은 같은 규정 제7조(설계명세서) 내지 제10조(노무비 등) 및 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)의 예정가격 결정에 따르도록 규정하고 있다.

감사 대상기간 중 ○본부에서 발주한 일반공사와 간이공사 현황 분석결과 일반공사의 평균 낙찰률은 약 83.5%인 반면, 간이공사의 평균 낙찰률은 약 95%이며 간이공사 총 계약금액은 일반공사 대비 약 3%이나 계약건수는 약 219%로 예산(약 1억/년) 및 행정력 낭비요소가 있다.

<표 10> 일반공사 대비 간이공사 낙찰률

일반공사			간이공사		
건수	총 계약금액	평균낙찰률	건수	총 계약금액	평균낙찰률
43	33,757,656천원	83.52%	94	994,609천 원	94.59%

간이공사 내역을 분석한 결과 대부분의 간이공사가 긴급을 요하지 않고 일정 기간 동안 공사 요구사항을 모아 일반공사로 발주가 가능함에도, 사용부서 및 관리감독자의 현장순찰 과정에서 시설물 설치(보수/보강/해체/교체)를 단기간에 요청·지시함에 따라 긴급성 여부를 판단하지 않고 간이공사로 시행하고 있는 실정인바, 공사 등의 조치 지연으로 인해 회사의 손실이 증대되지 않거나 긴급하지 않은 건은 일반공사로 전환 필요하다.

조치할 사항

- 1. ○본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 본부 전 직원을 대상으로 “산출명세서(원가산정) 작성 부적정”, “계약관리 부적정”, “시행방법 부적정” 및 “간이공사축소 필요” 지적사례에 대해 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)
- 2. ○본부장은 “산출명세서(원가산정) 작성 부적정”, “계약관리부적정” 및 “시행방법 부적정” 하게 처리한 다음의 직원에서 관련업무를 철저히 수행할 수 있도록 「인사관리규정」 제105조에 의거 경고·주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고, 주의)

<신분상 조치 대상자>

종 류	대 상 자
경 고 (3)	☐소 ☐팀 ☐직급 A ☐소 ☐팀 ☐직급 B ☐소 ☐팀 ☐직급 D
주 의 (6)	☐처 ☐팀 ☐직급 E ☐소 ☐팀 ☐직급 S(관리감독 소홀) ☐소 ☐팀 ☐직급 F ☐소 ☐팀 ☐직급 C ☐소 ☐팀 ☐직급 H ☐소 ☐팀 ☐직급 I