

[31] [주의2, 통보] 사항

1. 제 목 : 분양홍보물 제작 관련 설계변경 업무처리 부적정
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 : □□지역본부 ■■■■부 ○○ ○급 MMM(주의)
□□지역본부 ▨▨▨▨부 ○○ ○급 NNN(주의)
4. 내 용 :

□□지역본부에서는 2013. 7. 26. ♥♥♥♥ S-1블록 2공구(공공분양 700세대, 공공임대 138세대)의 분양을 위해 [표 49]와 같이 추진계획을 수립하고 2013. 10. 7. 주택공급을 시행하였다.

[표 49] ♥♥♥♥ S-1블록 분양홍보물 관련 추진경위

일 자	추진 내용	비 고
2013. 6. 28.	건설공사 계약 및 착공	□□지역본부
2013. 7. 24.	분양가격 및 임대조건 산정자료 작성요청 (8. 2일 한)	0000센터
2013. 7. 26.	분양추진계획 수립 (모형 및 수납가구 설계변경 방침 포함)	0000센터
2013. 10. 7.	공급시행방안 수립	0000센터
2013. 10. 8.	분양홍보관 개관 및 팸플릿 배포	0000센터
2013. 11. 25.	계약체결	0000센터
2013. 12. 2.	모형제작 설치 관련 설계변경 방침 결정	■■■■부
2015. 8. 18.	냉장고장 설치 관련 설계변경 방침 결정	■■■■부

자료 : □□지역본부 문서 재구성

해당 분양추진계획에는 당시의 지역 여건을 고려한 판매촉진방안을 포함하고 있으며 분양홍보와 분양성 향상을 위한 모형제작과 수납가구 추가설치와 관련한 계획을 포함하고 있다.

분양주택은 향후 수분양자 등의 분양가 공개요청 등에 대비하여 그 업무처리 절차를 투명하게 관리하고 산정근거 등을 명확히 하여 부정확한 분양가 산정에 따른 민원을 예방함이 타당하다.

하지만 ♡♡♡♡ S-1블록의 분양추진계획에 포함되어 있는 분양홍보 전시물의 제작과 수납가구의 설치와 관련하여 아래와 같이 부적정한 업무처리가 확인되었다.

가. 분양홍보 전시물(모형) 제작설치 관련

□□지역본부 ▣▣▣▣부에서는 2013. 7월 분양추진계획을 수립하면서 ♡♡♡ S-1블록의 분양홍보용 모형제작 설치를 향후 ■■■■부에서 건설공사 수급업체에 설계변경을 통하여 처리토록 결정하였다.

분양시행 관련 부서에서는 분양 관련 전체 일정 및 소요비용 등을 고려하여 관련 업무가 적절하게 처리될 수 있도록 분양홍보물(모형)의 제작 기간 및 방법 등을 결정하여야 한다.

하지만 위 관련 업무 담당자들은 분양계획 수립 시점과 홍보관 개관 시점 사이에 2개월여의 시간적 여유가 있어 경쟁입찰을 통해 제작업체를 결정하고 적정비용으로 관련 모형이 제작되도록 함이 타당한데도,

2013. 12월 전체 제작비용이 99백만 원에 이르는 단지 전체 및 세대모형 4개를 분양일정 촉박 등의 사유로 건설공사 수급업체에 비교 견적에 따라 설계변경 처리하도록 최종 방침 결정하였다.

그 결과 분양가 산정 시 설정된 모형제작 예산범위 85백만 원을 초과하였으며, 최근 5년간 경쟁입찰에 의한 분양홍보 전시물 용역의 평균 낙찰률(80%)과 대비할 때 관련 비용 약 20백만 원을 추가 투입하는 결과를 초래하였다.

나. 수납가구(냉장고장) 추가 제작설치 관련

□□지역본부 □□□□부에서는 2013. 10월 ♥♥♥♥ S-1블록 분양홍보관 개관 시 분양 팸플릿에 세대 내 냉장고장을 기본 설치품목으로 표현하여 배포하였다.

해당 냉장고장은 당초 설계서에 미반영되어 있으므로 추가 설치를 위해서는 설치 여부 결정과 함께 비용 검토를 적기에 시행하고 의사결정을 투명하게 하여야 함이 타당하다.

하지만 위 관련자들은 냉장고장 설치를 위한 명확한 근거 없이 팸플릿 제작 후 2년여가 지난 2015. 8. 18.에 이르러서야 분양홍보물과 설계도면 차이를 사유로 설계변경(관련 금액 178백만 원) 방침을 결정하는 등 업무를 불투명하게 처리하였다.

그 결과 관련 부서 간 검토소홀 및 업무절차 미준수로 업무신뢰도가 저하되고 있어 향후 동일사항 재발 방지를 위한 업무처리 절차 개선이 필요하다.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

① 관련 업무 처리를 소홀히 한 관련자 ○○ ○급 MMM과 ○○ ○급 NNN에게 각각 “주의”를 촉구하시기 바라며(주의2),

② ♥♥♥♥ S-1블록 분양시행 자료의 적합 여부를 재확인하시고 향후 동일 사항이 재발하지 않도록 관련 업무를 개선하시기 바랍니다(통보).