

[31] [주의, 시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 마감자재 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○○○○본부
3. 관 련 자 : ○○○○○본부 △△△△처 △△△△1부 차장 건축3급 sss(주의)
4. 내 용 :

위 관련자 건축3급 sss는 2015. 2. 4.부터 현재까지 ○○○○○본부 △△△△처 △△△△1부에서 ◆◆◆◆◆도시 3-*M6BL 아파트 건설공사 4공구의 건축 감독 겸 사업소 소장업무를 담당하면서, 불박이장 추가설치 및 지급자재인 합판 마루의 사급전환 방침결정에 대하여 2016. 12. 19. 설계변경 시행결의를 완료 하였다.

「공무원가 산정지침(건축)」 제2장 공종별 공사(제15절 수장공사)에 따르면 불박이 가구가 설치되는 경우에 도배지, 바닥재 등의 마감재 설계물량은 가구 면적만큼 제외하고 산출하도록 규정하고 있다.

또한, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조에 따르면 발주자는 설계변경 등으로 대상금액의 변동이 있는 경우에는 지체 없이 산업안전보건 관리비(이하 ‘안전관리비’라 한다)를 조정·계상하도록 규정하고 있으므로, 지급자재(납품도)를 사급자재로 전환하는 설계변경 시에는 당초 지급자재 재료비에 계상된 안전관리비를 감액하여야 한다.

그런데도 해당 현장에서는 세내 내 침실에 불박이장을 추가 설치하는 방침을 결정하면서 [표 90]과 같이 가구설치 부위의 마감재를 공제하지 않아 71백만 원 상당의 설계변경 감액을 누락하였다.

[표 90] 마감재 미 공제내역

지 구	공사항목	수 량	금 액 (천 원)	비 고
3-*M6BL	도배공사	6,365m²	25,905	
	걸레받이	2,867m	4,822	
	마루공사	1,200m²	26,770	
	간접비		13,767	
	합 계		71,264	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

또한, 합판마루의 사급전환 설계변경 시행결의 시 [표 91]과 같이 당초 지급 자재비에 계상된 안전관리비 56백만 원을 감액처리하지 않았다.

[표 91] 안전관리비 미 감액 현황

(단위 : 천 원)

지 구	사급전환 품목	발주시 추정금액	안전관리요율(%)	해당 안전관리비	비 고
3-*M6BL	강화합판마루	2,254,932	2.49	56,147	시행결의 완료

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과, 설계변경 시 감액 누락으로 관련 공사비 127백만 원이 과다 계상되었다.

5. 조치할 사항

○○○○○본부장은

① 설계변경 검토 업무를 소홀히 한 관련자 건축3급 sss에게 ‘주의’를 촉구
하시기 바라며(주의),

② 2건의 설계변경 시 감액이 누락된 관련 공사비 127백만 원을 감액하시기
바랍니다(시정(감액)).