

[42] [통보(모범사례)] 사항

1. 제 목 : 적극적인 업무협의로 U-가로등 설치 사업비 절감
2. 조치부서 : ♣♣♣♣처
3. 관 련 자 : ○○○○○본부 ○○○○○2처 ☒☒☒☒2부 차장 전기3급 uuu
(현 소속 : ○○○○○본부 ★★★★★처 ★★★★★2부 부장대우 전기3급)
○○○○○본부 ○○○○○2처 ☒☒☒☒2부 과장 전기4급 vvv
(현 소속 : ○○○○○본부 △△△△처 △△△△2부 과장 전기4급)
4. 내 용 :

위 관련자 중 전기3급 uuu는 2011. 2. 17.~2016. 1. 10.까지, 전기4급 vvv는 2014. 1. 13~2016. 1. 10.까지 ○○○○○본부 ☒☒☒☒2부에 근무하면서 전기공사 설계 등의 업무를 담당하였다.

한편, 2013. 10월 ○○시에서는 ◆◆◆◆◆◆도시 기반시설인 가로등 시스템과 관련하여 ◆◆도시의 상징성, 타 지자체 도입사례¹⁰¹⁾ 등을 사유로 U-가로등(① 잔여 공사량에 대하여 가로등 통신방식을 자가 통신망으로 구축¹⁰²⁾, ②○○○시만의 가로등 관제시스템을 신규 개발하여 설치, ③가로등 개별등주감시기¹⁰³⁾ 설치를 강력히 요구하였다.

101) 인천**지구, 성남**지구에서는 U-City사업에 포함하여 반영하였고, 다수의 다른 지자체에서도 도입 확산

102) 기존 통신사들이 가지고 있는 임대통신망이 아닌 지자체 소유의 별도 선로를 구축하는 통신망

103) 가로등주의 점·소등 제어와 고장 감시를 위해 가로등주마다 설치하여야 하는 시설

이에 따라 ○○○○본부에서는 당시 다른 지자체의 설치 추세 및 향후 시설물 이관 등 사업여건을 고려할 때 ○○시의 요구를 거부하기 어려운 상황이었다.

그러나 관련자는 ◆◆도시의 전체 사업규모, 향후 진행되어야 할 공사량 등을 고려할 때 ○○시의 요구사항을 그대로 수용하여 반영할 경우 추가 사업비가 상당히 하게 소요될 것을 인지하고 이를 해결 하고자 ○○시와 수차례에 걸친 협의 및 설득 노력을 경주하였다.

[표 108] ○○시 가로등주 설치 현황(2013.10월 기준)

가로등주 설치현황				공사진행 현황
- ◆◆도시 가로등 약 15,000주/분전함 500개소				
구 분	전 체	기 설치	향후 설치	
가로등 수량(주)	15,000	2,900	<u>12,100</u>	
	100%	19.3%	<u>80.7%</u>	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

특히, 관련자는 ○○시 담당 국장 및 관련업체 등과 함께 기술발표회(2013. 11.)를 개최하고 오히려 타 지자체 설치 사례에 대한 문제점 및 비합리성에 대한 정보를 공유하고 적극적인 설득을 통해 ①통신 방식을 자가 통신망 구축에서 기존 통신망 임대 방식으로 변경하고, ②관제시스템은 신규로 개발하는 대신 ○○광역시에서 이미 개발하여 운영 중인 시스템을 협약 체결(2014. 6. 3.)을 통해 구매 하였으며, ③개별 등주 감시기 설치를 최소화 할 수 있도록 최종 합의¹⁰⁴⁾를 이끌어 냈다.

104) 관련근거 : ◆◆도시 가로등 통합관제장치 설치 방침[○○○부-1813(2014.5.23.)]

그 결과, U-가로등 설치에 따른 관련 비용 약 8,400백만 원을 절감하는 효과를 거양하는 등 사업 수지 개선에 크게 기여하였다.

[표 109] U-가로등 설치 사업비 절감액

(단위 : 백만 원)

구 분	당초 요구사항	협의결과	절감 금액(추정)	비고
통신방식	자가통신망 구축	기존통신망 임대	5,000	
관제시스템	신규 개발	기존 제품 구매	400	
개별등주 감시기	개별 설치	설치개수 최소화	3,000	
합계			8,400	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

🌸🌸🌸🌸처장은

적극적이고 능동적인 업무 추진으로 사업수지 개선에 기여한 관련자 전기3급 uuu, 전기4급 vvv에게 각각 ‘사장 표창’을 상신하여 주시기 바랍니다(통보(모범 사례)).