

[24] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 연약지반 여성토 제거 수량 정산 미흡
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

경남지역본부는 ‘♣♣♣♣♣지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사’(이하 “⊗⊗⊗⊗⊗조성공사”이라 한다)를 아래 [표 1]과 같이 계약 체결하여 공사를 시행하고 있다.

[표 1] 공사 현황

공사명	규모	계약자	계약금액(백만 원)	낙찰률(%)	공사기간
⊗⊗⊗⊗⊗조성공사	1,143천㎡	건설(주) 컨소시엄	43,754	79.50	2015. 1. 30.~2019. 4. 29.

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

⊗⊗⊗⊗⊗조성공사에서는 연약지반 여성토 제거 공사에 대한 수량산출서의 수량과 설계내역의 수량이 불일치하여 아래 [표 2]와 같이 설계 오류를 정정하는 설계 변경을 시행하면서, 최종 여성토 제거 수량은 연약지반처리 완료 후 실제 침하량을 반영하여 정산하는 것으로 방침을 결정하였다.

[표 2] 여성토 제거 설계변경 현황

(단위 : 백만 원)

공종	당초		변경		증·감		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
여성토 제거	319천㎡	474	426천㎡	630	증) 107천㎡	증) 156	

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

그런데 감사기간 중 연약지반처리 현황을 점검한 결과, 연약지반처리는 2018. 4. 30.완료되었고 발생 침하량이 예측 침하량 보다 19.3cm ~47.3cm가 증가하여 최종 여성토 제거 수량은 아래 [표 3]과 같이 계약수량 보다 30천m³가 감소된 396천m³로 정산이 필요한 것으로 확인되었다.

[표 3] 여성토 제거 수량 조사 현황

구분	연약지반 처리완료일	여성토 수량(천m³)	침하량(cm)			여성토 제거 수량(천m³)		
			예측	발생	증감	계약	발생	증감
연약지반처리	'18.04.30.	533	4.9~90.6	24.2~137.9	증) 19.3~47.3	426	396	감) 30

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

따라서, 여성토 제거 수량에 대한 정산 설계변경을 시행하여 관련 공사비 43백만 원이 과다 지급되지 않도록 조치할 필요가 있다.

[표 4] 여성토 제거 공사비 조정 현황

(단위 : 백만 원)

구분	계약금액(A)	정산금액(B)	증감(B-A)	비고
여성토 제거	630	587	감) 43	

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

♣♣♣♣♣지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사의 여성토 제거 수량에 대하여 실제 발생 수량에 부합하게 변경하고, 관련 공사비 43백만 원을 ‘감액’하시기 바랍니다 (시정(감액)).