

[28] [통보] 사항

1. 제 목 : 장기임대아파트 복도창호설치 사전검토 미흡
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부에서는 감사대상기간인 '15. 10. 1~'18. 1. 31 현재까지 아래의 [표 55]와 같이 ■■■■■권A-2BL 아파트 건설공사 1공구를 비롯하여 총 9개지구 10개 블록에서 아파트 건설공사를 진행 및 관리 중에 있으며, 총세대수는 6,693호에 이르고 있다.

[표 55] ○○지역본부 아파트 건설공사 진행지구 현황

지구	블록	유형	세대수(호)	착공일	준공일	공정율(%)	공사현황
■■■■■권	A-2	행복국민	820	'17.12.29	'20.03.12	1.0%	· 터파기공사
	B-3	공임리츠	1,006	'17.12.29	'20.06.13	1.0%	· 기술공모형 리츠사업지구 · 터파기공사
▷▷▷▷ 실버	1	영구	80	'17.12.31	'19.06.14	2.0%	· 터파기공사
●●●●●	A-1	행복국민 영구	1,092	'17.10.16	'19.10.15	3.0%	· 터파기공사
◇◇■■■1	1	영구	112	'16.12.30	'19.08.11	23.0%	· 구조체공사
◇◇P P	1	행복	612	'15.09.23	'17.10.14	준공	
▽▽△△	A-1	공분	711	'15.12.31	'17.12.31	준공	
○○○○○2	1	국민영구	842	'16.12.30	'18.12.08	34.0%	· 구조체공사
●●●●●	A-3	공임리츠	818	'17.06.30	'19.08.18	9.0%	· 기술공모형 리츠사업지구 · 기초공사
◀◀◀◀	A1-3	행복	600	'17.09.27	'19.09.12	3.0%	· 터파기공사
9개	10개		6,693				

자료 : ○○지역본부 제공자료 재구성

우리 公社에서는 2017. 2월 복도식 장기임대아파트의 지속적인 민원사항이었던 결로, 복도결빙 등의 문제점을 사전에 예방하기 위하여 공사비 및 수선유지비 등을 감안한 장기임대아파트의 복도창호 설계적용방안을 시행한 바 있다.

상기의 복도창호 적용방안의 대상은 원칙적으로 공문 시행일 이후 실시설계지구를 대상으로 하고 있으나, 기 발주지구의 경우도 입주민의 주요불편 사항을 입주 전에 미리 발굴함이 타당하고, 또한 최근 복도창호 미설치에 따른 세대현관문의 결빙 등 민원 언론보도와 관련 입주민 피해가 지속적으로 발생되고 있어 공사단계의 적극적인 사전검토가 필요한 상황이다.

하지만 금번 ○○지역본부 종합감사 시 현재 공사진행지구 및 준공지구에 대한 복도창호 설치현황을 점검한 결과, [표 56]과 같이 동일시점에 건설공사가 진행 중임에도 불구하고 설치현황에 차이가 발생되고 있음이 확인되었다.

[표 56] 지구별 복도창호 설계적용 현황

지구	블럭	유형	세대수 (호)	사업승인	최고층수	복도창호 설계적용 여부	준공시점
■■■■■■권	A-2	행복국민	820	'14.12	20층	적용	'20.03월
	B-3	공임리츠	1,006	'17.12	25층	해당없음	
▷▷▷▷ 실버	1	영구	80	'16.12	10층	적용	'19.06월
●●●●●	A-1	행복국민영구	1,092	'07.12	25층	미적용	'19.10월
◇◇■■■1	1	영구	112	'16.12	15층	적용	'19.08월
◇◇P P	1	행복	612	'14.12	20층	미적용	준공
▽▽△△	A-1	공분	711	'11.12	20층	해당없음	준공
○○○○○2	1	국민영구	842	'07.11	20층	미적용	'18.12월
●●●●●	A-3	공임리츠	818	'17.04	20층	해당없음	'19.08월
◀◀◀◀	A1-3	행복	600	'17.04	15층	적용	'19.09월
9개	10개		6,693				

자료 : ○○지역본부 제공자료 재구성

※ 복도창호 설치기준 (소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률)

사업승인시기	복도창호 설치시 필요한 소방설비	
	15층 이하	16층 이상
'05.01.01 이전	감지기	스프링쿨러 + 제연설비
'05.01.01~'07.07.24	스프링쿨러(11층이상)	스프링쿨러 + 제연설비
'07.07.24 이후	스프링쿨러 + 제연설비(10층이상)	

* 자료 : ☎☎☎☎관리처-816('14.06.06) 「임대주택 복도창호 설치(안) 송부」 참조

그 결과 복도창호 설치를 위한 검토시점을 실기할 경우 복도창호 설치에 따른 원가절감 사항 적용기회를 상실할 우려와 함께,

일부지구에서는 복도창호 설치를 가정하여 미끄럼방지 코팅 등 일부항목을 복도창호 설치 전에 미리 삭제하는 등 품질관리에도 편차가 발생되고 있어 본부 차원의 품질관리 방향설정이 필요한 상황이다.

또한 입주시점에 기온 급강하로 인한 동일 유형의 민원이 복도창호 미설치 지구에서 재발될 가능성도 내포하고 있어 건설단계에 복도창호설치를 선제적으로 검토할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

장기임대아파트의 공사시점별 복도창호 설치여건 등을 적극적으로 검토하여 관련민원을 사전에 예방하시기 바랍니다(통보).