

[14-1] [부서주의] 사항

1. 제 목 : 설계기준 변경사항 등 검토 미흡
2. 조치부서 : □□관리처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부에서는 감사대상기간인 '15. 10. 1~'18. 1. 31 현재까지 아래의 [표 30]과 같이 ■■■■■권A-2BL 아파트 건설공사 1공구를 비롯하여 총 9개 지구 10개 블록에서 아파트 건설공사를 진행 및 관리 중에 있으며, 총세대수는 6,693호에 이르고 있다.

[표 30] ○○지역본부 아파트 건설공사 진행지구 현황

지구	블럭	유형	세대수(호)	착공일	준공일	공정율(%)	공사현황
■■■■■권	A-2	행복국민	820	'17.12.29	'20.03.12	1.0%	· 터파기공사
	B-3	공임리츠	1,006	'17.12.29	'20.06.13	1.0%	· 기술공모형 리츠사업지구 · 터파기공사
▷▷▷▷ 실버	1	영구	80	'17.12.31	'17.06.29	2.0%	· 터파기공사
●●●●●	A-1	행복국민 영구	1,092	'17.10.16	'19.10.15	3.0%	· 터파기공사
◇◇■■■1	1	영구	112	'16.12.30	'19.08.11	23.0%	· 구조체공사
◇◇ㄹㄹ	1	행복	612	'15.09.23	'17.10.14	준공	
▽▽△△	A-1	공분	711	'15.12.31	'17.12.31	준공	
◎◎◎◎2	1	국민영구	842	'16.12.30	'18.12.08	34.0%	· 구조체공사
●●●●●	A-3	공임리츠	818	'17.06.30	'19.08.18	9.0%	· 기술공모형 리츠사업지구 · 기초공사
◀◀◀◀	A1-3	행복	600	'17.09.27	'19.09.12	3.0%	· 터파기공사
9개	10개		6,693				

자료 : ○○지역본부 제공자료 재구성

우리 公社의 본사주요 설계부서 등에서는 각종 제도개선 및 설계환류를 통해 원가절감사항 등을 발굴하고 그 결과를 전파하여 지역본부 현장상황에 맞게 활용토록 하고 있으며,

이 경우 지역본부장 등은 公社의 「설계변경 등 계약금액조정기준」에 따라 설계변경에 필요한 서류²³⁾를 첨부하여 서면으로 공사감독에게 설계변경을 하도록 지시하여야 한다.

또한 「공사계약일반조건」 제19조 5에 따라 공사감독자는 계약상대자에게 설계 변경 필요사항을 서면으로 통보할 수 있고, 계약상대자는 통보를 받은 즉시 공사이행상황 및 자재수급 상황 등을 검토하여 통보내용의 이행가능 여부를 공사와 공사감독자에게 동시에 통보하여야 한다.

하지만 금번 ○○지역본부 종합감사 시 현재 공사진행지구 및 준공지구에 대한 최근 2년간의 본사 설계개선사항(약 26건) 적용 및 이행실태를 점검한 결과, [표 31]과 같이 설계도서 오류 및 원가절감 개선사항에 대한 검토가 누락되고 있음에도 본부차원의 적극적인 관리와 조정 등이 이루어지지 않고 있음이 확인되었다.

[표 31] 지구별 원가절감 설계개선사항 미조치 현황

(단위:천 원)

지구	항목	미조치 내용	관련 공사비 (직접비)	비고
■■■■■권A-2	· PVC지수판	· 지하외벽 방수 시 150x5T 삭제	1,202	
	· 말뚝재하시험	· 동재하 및 정재하 기준초과반영	7,200	
	· 세대현관 바닥방수	· 복도창호 설치 시 방수삭제	29,952	

23) 설계변경 개요서, 설계변경 도면(또는 공통상세도), 시방서 및 일위대가, 기타 필요한 경우 각종 계산서, 수량산출서, 공사비 증감 내역서 등

지구	항목	미조치 내용	관련 공사비 (직접비)	비고
■ ■ ■ ■ ■ 권B-3	· 세대BPW창 단열설계	· 창호도 단열간봉 내역 미반영	139,928	기술공모내역 반영필요
	· 복리시설 하부 지하주차장 천정단열재 마감노출 부위	· 천정마감판→무기질계 뽐칠 변경	71,127	
● ● ● ● A-1	· 도장공사 기술기준	· 고급형 다채무늬→다채무늬 도료	1,743	
	· 복리시설 하부 지하주차장 천정단열재 마감노출 부위	· 천정마감판→무기질계 뽐칠 변경	12,764	
◇ ◇ ■ ■ 1	· 분진방지망	· 비계위 방지망→개구부 방지망	2,610	
	· 말뚝재하시험	· 동재하 기준초과반영	620	
	· 도장공사 기술기준	· 고급형 다채무늬→다채무늬 도료	738	
	· 복리시설 하부 지하주차장 천정단열재 마감노출 부위	· 천정마감판→무기질계 뽐칠 변경	10,485	
◇ ◇ E E	· PVC지수판	· 지하외벽 방수 시 150x5T 삭제	2,778	복도창 미설치 상태 선 감액시행
	· 복도바닥 논슬립코팅	· 복도창호 설치시 삭제가능	-	
	· 층간이어치기 탄성퍼티 폭	· W=200mm → W=100mm	2,739	
	· 도장공사 기술기준	· 고급형 다채무늬→다채무늬 도료	1,586	
▽ ▽ △ △ A-1	· 부상방지 설계개선	· 말뚝 인발력 활용, 앵커 삭제	21,092	
	· PVC지수판	· 지하외벽 방수 시 150x5T 삭제	6,500	
	· 분진방지망	· 비계위 방지망→개구부 방지망	15,476	
	· 층간이어치기 탄성퍼티 폭	· W=200mm → W=100mm	19,338	
	· 도장공사 기술기준	· 고급형 다채무늬→다채무늬 도료	44,502	
○ ○ ○ ○ 2	· 지붕바닥 줄눈커팅	· @1,500mm → @2,500mm	17,702	
	· 도장공사 기술기준	· 고급형 다채무늬→다채무늬 도료	3,352	
● ● ● ● A-3	· 공공주택 설계기준 개선 (기존층 옥실바닥 마감 외 2건)	· 기준층 옥실 바닥마감 150mm→130mm	9,000	
	· 복리시설 하부 지하주차장 천정단열재 마감노출 부위	· 천정마감판→무기질계 뽐칠 변경	16,800	
	· 지붕바닥 줄눈커팅	· @1,500mm → @2,500mm	6,548	
◀ ◀ ◀ ◀ A1-3	· 분진방지망	· 비계위 방지망→개구부 방지망	7,149	
	· 인력터파기	· 인력터파기→소형브레이커	1,194	
합 계(감액대상)			454,125	

자료 : ○○지역본부 제공자료 재구성

그 결과 일부 준공지구에서는 설계개선사항 적용시점 실기 및 오적용의 결과로 원가절감(약 114백만 원)의 기회를 상실하고 있고, 향후 공사진행지구에서도 불필요한 공사비(약 340백만 원)를 집행할 우려가 있어 본부 내 균일한 건설공사 품질관리 및 재발방지 노력이 필요하다.

5. 조치할 사항

□□관리처장은

공사시점별 설계개선사항 이행 점검 등 주택사업관련 총괄업무를 소홀히 한 ○○지역본부장에게 ‘부서주의’ 조치하시기 바랍니다(부서주의).