

[34] [시정[회수]] 사항

1. 제 목 : 방음벽 기초 거푸집 물량 산출 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 ○○ **** 도시개발사업 단지조성공사(이하 ‘工事’라 한다)를 [표 1]과 같이 계약 체결하여 시행하고 있다.

[표 1] 공사현황

공사명	수급인	계약금액(천 원)	공사기간	비고
○○ **** 도시개발사업 단지조성공사	(주)** 외 1개사	32,881	2016.12.20.~2020.4.19.	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

위 工事 방음벽의 기초 옹벽 설치를 위한 거푸집과 관련하여 벽체 매설부분에는 문양 거푸집이, 옹벽키 부분에는 보통마감(4회)이 도급계약 물량내역에 반영되어 있다.

한편, 「설계지침(토목)」에 따르면 옹벽의 매설부분은 보통마감(4회)으로 적용하고, 옹벽키 부분은 거푸집을 사용하지 않도록 규정하고 있다.

또한, 본부에서는 「설계지침(토목)」 등에 따라 시공상세도를(18. 6. 22.) 작성

하고 방음벽 기초 옹벽 설치 공사를 시행하였음에도 불구하고, 실제 시공된 바에 따라 거푸집 물량을 감사일 현재까지 [표 2]와 같이 재조정하지 않았다.

[표 2] 방음벽 기초 거푸집 수량 설계내용

구분	계	문양거푸집	합판3회	합판4회	합판6회	비고
설계 물량	2,857㎡	1,362㎡	632㎡	778㎡	85㎡	
변경 물량	1,962㎡	778㎡	632㎡	467㎡	85㎡	
증감 물량	감) 895㎡	감) 584㎡	-	감) 311㎡	-	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 방음벽 기초 옹벽 설치 공사를 위한 거푸집 물량이 과다 계상되어 [표 3]과 같이 공사비를 과다 지급하는 결과가 초래되었다.

[표 3] 공사비 과다 지급 현황

구분	당초	변경	증감	비고
공사금액(천 원)	86,031	51,656	감) 34,374	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

방음벽 기초 거푸집 물량을 설계규정 및 시공상세도 등 실제 시공된 바에 따라 변경하고, 관련 공사비 34백만 원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).