

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목 △△△△△ 교량데크 보강공사 공사비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 1, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△에서는 2023년 △△도 △△군 △면 △△길 △△-△△에 위치한 △△△△센터 △△△△△△장(△△ 복원시설) 일원에서 근무자의 안전한 근무환경 조성 등을 위하여 아래 [표 1]에서와 같이 ‘△△△△△△장 교량데크 보강공사’를 시행하였다.

[표1] △△△△△△장 교량데크 보강공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천 원)	비고
△△△△△△장 교량데크 보강공사	2023. 11. 20. ~ 2023. 11. 29.	- 미송방부목데크 설치 - 잡철물제작설치 - 워시프라이머 등 도장	20,500	△△△△센터 (△△△△시설)

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사

감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△에서 시행한 ‘△△△△△△장 교량데크 보강공사’에 대한 준공도서 및 현장 확인한 결과, 착공 및 준공서류에는 아래 [그림 1]의 노후 교량데크 시설 철거 후 미송방부목 데크설치 53.1㎡, 워시프라이머¹⁾ 57.11㎡, 녹막이페인트 57.11㎡, 조합페인트 57.11㎡, 구조용각관 등 잡철물 0.93TON을 제작설치 한다고 되어 있음에도 실제 현장에서는 워시프라이머 등 페인트칠 물량이 일부 누락 시공되어 있음을 확인하였다.

1) ‘워시프라이머’란 각종 금속 표면에 직접 도장해 방청 하도와의 부착을 좋게 하는 금속 표면처리 도료

[그림 1] 노후 교량데크 시설 현황



자료: 사무소 제출자료 재구성

이에 따라 실제 [그림 2]의 교량데크에서 일부 누락된 페인트 칠 수량을 내역서와 비교 검토한 결과 워시프라이머칠 20.11㎡, 녹막이페인트칠 20.11㎡, 조합페인트칠 20.11㎡ 가 누락 시공 되었다.

[그림 2] 노후교량데크 현황사진

교량데크 하부 페인트 칠 시공 누락	

자료: 사무소 제출자료 재구성

따라서 아래 [표 2]에서와 같이 누락 시공된 페인트 칠 수량에 대하여 과다 지급된 공사비 총 1,330,000원을 회수할 필요가 있다.

