

통 보

1. 제 목 : 공사원가계산서에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■・▼▼・▶▶△△△△△

3. 내 용

가. 업무개요

△△△△△에서는 이용객에 쾌적한 환경 제공 및 시설 노후화에 따른 안전상의 위험 등에 대비하기 위하여 내부 계획에 따라 다양한 시설 개선 공사 계약을 체결하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항 및 동법 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)에 의하면 건설공사의 도급계약 당사자는 보험료 등의 비용을 「사회보험의 보험료 적용기준(국토교통부 고시)」에 따라 도급금액 산출내역서(공사원가계산서)에 명시하여야 한다고 정하고 있으며,

조달청에서는 ‘시설공사 원가계산 시 적용할 간접공사비율(제비율) 기준’을 관련 법령에 따라 안내(조달청 홈페이지> 조달업무> 업무별자료> 시설공사)하고 있으며, △△△△△ 시설공사(추정가격 5억 원 미만)에 적용되는 주요 항목별 제비율 기준은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 조달청 2025년 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(25.4월)

(단위: %)

구 분	산출식	요 율	비 고
간접노무비	(직접노무비) × 율	15.0	분석요율
기타경비	(재료비 + 노무비) × 율	4.6	
일반관리비	(재료비 + 노무비 + 경비) × 율	6.0	
이윤	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 율	15.0	
고용보험료	(노무비) × 율	1.01	법정요율
산재보험료	(노무비) × 3.56	3.56	
산업안전보건관리비	(재료비 + 직접노무비) × 율 + 기초액	3.11	

※ 분석요율은 조달청 통계에의한 표준값이며, 고용보험료·산재보험료·산업안전보건관리비는 법정요율임

또한 「기획재정부 계약예규 예정가격작성기준」 제15조(공사원가) 에서는 공사원가는 공사 시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 의미한다고 규정하고 있으며, 같은 기준 제17조(재료비)에서는 계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비에서 공제하여야 한다고 안내하고 있습니다.

따라서 각 소속기구에서는 계약체결 시 도급계약 당사자가 제출한 원가계산서상의 간접공사비가 조달청 기준에 따라 적정하게 산출되었는지, 법정 효율이 정확히 적용되었는지를 확인하여 공사금액의 산정 적정성을 검증하여야 합니다.

또한 일반적인 공사 수행 과정에서는 현장 여건이나 작업상 변동사항에 따라 물량 차이가 발생하는 것이 통상적이므로, 시공 중에는 자재 반입확인서, 반입대장, 자재 보관 사진, 시공 전·후 사진 등 실투입을 입증할 수 있는 검증자료를 충실히 확보해야 하며, 공사 수행 이후에는 실제 시공된 자재의 규격과 수량이 당초 원가계산서와 일치하는지를 철저히 확인하고, 그 결과를 준공계에 정확히 반영함으로써 예산 낭비를 방지하고 계약 이행의 신뢰성을 확보하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 공사비 효율적용에 관한 사항

■■■■△△△△△에서는 [표 2]와 같이 바닥재 리뉴얼 공사 원가계산서에 법정 효율인 산업안전보건관리비가 잘못 산정된 사례가 확인되었으며,

간접노무비 등 제비율이 조달청 분석 효율과 현저히 상이하고 이윤이 0원으로 표시된 사례도 확인되었는데, 이 경우, 원가계산서 신뢰성과 적정성 측면에서 설득력이 부족하고 공사비 산정의 합리성을 저해할 우려가 있습니다.

[표 2] ■■■△△△△△ 바닥재 리뉴얼공사 원가계산서 상 요율

계약명	총 공사금액	분석요율			법정요율
		간접노무비	기타경비	이윤	산업안전보건관리비

2) 공사원가계산서 검증에 관한 사항

▼▼·▶▶△△△△△에서는 [표 3]과 같이 공사계약 건의 검수 및 대금 지급 과정에서, 준공된 공사에 대한 원가계산서가 누락되어 공사원가계산서를 통해 확인할 수 있는 실투입 자재비·노무비·경비 등에 대한 객관적 검증 절차가 대금 지급 전에 생략된 사실을 확인하였습니다.

[표 3] 공사원가 계산서 미징구 현황

(단위:천원, 부가세포함)

구분	공사명	준공(검수)일	계약금액	검수 여부	원가계산서 여부

4. 관계기관 의견

■■■·▼▼·▶▶△△△△△에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■·▼▼·▶▶△△△△△△은

- 공사계약 검수 과정에서 공사원가계산서 징구 및 공사비요율적용 적정성을 검토하여 예산 낭비를 방지하고, 계약의 신뢰성을 확보하시기 바랍니다.
(통보)